

**Сведения о принятых и оплаченных фактически невыполненных работах
объекта капитального строительства «Развитие и модернизация
инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III пусковой
комплекс. Этап № 5. Участок водопроводной сети 600 мм на пересечении
ул. Кирова и ул. Вокзальной (точка А) до пересечения ул. 7-я Речная
и ж/д путей (точка Д)»**

№ пп	Акт о приемке выполненных работ (ф. КС- 2)		Наименование работ	Принято по акту о приемке выполненных работ (ф. КС- 2)		Фактиче ски выполне но работ
	№	поз.		ед. изм.	кол-во	кол-во
1	2	3	4	5	6	7
1	№ 7 от 31.10.2018	300	Разборка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм	1 км трубопровода	0,73	0
2	№ 17 от 21.12.2018	328	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (5см)	1000 м ² покрытия	0,366	0
3	№ 17 от 21.12.2018	329	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01(до 5 см)	1000 м ² покрытия	0,732	0
4	№ 17 от 21.12.2018	338	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом(толщ.10см)	100 м ²	99,8	0
5	№ 17 от 21.12.2018	339	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м ²	-99,8	0