

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 13 марта 2015 года № 8К(1019) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» приоритетных проектов топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока (строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь)» (с ежеквартальным представлением информации по итогам мониторинга в Государственную Думу)»:

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия.

Направить информационное письмо Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу с приложением отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия.

Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» приоритетных проектов топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока (строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь)» (с ежеквартальным представлением информации по итогам мониторинга в Государственную Думу)

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
пункт 2.4.2.4 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2015 год, постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20 ноября 2013 года № 3246-6 ГД.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия

Выполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1564 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро».

Цели экспертно-аналитического мероприятия

1. Оценка результатов выполнения федеральными органами исполнительной власти и открытым акционерным обществом «Федеральная гидро-

генерирующая компания - РусГидро» (далее - ОАО «РусГидро») требований Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1564 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро».

2. Оценка своевременности и полноты выполнения ОАО «РусГидро» мероприятий по строительству объектов электроэнергетики на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3. Оценка своевременности и полноты выполнения открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ОАО «Сбербанк России», Банк) обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций на финансирование строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока от 14 декабря 2012 года № С-718-АБ/Д07 и другими соглашениями (договорами) по строительству указанных объектов.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия

Министерство энергетики Российской Федерации; Министерство экономического развития Российской Федерации; ОАО «РусГидро»; ОАО «Сбербанк России».

Исследуемый период: IV квартал 2014 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 31 марта 2014 года по 13 марта 2015 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

По цели № 1

1.1. Анализ выполнения федеральными органами исполнительной власти и ОАО «РусГидро» Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1564 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

Во исполнение пунктов 1 и 2 Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1564 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (далее - Указ № 1564) на лицевой счет Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 20 декабря 2012 года зачислено 50000000000 обыкновенных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер

выпуска 1-01-55038-Е-041D)¹. Зачисление произведено на основании передаточного распоряжения к Заявлению Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом о приобретении акций в рамках реализации преимущественного права от 19 декабря 2012 года.

Также на лицевой счет Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 4 марта 2013 года зачислено 16006190950 обыкновенных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е-041D)² на основании передаточного распоряжения к Заявлению на приобретение дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права Российской Федерации.

Российской Федерацией в лице Минэнерго России в качестве вклада в уставный капитал ОАО «РусГидро» внесены находящиеся в федеральной собственности акции четырех открытых акционерных обществ³, а также денежные средства в размере 50,0 млрд. рублей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2012 год (далее - бюджетные ассигнования). Указанные денежные средства были перечислены в счет оплаты дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро» (государственная регистрация № 1-01-55038-Е-041D) и увеличения доли государства в уставном капитале ОАО «РусГидро».

По состоянию на 31 декабря 2014 года размер уставного капитала ОАО «РусГидро» составил 386255464890 рублей. По итогам эмиссии доля участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РусГидро» составила 66,84 %, что соответствует требованию пункта 1 Указа № 1564 (доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РусГидро» не может составлять менее 60,5 процента).

В целях реализации пункта 4 Указа № 1564 подписано четырехстороннее соглашение между Минэкономразвития России, Минэнерго России, ОАО «Сбербанк России» и ОАО «РусГидро» о предоставлении бюджетных инвестиций в размере 50,0 млрд. рублей на финансирование строи-

¹ Письмо ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» от 6 марта 2013 года № 5235-ЦО-13/СВР-1081 в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

² Там же.

³ Акции обыкновенные именные ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 21 февраля 2013 года списаны в количестве 1492472400 штук с лицевого счета № 380265 Российской Федерации, акции обыкновенные именные ОАО «Иркутская электросетевая компания» в количестве 1973711982 штук списаны 20 февраля 2013 года с лицевого счета № 32837 Российской Федерации, акции обыкновенные именные ОАО «Сахалинская энергетическая компания» в количестве 2478568 штук списаны 19 февраля 2013 года с лицевого счета Российской Федерации, акции обыкновенные именные ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 2649171000 штук списаны 21 февраля 2013 года с лицевого счета № 500000021 Российской Федерации.

тельства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока от 14 декабря 2012 года № С-718-АБ/Д07 (далее - базовое соглашение), а также заключен договор о предоставлении бюджетных инвестиций от 18 декабря 2012 года № 01-08/827 (далее - договор № 01-08/827) между Минэнерго России, Росимуществом и ОАО «РусГидро».

Подписанное базовое соглашение регламентировало действия договаривающихся сторон по осуществлению контроля строительства и направлению денежных средств, внесенных в уставный капитал ОАО «РусГидро», на финансирование строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока согласно Указу № 1564.

В IV квартале 2014 года изменения в базовое соглашение и договор № 01-08/827 не вносились.

**1.2. Анализ деятельности федеральных органов
исполнительной власти и ОАО «РусГидро» в части контроля
за реализацией приоритетных проектов топливно-энергетического
комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе
предусмотренных в рамках Соглашения о предоставлении бюджетных
инвестиций на финансирование строительства объектов
электроэнергетики на территории Дальнего Востока
от 14 декабря 2012 года № С-718-АБ/Д07**

Базовым соглашением распределены обязанности между Минэкономразвития России и Минэнерго России по вопросам контроля целевого использования ОАО «РусГидро» денежных средств, внесенных в его уставный капитал в соответствии с Указом № 1564.

В соответствии с базовым соглашением за Минэкономразвития России и Минэнерго России закреплено обязательство проводить анализ ежеквартальной отчетности о ходе строительства объектов, представляемой ОАО «РусГидро», и материалов, представляемых ОАО «Сбербанк России», в том числе ежемесячных отчетов о расходовании средств с обособленных банковских счетов (далее - ОБС) организаций - участников строительства и ежеквартальных отчетов об осуществлении мониторинга и контроля соблюдения участниками строительства условий расходования денежных средств с ОБС и проведения платежей при условии их строгого соответствия целевому назначению и договорным обязательствам организаций - участников строительства.

Анализ отчетов ОАО «Сбербанк России» по результатам банковского сопровождения работ по строительству энергообъектов за IV квартал

2014 года, проведенный Минэнерго России в соответствии с базовым соглашением, а также результаты проверок, проведенных Минэнерго России в соответствии с приказом Минэнерго России от 21 апреля 2014 года № 193, по анализу исполнения Указа № 1564 показали следующее.

Минэкономразвития России отмечен риск недофинансирования строительства энергообъектов, так как ОАО «РусГидро» имеет существенную долговую нагрузку (в соответствии с финансовым планом компаний долг/ЕБИТДА в 2015-2017 годах составляет от 3,5 до 3,8), что может повлечь за собой сдвиг вводов электростанций в эксплуатацию.

Информация о сметной стоимости объектов строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) (далее - объекты, приоритетные объекты) приведена в таблице:

| Наименование объекта | Стоимость объекта согласно договора о предоставлении бюджетных инвестиций, тыс. руб. | Вводимая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/ч | Стоимость объекта согласно заключению Главгосэкспертизы России, тыс. руб. | Вводимая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/ч | Отклонение, тыс. руб. |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ТЭЦ в г. Советская Гавань | 19460450,0 | 120 | 200 | 18591116,94 | 120 | 200 | -869333,06 |
| Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) | 16360500,0 | 110 | 15 | 34753294,42 | 120 | 18,2 | 18392794,42 |
| Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) | 18849000,0 | 170 | 160 | 26192720,0 | 193,48 | 469,6 | 7343720,00 |
| Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 8741900,0 | 120 | 188 | 8236951,51 | 120 | 188 | -504948,49 |
| Итого | 63411850,0 | | | 87774082,87 | | | 24362232,87 |

Договором № 01-08/827 предусмотрена предельная оценочная стоимость приоритетных объектов, вместе с тем согласно пункту 2.7 названного договора любые увеличения предельной стоимости объектов по причине изменения стоимости объектов при утверждении и (или) изменении проектной документации, а также в связи с проведением процедур закупок финансируются ОАО «РусГидро» только за счет собственных или привлеченных средств, исключая средства федерального бюджета.

ОАО «РусГидро» в целях организации учета и планирования дополнительных источников финансирования проектов по строительству объектов электроэнергетики (приказ от 14 апреля 2014 года № 285) принято решение использовать в составе источников финансирования инвестиционной программы ОАО «РусГидро» доходы от размещения временно свободных денежных средств для финансирования приоритетных объектов.

Сумма процентов, полученных от размещения средств ОАО «РусГидро» и его ДЗО за 2014 год, составила 4378,1 млн. рублей.

Реализация инвестиционной программы ОАО «РусГидро» регламентирована постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Согласно приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» (форма приложения 4.2) источники финансирования приводятся в целом по компании, без разбивки по отдельным объектам строительства.

Вместе с тем на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия инвестиционная программа ОАО «РусГидро» на 2015-2017 годы Минэнерго России не утверждена, тем самым не представляется возможным оценить собственные источники финансирования приоритетных объектов.

Минэнерго России отмечены отставания по договорам генерального подряда (по срокам начала и окончания строительно-монтажных работ) от установленных комплексными сетевыми графиками строительства сооружений объектов (далее - КСГ):

- Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) - от 59 до 133 дней;
- Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) - до 92 дней;
- ТЭЦ в г. Советская Гавань - от 61 до 131 дня.

Минэнерго России 28 октября 2014 года проведено выездное заседание комиссии по анализу исполнения Указа № 1564 в г. Якутске, на котором рассмотрены результаты проверок Минэнерго России хода реализации проектов по строительству Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь). По результатам заседания комиссии Минэнерго России составлен протокол от 28 октября 2014 года № 09-1631-пр (далее - протокол от 28 октября 2014 года), который подписал директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России П.Н. Сникарс.

В соответствии с пунктом 2.9 протокола от 28 октября 2014 года Минэнерго России прогнозирует перенос сроков окончания строительства приоритетных объектов электроэнергетики на более поздний период (от 3 до 20 месяцев). Таким образом, существует риск срыва сроков ввода объектов электроэнергетики в действие, установленных базовым соглашением и договором № 01-08/827.

Более подробная информация приведена в таблице:

| Наименование приоритетного объекта электроэнергетики | Срок ввода объекта в действие в соответствии с базовым соглашением и договором № 01-08/827 | Прогнозируемый Минэнерго России срок ввода объекта в действие | Прогнозное смещение срока ввода объекта в действие |
|--|--|---|--|
| Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) | декабрь 2015 г. | сентябрь 2016 г. | +9 месяцев |
| Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | декабрь 2015 г. | март 2016 г. | +3 месяца |
| ТЭЦ в г. Советская Гавань | октябрь 2016 г. | декабрь 2017 г. | +1 год 2 месяца |
| Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) | декабрь 2016 г. | август 2018 г. | +1 год 8 месяцев |

По цели № 2

2.1. Анализ деятельности ОАО «Русгидро» по организации закупочных процедур, выполнению проектно-изыскательских, строительного-монтажных и прочих работ, наличию необходимой разрешительной и иной документации, соблюдению строительных норм и правил, отчетной документации о финансировании и выполнении работ по реализации приоритетных проектов по строительству объектов электроэнергетики на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока

В соответствии с пунктом 2.4.2 базового соглашения в целях обеспечения максимальной прозрачности и контроля за ходом строительства и целевым использованием бюджетных средств ОАО «РусГидро» учреждены 4 дочерних и зависимых общества (далее - ДЗО) со стопроцентным участием ОАО «РусГидро» в уставных капиталах таких обществ, выполняющих функции заказчиков-застройщиков по строительству объектов (пункт 5 приложения 1 к протоколу заседания совета директоров ОАО «РусГидро» от 1 февраля 2013 года № 172):

- ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (место регистрации - Хабаровский край, г. Советская Гавань);
- ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» (место регистрации - Сахалинская область);
- ЗАО «Якутская ГРЭС-2» (место регистрации - Республика Саха (Якутия), г. Якутск);
- ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» (место регистрации - Амурская область, г. Благовещенск).

Финансирование строительства объектов в части полученных бюджетных инвестиций в соответствии с пунктом 2.4.7 базового соглашения производится с обособленных банковских счетов указанных выше ДЗО ОАО «РусГидро», открытых в ОАО «Сбербанк России», после получения положительного заключения государственной экспертизы по объектам, а также утверждения сводных сметных расчетов по объектам.

ДЗО выполняют функции заказчика-застройщика, в том числе в их обязанности входит: управление строительством объектов, участие в выборе поставщиков, подрядчиков и проектировщиков, обеспечение заключения договоров, осуществление контроля за исполнением заключенных договоров, получение необходимых разрешений на строительство, согласование с местными органами власти документов, необходимых для строительства объектов, заключение договоров на проведение технической инвентаризации, оформление правоустанавливающих документов на землю под объекты, выполнение иных обязанностей заказчика-застройщика.

По состоянию на 31 декабря 2014 года общие расходы на строительство приоритетных объектов электроэнергетики из всех источников финансирования составили 14780,6 млн. рублей, или 16,8 % от стоимости строительства объектов в ценах соответствующих лет (87774,1 млн. рублей). При этом освоение составило 3324,2 млн. рублей (6,6 % от выделенных бюджетных средств и 3,8 % от общей стоимости строительства объектов).

Из средств бюджетных ассигнований сумма расходов на строительство приоритетных объектов электроэнергетики на 31 декабря 2014 года составила 11291,5 млн. рублей, или 22,6 % от общей суммы выделенных бюджетных ассигнований.

Освоение бюджетных ассигнований (с НДС) по всем приоритетным объектам составило 1790,6 млн. рублей, или 15,9 % от суммы фактически профинансированных расходов на их строительство. Ниже приведена более подробная информация по состоянию на 31 декабря 2014 года:

(млн. руб.)

| Наименование ДЗО | Расходы на строительство из средств бюджетных ассигнований | Освоено из средств бюджетных ассигнований (с НДС) | % освоения |
|---------------------------------|--|---|------------|
| ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | 6125,3 | 1190,2 | 19,4 |
| ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | 788,3 | 127,3 | 16,1 |
| ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | 4377,9 | 473,1 | 10,8 |
| ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 11291,5 | 1790,6 | 15,9 |

Непосредственно в IV квартале 2014 года расходы на строительство приоритетных объектов из средств бюджетных ассигнований составили 1925,9 млн. рублей (4298,8 млн. рублей в III квартале 2014 года), освоение (с НДС) составило 956,3 млн. рублей (800,3 млн. рублей в III квартале 2014 года).

В IV квартале 2014 года на дополнительные расчетные счета ОАО «Рус-Гидро» и ДЗО поступили денежные средства (проценты от размещения денежных средств и ранее полученных процентов) в сумме 1186,7 млн. рублей.

Объем финансирования строительства приоритетных объектов электроэнергетики, размер и структура нефинансовых активов по состоянию на 31 декабря 2014 года приведены в таблице:

(тыс. руб.)

| Наименование приобретенного объекта энергетики | Сметная стоимость объектов в соответствии с ПСД, утвержденной ФАУ «Главгосэкспертиза России» | Всего профинансировано на 31.12.2014 г. (нарастающим итогом) | Нефинансовые активы ОАО «РусГидро» по 4 приоритетным объектам электроэнергетики на 31.12.2014 г. (нарастающим итогом), в том числе НДС | | | Доля НФА в объеме финансирования, % |
|---|--|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | всего | в том числе | | |
| | | | | незавершенное строительство | материальные запасы | |
| ТЭЦ в г. Советская Гавань | 18591116,94 | 5034465,60 | 3183146,14 | 1134174,42 | 2048971,72 | 63,23 |
| в том числе из средств федерального бюджета | 13843000,00 | 4377869,58 | 2522079,24 | 473107,52 | 2048971,72 | |
| Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) | 34753294,42 | 223211,45 | 247389,04 | 247389,04 | | 110,83 |
| в том числе из средств федерального бюджета | 12995000,00 | | | | | |
| Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) | 26192720,0 | 7054451,64 | 1536172,48 | 1536172,48 | | 21,78 |
| в том числе из средств федерального бюджета | 16861000,00 | 6125338,03 | 1190188,03 | 1190188,03 | | |
| Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 8236951,51 | 2468430,44 | 406468,54 | 406468,54 | | 16,47 |
| в том числе из средств федерального бюджета | 6301000,00 | 788264,38 | 127246,98 | 127246,98 | | |
| Всего по приоритетным проектам Дальнего Востока | 87774082,87 | 14780559,13 | 5373176,21 | 3324204,49 | 2048971,72 | 36,35 |
| в том числе из средств федерального бюджета | 50000000,00 | 11291471,99 | 3839514,25 | 1790542,53 | 2048971,72 | |

Техническая готовность приоритетных объектов электроэнергетики в IV квартале 2014 года по сравнению с III кварталом 2014 года приведена в таблице:

(%)

| Наименование объекта | Техническая готовность в IV квартале 2014 г. | Техническая готовность в III квартале 2014 г. | Изменение |
|----------------------------------|--|---|-----------|
| Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) | 6,15 | 2,50 | +3,65 |
| Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 5,80 | 4,00 | +1,80 |
| ТЭЦ в г. Советская Гавань | 6,10 | 4,53 | +1,57 |
| Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) | 0,75 | 0,10 | +0,65 |

Как показало экспертно-аналитическое мероприятие, по состоянию на 31 декабря 2014 года получены разрешения на строительство всех четырех приоритетных объектов.

Сведения о сроках получения заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России», отчетов инжиниринговых компаний о технологическом и ценовом аудите и выдачи разрешений на строительство приведены в таблице:

| Наименование объекта строительства | Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» | | Проведен технологический и ценовой аудит | Разрешение на строительство |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта | о проверке сметной стоимости объекта | | |
| ТЭЦ в г. Советская Гавань | № 101-14/ХГЭ-1246/05 от 01.04.2014 г. | № 117-14/ХГЭ-1246/04 от 24.04.2014 г. | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» от 03.04.2014 г. | № RU27513101-188 от 30.06.2014 г. |
| Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) | № 1134-14/ТГЭ-9164/02 от 18.09.2014 г. | № 1523-14/ТГЭ-9164/10 от 05.12.2014 г. | ООО «ЭФ-Инжиниринг» ноябрь 2014 года | № 8 от 21.10.2014 г. |
| Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) | № 849-13/ТГЭ-8547/02 от 25.09.2013 г. | № 141-14/ТГЭ-8547/10 от 06.02.2014 г. | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» от 06.09.2013 г. | № RU 14301000-3714 от 14.03.2014 г. |
| Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | № 308-13/ТГЭ-8083/02 от 12.04.2013 г. | № 1196-13/ТГЭ-8083/10 от 06.12.2013 г. | ООО «Эрнст энд Янг» от 14.12.2013 г. | № RU 28302000-271 от 18.12.2013 г. |

В ходе мониторинга реализации проектов строительства установлено следующее.

Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань

Срок реализации объекта согласно базовому соглашению и договору № 01-08/827 - 2016 год.

Генеральный подрядчик - ОАО «ГлобалЭлектроСервис», заключившее договор от 23 июня 2014 года № СГТЭЦ-14/0027 с ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».

Сводный сметный расчет составлен на основании объектных и локальных сметных расчетов, выполненных в базисных ценах 2001 года по сборникам ТЕР-2001 для Хабаровского края (в редакции 2009 года), включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

Пересчет в текущие цены III квартала 2013 года произведен в соответствии с приложениями к письму Минрегиона России от 29 июля 2013 года № 13478-СД/10⁴.

В IV квартале 2014 года ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» приняты у ОАО «ГлобалЭлектроСервис» выполненные работы, оплаченные из средств бюджетных ассигнований, на общую сумму 75,1 млн. рублей. Всего нарастающим итогом с начала строительства ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» бы-

⁴ Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.

ли приняты работы на общую сумму 193,1 млн. рублей. ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в отчетном периоде произведена оплата ОАО «ГлобалЭлектроСервис» на общую сумму 1453,8 млн. рублей.

Таким образом, с момента начала строительства из целевых денежных средств на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань направлено 4377,9 млн. рублей.

В отчетном периоде на строительной площадке генеральным подрядчиком с привлечением субподрядных организаций выполнялись следующие работы:

- октябрь 2014 года - начало выполнения бетонной подготовки для фундаментов главного корпуса, завершены работы по демонтажу зданий УФСИН;
- ноябрь 2014 года - началась подготовка территории под водовод добавочной воды - корчевка деревьев;
- декабрь 2014 года - начало обустройства площадки укрупнительной сборки, начало монтажа фундаментов главного корпуса ТЭЦ, начало монтажа временного АБК на площадке главного корпуса, начало строительства железной дороги на промышленной площадке.

По результатам мониторинга строительства объекта ТЭЦ в г. Советская Гавань инжиниринговая компания ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» сделала следующие выводы:

- задержка выпуска комплектов рабочей документации генпроектировщиком составляет до 96 дней от согласованного графика выдачи рабочей документации (далее - РД);
- по состоянию на 31 декабря 2014 года отставание от директивных сроков строительно-монтажных работ составляло до 131 дня (по началу работ); договором генерального подряда определена дата фактического завершения строительства объекта: 31 октября 2016 года. На основании анализа комплексного сетевого графика (приложение № 15 к договору генерального подряда от 23 июня 2014 года № СГТЭЦ-14/0027) определено отставание в сроках начала строительно-монтажных работ (далее - СМР) от 60 до 111 дней и в сроках окончания работ - от 31 до 118 дней;
- фактическое завершение строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань в срок, определенный договором генерального подряда, - 31 октября 2016 года, представляется возможным при условии существенной интенсификации работ.

Строительство Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь)

Срок реализации объекта согласно базовому соглашению и договору № 01-08/827 - 2015 год.

Генеральный подрядчик - ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в соответствии с договором генерального подряда от 26 декабря 2013 года № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А, заключенным с ЗАО «Благовещенская ТЭЦ».

Локальные сметные расчеты составлены в сметно-нормативной базе 2001 года (на 1 января 2000 года), по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001, ТЕРп-2001) на строительные, монтажные и пуско-наладочные работы, территориальным сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) и ГЭСН 81-02-25-2001 в редакции 2010 года для Амурской области.

Общая сметная стоимость определена по сводному сметному расчету в базисном уровне цен 2001 года (на 1 января 2000 года) с пересчетом в текущие цены III квартала 2013 года с учетом индексов изменения сметной стоимости согласно приложениям №№ 1, 3-5 к письму Минрегиона России от 29 июля 2013 года № 13478-СД/10.

В IV квартале 2014 года ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» были приняты у генерального подрядчика выполненные работы по новому строительству на общую сумму 80,8 млн. рублей, которые профинансированы за счет средств бюджетных ассигнований в сумме 43,6 млн. рублей. Также в отчетном периоде генеральным подрядчиком поставлено оборудование на строительную площадку (турбогенератор, деаэратор, конденсатор турбины) на сумму 265 млн. рублей.

Кроме того, в IV квартале 2014 года выполнены работы по реконструкции в объеме 45,0 млн. рублей с НДС, которые профинансированы за счет собственных средств ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» в сумме 16,4 млн. рублей.

Таким образом, с момента начала строительства Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) заказчиком (ЗАО «Благовещенская ТЭЦ») использовано 788,3 млн. рублей из средств бюджетных ассигнований на новое строительство и 73,6 млн. рублей из собственных средств - на реконструкцию.

Учитывая то, что подлежащие реконструкции здания, сооружения и оборудование Благовещенской ТЭЦ находятся в собственности ОАО «ДГК», был заключен договор от 30 декабря 2014 года № БЛТЭЦ-14/0110 между ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «ДГК», в соответствии с которым ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» от своего имени, но за счет средств ОАО «ДГК», оказывает услуги по организации реконструкции Благовещенской ТЭЦ в рамках существующего договора генерального подряда.

Реконструкция Благовещенской ТЭЦ внесена в инвестиционную программу ОАО «ДГК». ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» осуществляло приемку

выполненных генеральным подрядчиком работ по реконструкции и после заключения указанного договора передало их на баланс ОАО «ДГК». Таким образом, на баланс ОАО «ДГК» ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» был передан объем выполненных работ по реконструкции в сумме 121,5 млн. рублей, профинансированный за счет собственных средств в сумме 73,6 млн. рублей.

В отчетном периоде генеральным подрядчиком ОАО «Силовые машины» с привлечением субподрядных организаций выполнялись следующие работы:

- строительство градирни № 4 (ОАО «Бурягэсстрой»).

Выполнены работы по бетонированию фундаментов каркаса градирни - всего 16 штук, выполнена гидроизоляция 14 фундаментов. Производятся подготовительные работы для передачи строительной площадки ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» для начала монтажа металлоконструкций каркаса градирни;

- устройство фундамента под турбоагрегат № 4 (ОАО «Бурягэсстрой»).

Работы по монтажу армокаркаса и закладных деталей верхнего строения фундамента;

- устройство внутривозвездных железнодорожных путей №№ 25, 26 (ООО «МПП»).

Основной комплекс работ по устройству железнодорожных путей выполнен. Необходимо завершить работы по монтажу сигнальной арматуры на переездах;

- устройство фундамента под КВО (ООО «ПРЭО-ДВ», ООО «Строй-Комплект»);

Выполнялись работы по устранению брака на фундаментах Фм-1 под ВГД №№ 1, 2, 3, 4, изготовлению армокаркаса фундамента под ММ № 1 (молотковая мельница).

Производились работы по изготовлению армокаркасов и установке опалубки для устройства фундаментов под дымососы;

- монтаж котлоагрегата № 5 (ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»).

Произведены работы по установке шести блоков колонн каркаса котла, выполнены обвязка и монтаж площадок обслуживания, укрупнительная сборка экранов топки, воздухоподогревателей. Производились работы по монтажу каркаса котлоагрегата, укрупнительной сборке экранов топки, кубов воздухоподогревателей, конвективной шахты. Смонтировано: 438 т металло-конструкций каркаса котла из 528 т, 55 т поверхностей нагрева, 59 т экранов топки, 64 т кубов воздухоподогревателей, 213 т конвективной шахты; укрупнено: 90 т каркаса котла (потолочные перекрытия), 130 т экранов топки;

- работы на пристанционном узле (ОАО «ГЭМ»).

Выполнялись работы по демонтажу фундаментов под ТСН;
- реконструкция кровли бункерно-деаэрационного отделения (ООО «Апекс Медиа Групп»).

Работы по устройству кровли завершены;
- АКЗ и огнезащита металлоконструкций главного корпуса (ООО «Кри-лакСпецстрой»).

Выполнялись работы на действующей части турбинного отделения по ряду «Б» - нанесение огнезащитного состава «Джокер-М» на колонны, производилась очистка колонн в БДО и котельном отделении действующей части, расширялась часть электрофильтровального отделения.

- топливное хозяйство (ООО «СтройКонструкция»).

Выполнены работы по демонтажу кровли аварийного выхода № 1, демонтажу системы отопления галереи. Выполнялся комплекс ремонтно-восстановительных работ: уборка угля, отмывка стен, откачка воды из галереи № 9/1, расшивка швов потолка и стен галереи, кирпичная кладка здания аварийного выхода № 2.

По результатам мониторинга строительства Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) инжиниринговая компания ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» сделала следующие основные выводы:

- отставание по графику выдачи рабочей документации по состоянию на 31 декабря 2014 года генпроектировщиком ЗАО «КОТЭС» заказчику составляет 35 комплектов;

- по состоянию на 25 декабря 2014 года существует отставание по срокам строительства Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) от КСГ, являющегося приложением к договору генерального подряда по отдельным этапам работ, в результате чего по строительно-монтажным работам сорваны сроки по 103 позициям КСГ строительства, по оборудованию сорваны сроки начала поставки по 13 позициям;

- отклонения сроков по началу СМР в соответствии с КСГ строительства составляют до 150 дней (в III квартале 2014 года - до 118 дней), в том числе:

- не начаты работы по сооружению открытой установки трансформаторов (отставание на 165 дней);

- не окончены работы по реконструкции металлоконструкций главного корпуса (отставание на 112 дней).

Фактическое завершение строительства Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) в срок, определенный договором генерального подряда, - декабрь 2015 года, представляется возможным при условии наращивания численности строительного персонала и устранения отставания выдачи рабочей документации.

Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)

Срок реализации объекта согласно базовому соглашению и договору № 01-08/827 - 2015 год.

Генеральный подрядчик - открытое акционерное общество «ТЭК Мосэнерго» (далее - ОАО «ТЭК Мосэнерго»), заключившее договор генерального подряда от 24 февраля 2014 года № 01/ZRUH/13-121293 с ЗАО «Якутская ГРЭС-2».

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом. Локальные сметные расчеты выполнены в сметно-нормативной базе-2001 по сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРм-2001) и по федеральным сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001).

Пересчет строительно-монтажных работ и оборудования в текущий уровень цен выполнен в объектных сметах с учетом следующих индексов изменения сметной стоимости по приложениям №№ 1, 3-5 к письму Минрегиона России от 29 июля 2013 года № 13478-СД/10.

В отчетном периоде ЗАО «Якутская ГРЭС-2» были приняты у генерального подрядчика выполненные работы на общую сумму 559,1 млн. рублей, которые профинансированы за счет средств бюджетных ассигнований.

Таким образом, с момента начала строительства ЗАО «Якутская ГРЭС-2» использовано 6125,3 млн. рублей из средств, внесенных в уставный капитал ОАО «РусГидро» в соответствии с Указом № 1564.

В отчетном периоде генеральным подрядчиком ОАО «ТЭК Мосэнерго» с привлечением субподрядных организаций выполнялись следующие работы:

- работы по устройству свай под здание главного корпуса;
- работы по устройству свай отделения технологических трубопроводов;
- работы по устройству фундаментных плит зданий электротехнических галерей главного корпуса;
- работы по устройству фундаментной плиты объединенного корпуса;
- начата поставка пиковых водогрейных котлов и котлов-утилизаторов.

По результатам мониторинга строительства объекта инжиниринговая компания ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» сделала следующие выводы: на основании анализа КСГ, являющегося приложением № 1.2 к договору от 24 февраля 2014 года № 01/ZRUH/13-121293, по состоянию на 31 декабря 2014 года выявлено отставание в сроках начала СМР до 231 дня, в сроках окончания работ - до 152 дней от планового графика. На 31 декабря 2014 года отмечено отставание по отдельным этапам выпуска комплектов рабочей документации до 282 дней, что влияет на своевременное начало СМР на площадках строительства.

По анализу исполнения Указа № 1564 в г. Якутске 28 октября 2014 года состоялось выездное заседание комиссии Минэнерго России.

Комиссией отмечаются отставания по разработке рабочей документации на 12 месяцев и недостаточная численность строительного персонала, строительной техники и механизмов.

ОАО «РусГидро» письмом от 10 декабря 2014 года № 5516.СТ в адрес Минэнерго России направлены предложения по переносу срока строительства Якутской ГРЭС-2 на декабрь 2016 года.

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)

Срок реализации объекта согласно базовому соглашению и договору № 01-08/827 - 2016 год.

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом. Локальные сметные расчеты составлены в базисном уровне цен 2001 года по сборникам территориальных единичных расценок и сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТССЦ-2001) в редакции 2009 года для Сахалинской области.

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года (на 1 января 2000 года) в текущий уровень цен III квартала 2014 года по индексам изменения сметной стоимости согласно приложениям №№ 1, 3, 4, 5 к письму Минстроя России от 4 августа 2014 года № 15285-ЕС/08.

С момента выполнения ОАО «Сбербанк России» функций по банковскому сопровождению строительства Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) целевые денежные средства для оплаты затрат по строительству не использовались.

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 5 декабря 2014 года № 1523-14/ГГЭ-9164/10 о проверке сметной стоимости объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты».

Основная площадка (50 га) - по земельным участкам 36 га (сельскохозяйственные земли) и 14 га (земли лесного фонда) получены утвержденные акты выбора, кадастровые паспорта. Проводятся мероприятия по переводу земельных участков в категорию земель промышленности.

Заключены договоры аренды земельных участков для выполнения проектно-изыскательских работ. Плановый срок заключения договоров аренды под строительство: IV квартал 2014 года - II квартал 2015 года.

В отчетном периоде инжиниринговой компанией ООО «ЭФ-Инжиниринг» проводились работы по технологическому и ценовому аудиту проекта строительства Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) (протокол научно-технического совета от 18 ноября 2014 года № 8/14).

Минэнерго России считает целесообразным реализацию проекта строительства Сахалинской ГРЭС-2 согласно имеющимся проектным решениям с использованием в качестве основного топлива бурого угля сахалинских месторождений.

Строительно-монтажные работы в отчетный период не проводились.

Проведен конкурс по выбору генерального подрядчика, 26 декабря 2014 года были подведены итоги конкурса, и победителем стало ОАО «ТЭК Мосэнерго» с предложением по окончанию срока строительства объекта Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) 31 декабря 2017 года.

По цели № 3

3.1. Выполнение ОАО «Сбербанк России» обязательств по открытию и обслуживанию ОБС ОАО «РусГидро», его ДЗО и организаций - участников строительства по уровням кооперации (не менее четырех уровней) с целью финансирования инвестиционных энергетических проектов на территории Дальнего Востока

3.1.1. Сведения об открытии ОБС

В соответствии с базовым соглашением ОАО «Сбербанк России» обязан по договору с ОАО «РусГидро» и его ДЗО со стопроцентным участием осуществлять банковское сопровождение строительства объектов (пункт 2.3.1), а также открытие и обслуживание ОБС организациям - участникам строительства (пункт 2.3.2).

Банк 22 марта 2013 года заключил с ОАО «РусГидро» договор о банковском сопровождении работ по строительству объектов № ОГ-175-43-2013.

Договором определен порядок осуществления банковского сопровождения, включающий информационно-аналитическую функцию, функцию по открытию и обслуживанию ОБС, функцию целевого назначения и использования денежных средств, а также функцию работы с инжиниринговой компанией. Кроме того, сторонами договора согласовано техническое задание по проведению технологического и ценового аудита, а также основные требования к квалификации независимых инжиниринговых компаний (приложения № 1 и № 2).

В нарушение пункта 2.4.8 базового соглашения договоры банковского сопровождения с ДЗО ОАО «РусГидро» ОАО «Сбербанк России» не заключались. В соответствии с информацией Банка в апреле 2014 года ОАО «РусГидро» направило в Минэнерго России, в Минэкономразвития России и ОАО «Сбербанк России» проект дополнительного соглашения об исключении пункта 2.4.8 из базового соглашения. Заключение договоров на бан-

ковское сопровождение с ДЗО Банк считает нецелесообразным, так как между ОАО «РусГидро» и Банком заключен договор банковского сопровождения, который предусматривает обязанность всех участников строительства открыть ОБС в Банке и осуществлять расчеты по строительству только через систему ОБС.

В мае 2014 года Минэнерго России письмом от 16 мая 2014 года № ВК-5063/09 направлен в ОАО «Сбербанк России» проект дополнительного соглашения к базовому соглашению, в соответствии с которым корректируется вводимая мощность объекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», а также дополняется пункт 1.1 базового соглашения в части ограничения объемов финансирования строительства объектов.

В июне 2014 года ОАО «Сбербанк России» направлен ответ в Минэнерго России о согласовании представленного проекта дополнительного соглашения с незначительными замечаниями.

На совещании у заместителя Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кравченко (протокол от 30 июня 2014 года № 09-872-пр) была отмечена информация о направлении ОАО «РусГидро» в Минэнерго России собственной версии дополнительных соглашений к базовому соглашению.

Письмом от 20 августа 2014 года № 3727 ОАО «РусГидро» направило в Банк итоговый вариант проекта дополнительного соглашения к базовому соглашению, в котором:

- уточнены основные параметры объектов электроэнергетики (приложение № 1 к базовому соглашению);
- указан объем финансирования строительства каждого из 4-х объектов;
- изменен пункт 2.4.8 базового соглашения, из которого исключено требование о заключении договоров на банковское сопровождение с ДЗО ОАО «РусГидро».

В Минэкономразвития России 26 сентября 2014 года состоялось совещание по вопросу внесения изменений в базовое соглашение, на котором проект дополнительного соглашения был в целом одобрен Минэнерго России, Минэкономразвития России, ОАО «РусГидро» и Банком. На данном совещании Банком внесено предложение о дополнении базового соглашения механизмом контроля за денежными средствами, полученными ОАО «РусГидро» и ДЗО ОАО «РусГидро» от размещения в депозиты.

Под руководством заместителя Министра Н.Р. Подгузова 12 декабря 2014 года в Минэкономразвития России состоялось совещание, на котором стороны соглашения еще раз подтвердили отсутствие принципиальных разногласий по проекту дополнительного соглашения к базовому соглашению.

В IV квартале 2014 года дополнительных соглашений к договору банковского сопровождения работ по строительству объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока от 22 марта 2013 года № ОГ-175-43-2013 (далее - договор о банковском сопровождении) с ОАО «РусГидро» не заключалось.

По состоянию на 1 января 2015 года участникам строительства объектов открыты 159 ОБС, в том числе в IV квартале 2014 года открыто в ОАО «Сбербанк России» 66 ОБС:

| Наименование организации | Количество ОБС | ОБС, открытые в IV квартале 2014 г. |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| ОАО «РусГидро» | 1 | |
| ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | 49 | 13 |
| ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | 66 | 26 |
| ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | 41 | 27 |
| ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» | 2 | |
| Всего | 159 | 66 |

Со всеми участниками заключены договоры на открытие указанных счетов, существенными условиями которых являются следующие:

- счета открыты в валюте Российской Федерации, носят целевой характер и предназначены для финансирования затрат по строительству объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока;

- платежи с ОБС проводятся Банком после предоставления обосновывающих документов, подтверждающих целевое назначение расходования денежных средств, которыми признаются платежи, направленные на финансирование затрат по строительству объектов;

- процедура списания денежных средств с ОБС определена в приложении «Порядок обслуживания счета клиентом» к договору ОБС;

- расходование средств осуществляется только в пределах сумм, предусмотренных соответствующими статьями расходов сметы/расчета к утвержденному сводному сметному расчету по проекту и (или) иными аналогичными документами, составленными на финансирование затрат по строительству объекта.

3.1.2. Сведения об открытии дополнительных расчетных счетов

В целях учета и проведения операций с денежными средствами, не являющимися бюджетными инвестициями, но направляемыми на строительство объектов, используются дополнительные счета (пункт 2.9 договора обособленного банковского счета). На указанные счета, в том числе, перечисляются суммы начисленных Банком процентов от сумм бюджетных

инвестиций. Открывать дополнительные расчетные счета для вышеназванных целей может только ОАО «РусГидро», а также его ДЗО со стопроцентным участием.

Перечень открытых дополнительных банковских счетов на 1 января 2015 года приведен в таблице:

| Наименование организации | Номер дополнительного счета |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ОАО «РусГидро» | 40702810600020017810 |
| ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | 40702810903000029070 |
| ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | 40702810770000016300 |
| ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» | 40702810350340038769 |
| ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | 40702810976000005581 |

3.2. Обоснованность и своевременность перечисления ОАО «Сбербанк России» средств с ОБС с целью финансирования инвестиционных энергетических проектов на территории Дальнего Востока

3.2.1. Сведения о движении денежных средств на ОБС 1 и 2 уровня ОАО «РусГидро»

В IV квартале 2014 года с ОБС ОАО «РусГидро» внесено в уставные капиталы дочерних предприятий 803,0 млн. рублей (в том числе приобретено акций ЗАО «Якутская ГРЭС-2» на сумму 603,0 млн. рублей и акций ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на сумму 200,0 млн. рублей). Данные по перечислению средств в уставные капиталы ДЗО за 2014 год представлены в таблице:

| Наименование организации | Вклад в уставный капитал, руб. | Дата |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | 6301000000,00 | I кв. 2014 г. |
| ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | 1029000000,00 | I кв. 2014 г. |
| | 98800000,00 | 24.04.2014 г. |
| | 2607230000,00 | 25.06.2014 г. |
| | 1902000000,00 | 29.09.2014 г. |
| | 7000000,00 | 06.10.2014 г. |
| | 596000000,00 | 11.12.2014 г. |
| ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | 1123260000,00 | 25.06.2014 г. |
| | 3251500000,00 | 22.09.2014 г. |
| | 200000000,00 | 01.12.2014 г. |
| Итого | 17115790000,00 | |

В IV квартале 2014 года свободные денежные средства были размещены во вклады (депозиты). Данные по сделкам представлены в таблице:

| Номер и дата сделки | Сумма депозита, руб. | Дата размещения | Срок размещения, дни | Дата возврата депозита | Процентная ставка |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| № 20014 от 17.12.2014 г. | 600000000,00 | 18.11.2014 г. | 24 | 12.12.2014 г. | 10,00 |
| № 20015 от 17.12.2014 г. | 1976650000,00 | 18.11.2014 г. | 38 | 26.12.2014 г. | 11,46 |
| № 20016 от 17.11.2014 г. | 3000000000,00 | 18.11.2014 г. | 60 | 17.01.2015 г. | 11,46 |
| № 20017 от 17.11.2014 г. | 27903560000,00 | 18.11.2014 г. | 90 | 16.02.2015 г. | 12,38 |
| № 20018 от 11.12.2014 г. | 4000000,00 | 11.12.2014 г. | 36 | 16.01.2015 г. | 11,41 |
| № 20019 от 29.12.2014 г. | 1976650000,00 | 29.12.2014 г. | 64 | 03.03.2015 г. | 19,50 |
| Средства, размещенные на 01.01.2015 г. | 32884210000,00 | | | | |

По состоянию на 1 января 2015 года из 50,0 млрд. рублей:

- 17115,79 млн. рублей внесено в уставные капиталы ДЗО;
- 32884,21 млн. рублей размещено на депозитах в ОАО «Сбербанк России»;
- 0,00 - остаток по ОБС.

ЗАО «Якутская ГРЭС-2»

В IV квартале 2014 года с ОБС ЗАО «Якутская ГРЭС-2» был перечислен частично третий авансовый платеж по договору генерального подряда с ОАО «ТЭК Мосэнерго» от 24 февраля 2014 года № 01/ZRUM/13-121293 для закупки материалов, оборудования и организации строительства в размере 10,42 млн. рублей. Использование средств на строительство объектов представлено в таблице:

| Получатель | Сумма, руб. | Назначение платежа | Период |
|--|---------------|--|-----------------|
| ООО «Премимум Инжиниринг» | 209925573,80 | авансовый платеж за оборудование | I кв. 2014 г. |
| ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» | 118308902,40 | авансовый платеж за оборудование | I кв. 2014 г. |
| ОАО «Группа Е4» | 100794928,25 | авансовый платеж за материалы и оборудование | II кв. 2014 г. |
| ОАО «ТЭК Мосэнерго» | 651806792,25 | авансовый платеж за генподряд | I кв. 2014 г. |
| | 2607227169,00 | авансовый платеж за генподряд | II кв. 2014 г. |
| | 1945000000,00 | авансовый платеж за генподряд | III кв. 2014 г. |
| | 10420376,75 | авансовый платеж за генподряд | IV кв. 2014 г. |
| | 481854289,74 | авансовый платеж за генподряд | IV кв. 2014 г. |
| Итого | 6125338032,19 | | |

В IV квартале 2014 года свободные денежные средства ЗАО «Якутская ГРЭС-2» во вклады (депозиты) не размещало.

По состоянию на 1 января 2015 года из 6240,03 млн. рублей, полученных в уставный капитал ЗАО «Якутская ГРЭС-2», 6125,34 млн. рублей использовано на строительство объектов и 114,69 млн. рублей составляет остаток на расчетном счете.

ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»

В IV квартале 2014 года с ОБС ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» были перечислены платежи по договору генподряда с ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» от 26 декабря 2013 года № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А за выполненные СМР и оплата за оборудование. Данные об использовании средств на строительство объектов представлены в таблице:

| Получатель | Сумма, руб. | Назначение платежа | Период |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» | 719818082,21 | авансовый платеж за генподряд | I кв. 2014 г. |
| | 24866773,04 | выполненные СМР | III кв. 2014 г. |
| | 43579523,75 | выполнение СМР и оплата оборудования | IV кв. 2014 г. |
| Итого | 788264379,00 | | |

В IV квартале 2014 года свободные денежные средства ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» были размещены во вклады (депозиты). Данные по сделкам представлены в таблице:

| Номер и дата сделки | Сумма депозита, руб. | Дата размещения | Срок размещения, дни | Дата возврата депозита | Процентная ставка |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| № 17 от 27.10.2014 г. | 77362457,44 | 27.10.2014 г. | 31 | 27.11.2014 г. | 8,76 |
| № 18 от 27.11.2014 г. | 55105734,86 | 27.11.2014 г. | 22 | 19.12.2014 г. | 9,80 |
| № 19 от 19.12.2014 г. | 5100000000,00 | 19.12.2014 г. | 102 | 31.03.2015 г. | 28,61 |
| № 20 от 19.12.2014 г. | 412735621,00 | 19.12.2014 г. | 35 | 23.01.2015 г. | 27,77 |
| Средства, размещенные на 01.01.2015 г. | 5512735621,30 | | | | |

По состоянию на 1 января 2015 года из 6301,00 млн. рублей, полученных в уставный капитал ЗАО «Благовещенская ТЭЦ», 788,26 млн. рублей использовано на строительство объектов, 5512,74 млн. рублей размещено на депозитах и 0,0 рубля - остаток на счете.

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»

В IV квартале 2014 года с ОБС ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» были перечислены ОАО «ГлобалЭлектроСервис» авансовый платеж по договору генподряда от 23 июня 2014 года № СГТЭЦ-14/0027 в размере 1317,77 млн. рублей и оплата выполненных работ по объекту строительства.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в IV квартале перечислило на ОБС ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» денежные средства в размере 137,4 млн. рублей в соответствии с соглашением о перемене лиц в обязательстве от 26 сентября 2014 года № СГТЭЦ-14/0061 (покупка оборудования). Данные об использовании средств на строительство объектов представлены в таблице:

| Получатель | Сумма, руб. | Назначение платежа | Период |
|--|---------------|--|-----------------|
| ОАО «ГлобалЭлектроСервис» | 658882500,00 | авансовый платеж за оборудование | II кв. 2014 г. |
| | 1453835528,86 | авансовый платеж и оплата выполненных работ по договору генподряда | IV кв. 2014 г. |
| ООО «Амурэнергоресурс» | 20232031,02 | оплата выполненных работ | III кв. 2014 г. |
| ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | 2171352843,00 | оплата оборудования | III кв. 2014 г. |
| | 73566675,00 | оплата по соглашению о перемене лиц в обязательстве № СГТЭЦ-14/0061 от 26.09.2014 г. | IV кв. 2014 г. |
| Всего | 4377869577,88 | | |

В IV квартале 2014 года свободные денежные средства ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» были размещены во вклады (депозиты). Данные по сделкам представлены в таблице:

| Номер и дата сделки | Сумма депозита, руб. | Дата размещения | Срок размещения, дни | Дата возврата депозита | Процентная ставка |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| № 59 от 02.10.2014 г. | 1386913272,00 | 02.10.2014 г. | 19 | 21.10.2014 г. | 8,31 |
| № 72 от 23.10.2014 г. | 1317765000,00 | 23.10.2014 г. | 32 | 24.11.2014 г. | 9,78 |
| № 75 от 24.10.2014 г. | 69148272,00 | 24.10.2014 г. | 12 | 05.11.2014 г. | 7,93 |
| № 115 от 25.11.2014 г. | 69148272,00 | 25.11.2014 г. | 7 | 02.12.2014 г. | 9,34 |
| № 122 от 02.12.2014 г. | 135031383,30 | 02.12.2014 г. | 7 | 09.12.2014 г. | 10,13 |
| № 129 от 05.12.2014 г. | 45631743,42 | 05.12.2014 г. | 20 | 25.12.2014 г. | 9,50 |
| № 132 от 09.12.2014 г. | 2000000,00 | 09.12.2014 г. | 8 | 16.12.2014 г. | 8,98 |
| № 133 от 09.12.2014 г. | 13832964,88 | 09.12.2014 г. | 16 | 25.12.2014 г. | 9,91 |
| № 138 от 11.12.2014 г. | 73566675,00 | 11.12.2014 г. | 14 | 25.12.2014 г. | 11,03 |
| № 147 от 17.12.2014 г. | 47631743,42 | 17.12.2014 г. | 7 | 24.12.2014 г. | 17,01 |
| № 159 от 30.12.2014 г. | 196890422,12 | 30.12.2014 г. | 21 | 20.01.2015 г. | 12,93 |
| Средства, размещенные на 01.01.2015 г. | 196890422,12 | | | | |

По состоянию на 1 января 2015 года из 4574,76 млн. рублей, полученных в уставный капитал ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», 4377,87 млн. рублей использовано на строительство объектов, 196,89 млн. рублей размещено на депозитах и 0,0 рубля - остаток на счете.

По состоянию на 1 января 2015 года ДЗО (заказчиками) заключены следующие договоры генерального подряда:

- ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» - договор генерального подряда на строительство Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) от 26 декабря 2013 года № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А. Генеральный подрядчик - ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (конечным бенефициаром является А.А. Мордашов), цена договора - 7198,18 млн. рублей;

- ЗАО «Якутская ГРЭС-2» - договор генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24 февраля 2014 года № 01/ZRUN/13-121293. Генеральный подрядчик - ОАО «ТЭК Мосэнерго», цена договора - 17381,51 млн. рублей. Следует отметить, что акционером (сто процентного уставного капитала) ОАО «ТЭК Мосэнерго» является Компания с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД» (MILASI ENTERPRISES LIMITED), зарегистрированная в Республике Кипр (конечные бенефициары - А.Р. Ротенберг, Б.Р. Ротенберг, И.А. Ротенберг);

- ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» - договор генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань от 23 июня 2014 года № СГТЭЦ-14/0027. Генеральный подрядчик - ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (конечным бенефициаром является З.Г. Магомедов), цена договора - 13177,65 млн. рублей.

Договор генерального подряда на строительство Сахалинской ГРЭС-2 по состоянию на 31 декабря 2014 года не заключен, финансирование не открыто.

По состоянию на 31 декабря 2014 года из 50 млрд. рублей на депозитах находится 38,59 млрд. рублей, или 77,2 %, израсходовано на строительство - 11,29 млрд. рублей, или 22,6 %, и 0,12 млрд. рублей, или 0,23 %, - остаток денежных средств на ОБС:

| Наименование организации | Внесено в УК | Использовано на строительство | Размещено на депозитах | Остаток на счете |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| ОАО «РусГидро» | 17115,79 | - | 32884,21 | 0,00 |
| ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | 6240,03 | 6125,34 | 0,00 | 114,69 |
| ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | 6301,00 | 788,26 | 5512,74 | 0,00 |
| ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | 4574,76 | 4377,87 | 196,89 | 0,00 |
| ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | - | 11291,47 | 38593,84 | 114,69 |

3.2.2. Сведения о движении денежных средств на ОБС 3 и 4 уровня

По состоянию на 31 декабря 2014 года заказчиками и генеральными подрядчиками заключен ряд договоров для целей строительства объектов.

ЗАО «Якутская ГРЭС-2»

Анализ выписок лицевых счетов показал, что за IV квартал 2014 года с ОБС ОАО «ТЭК Мосэнерго» (генеральный подрядчик) были перечислены платежи согласно заключенным договорам, ежемесячно проводились перечисления денежных средств на зарплату, налоговые платежи, арендные платежи, а также комиссионное вознаграждение Банка.

Кроме того, на р/с 40702810750010004759 ОАО «ТЭК Мосэнерго» перечислено 148776,72 тыс. рублей за ранее произведенные расходы по строительству и 268366,69 тыс. рублей перечислено на оплату авансов по договорам.

В IV квартале 2014 года осуществлено погашение срочных обязательств предоставления банковских гарантий ОАО «Сбербанк России» в сумме 28400,92 тыс. рублей.

За IV квартал 2014 года ОАО «ТЭК Мосэнерго» получено 40290,56 тыс. рублей по договору банковского счета.

ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»

Анализ выписок лицевых счетов показал, что за IV квартал 2014 года с ОБС ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (генеральный подрядчик) были перечислены платежи согласно заключенным договорам, а также оплачены комиссионные вознаграждения ОАО «Сбербанк» за расчетное обслуживание.

Кроме того, за IV квартал 2014 года с ОБС ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» перечислено 2491,8 тыс. рублей на р/с 40702810155000100352 ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» за ранее произведенные расходы по строительству и 10441,5 тыс. рублей перечислено на оплату авансов по договорам.

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»

Анализ выписок лицевых счетов показал, что за IV квартал 2014 года с ОБС ОАО «ГлобалЭлектроСервис» были перечислены платежи согласно заключенным договорам, ежемесячно проводились перечисления денежных средств на зарплату, налоговые платежи, арендные платежи, а также комиссионное вознаграждение Банка.

В IV квартале 2014 года осуществлена оплата вознаграждения за выдачу банковских гарантий ОАО «Сбербанк России» в сумме 22332,22 тыс. рублей.

За IV квартал 2014 года ОАО «ГлобалЭлектроСервис» получено 8039,53 тыс. рублей по договору банковского счета.

3.2.3. Сведения о движении денежных средств на дополнительных расчетных счетах

Суммы процентов по сделкам по размещению средств во вклады (депозиты) за IV квартал 2014 года, а также проценты по остатку на счете перечислялись на дополнительные банковские счета организаций. Информация об объеме полученных процентов в IV квартале 2014 года представлена в таблице:

| | ОАО «Рус-Гидро» | ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» | ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | Итого |
|--|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Проценты по размещенным средствам, всего из них: | 991364,7 | 1962,3 | 33285,0 | 9427,1 | 153711,9 | 1189751,0 |
| проценты, начисленные на остаток на р/с | 3382,7 | 90,9 | 9503,5 | 4632,7 | 72,7 | 17682,5 |
| проценты по депозитным сделкам | 987982,0 | 1871,4 | 23781,5 | 4794,4 | 153639,2 | 1172068,5 |

В целом сумма полученных процентов за IV квартал 2014 года составила 1189,8 млн. рублей.

Сумма процентов, полученных от размещения средств ОАО «РусГидро» и его ДЗО, за весь период составила 7874,4 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 4378,1 млн. рублей.

Депозиты с дополнительных расчетных счетов организаций размещались в ОАО «Сбербанк России» - 30,5 %, ОАО «Банк ВТБ» - 11,2 % и Банк ГПБ (АО) - 58,3 % от общей суммы размещенных депозитов. Информация по размещенным средствам за IV квартал 2014 года представлена в таблице:

| | ОАО «РусГидро» | ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» | ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | Итого |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Сумма депозитов, всего из них: | 6352500,0 | 602610,0 | 2526103,0 | 2770048,3 | 1348837,3 | 13600098,6 |
| ОАО «Сбербанк России» | 2500000,0 | 24700,0 | 1004403,0 | 144850,0 | 478674,8 | 4152627,8 |
| ОАО «Банк ВТБ» | 0,0 | 320310,0 | 547700,0 | 129790,0 | 515636,6 | 1513436,6 |
| Банк ГПБ (АО) | 3852500,0 | 257600,0 | 974000,0 | 2495408,3 | 354525,9 | 7934034,2 |

Кроме того, с дополнительных расчетных счетов организаций - участников строительства в IV квартале 2014 года производились следующие платежи:

ОАО «РусГидро»:

- предоставление беспроцентных займов в размере 534,0 млн. рублей, в том числе: ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на сумму 80,0 млн. рублей, ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» на сумму 195,0 млн. рублей, ЗАО «Якутская ГРЭС-2» на сумму 259,0 млн. рублей;

- оплата услуг ОАО «Сбербанк России», пополнение своего счета, открытого в ОАО «Сбербанк России»;

- оплата налога на прибыль в размере 817,5 млн. рублей за организации, не входящие в состав объектов, установленных соглашением (ОП «Саяно-Шушенский учебный центр» за филиал КОРУНГ, ОП «ЛГТС» филиала «Саяно-Шушенская ГЭС», ОП «Волжский учебный центр» Корпоративного университета гидроэнергетики, ОП «Манская ГЭС» филиала «Саяно-Шушенская ГЭС» ОП (ГЭС-2), филиал Каскад кубанских ГЭС и т.д.);

ЗАО «Якутская ГРЭС-2»:

- налоговые платежи, платежи по заработной плате, арендные платежи и платежи по финансово-хозяйственной деятельности;

- платежи по основной деятельности в сумме 209,3 млн. рублей (страховые премии, оплата проектной документации, поставка сервисного и сетевого оборудования, оплата услуг по авторскому надзору, членские взносы в СРО);

ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»:

- налоговые платежи, платежи по заработной плате, арендные платежи и платежи по финансово-хозяйственной деятельности;

- платежи по основной деятельности в сумме 38,2 млн. рублей (оплата проектно-изыскательских работ, выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции и новому строительству, монтажных работ, услуг авторского надзора, услуг по информационному сопровождению, транспортных услуг);

ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»:

- налоговые платежи, платежи по заработной плате, арендные платежи и платежи по финансово-хозяйственной деятельности;

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»:

- налоговые платежи, платежи по заработной плате, арендные платежи и платежи по финансово-хозяйственной деятельности;

- платежи по основной деятельности в сумме 187,0 млн. рублей (оплата страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ, проектной и рабочей документации, услуг по информационному сопровождению).

Следует отметить, что по состоянию на 31 декабря 2014 года порядок расходования (использования) доходов, полученных от размещения в депозиты бюджетных инвестиций, не определен и не регламентирован.

3.3. Эффективность деятельности ОАО «Сбербанк России» по выполнению функций управления рисками в ходе реализации проектов на территории Дальнего Востока

Система управления рисками ОАО «Сбербанк России» основана на использовании данных, полученных в ходе проведения технологического и ценового аудита, а также мониторинга строительства объектов электроэнергетики инжиниринговыми компаниями.

По состоянию на 1 января 2014 года Банком заключены договоры на проведение независимого технологического аудита, мониторинга реализации строительства объектов со сторонними организациями: ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» договор от 4 июня 2013 года № 1-PP/2013 (по строительству Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь); ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» договор от 10 июля 2013 года № ТА9-2013-00166 (по строительству Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь); ООО «Энергофихтнер» договор от 6 декабря 2013 года № ЭФ-1/2013 (по строительству Сахалинской ГРЭС-2); ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» договор от 29 ноября 2013 года № 2-PP/2013 (ТЭЦ в г. Советская Гавань).

В IV квартале 2014 года по ОБС всех участников строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока Банком проведено 5576 расходных операций на общую сумму 18660,6 млн. рублей.

Кроме того, Банком не акцептовано 337 платежных поручений на общую сумму 3150,7 млн. рублей в связи с отрицательным результатом контроля целевого назначения платежей, а также неверным оформлением платежных поручений участниками строительства.

Выводы

1. В соответствии с Указом № 1564 в уставный капитал ОАО «РусГидро» в качестве вклада Российской Федерации внесены находящиеся в федеральной собственности акции четырех открытых акционерных обществ, а также денежные средства в размере 50,0 млрд. рублей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2012 год.

По состоянию на 31 декабря 2014 года из 50 млрд. рублей на депозитах находилось 38,59 млрд. рублей, или 77,2 %, израсходовано на строительство - 11,29 млрд. рублей, или 22,6 %, и 0,12 млрд. рублей, или 0,23 %, - остаток денежных средств на ОБС.

Сумма процентов, полученных от размещения средств ОАО «РусГидро» и его ДЗО, за весь период составила 7874,4 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 4378,1 млн. рублей.

2. Согласно отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в рамках базового соглашения по итогам IV квартала 2014 года, техническая готовность инвестиционных проектов строительства составляет не более 6,2 %, в том числе: Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 6,15 %, ТЭЦ в г. Советская Гавань - 6,1 %, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 0,75 %, Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) - 5,8 процента.

По состоянию на 31 декабря 2014 года ДЗО заключены договоры генерального подряда на строительство трех приоритетных объектов электроэнергетики: Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь). На указанных объектах приступили к выполнению строительно-монтажных работ.

Инжиниринговые компании, осуществляющие мониторинг строительства, отмечают отклонения от календарно-сетевого графика сроков строительства по объектам Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь), Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) - до 150 дней, по объекту ТЭЦ в г. Советская Гавань - до 91 дня.

Также имеются факты отставания до 289 дней по разработке и выдаче генпроектировщиками в производство рабочей документации Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), что влияет на своевременное начало строительно-монтажных работ на площадках строительства.

Минэнерго России отмечены отставания по договорам генерального подряда (по срокам начала и окончания строительно-монтажных работ) от установленных комплексными сетевыми графиками строительства сооружений объектов:

- Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) - от 59 до 133 дней;
- Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) - до 92 дней;
- ТЭЦ в г. Советская Гавань - от 61 до 131 дня.

3. Общее финансирование строительства объектов электроэнергетики на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока по состоянию на 31 декабря 2014 года из всех источников финансирования составило 14,8 млрд. рублей (12,2 млрд. рублей на 30 сентября 2014 года), из которых 11,3 млрд. рублей - бюджетные ассигнования, внесенные Российской Федерацией в уставный капитал ОАО «РусГидро» в соответствии с Указом № 1564. При этом объем выполненных работ по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 3,4 млрд. рублей (23 % общей суммы финансирования).

4. ОАО «Сбербанк России» выполняет обязательства по открытию и обслуживанию обособленных банковских счетов ОАО «РусГидро», его дочерних обществ и организаций - участников строительства с целью финансирования инвестиционных энергетических проектов на территории Дальнего Востока. Платежи с ОБС производятся Банком после предоставления обосновывающих документов, которые соответствуют целям строительства.

5. В целом списание средств с ОБС осуществляется обоснованно и своевременно.

6. По состоянию на 31 декабря 2014 года не установлен механизм контроля за использованием доходов, полученных от размещения в депозиты бюджетных инвестиций ОАО «РусГидро» и ДЗО.

Предложения

1. Направить информационное письмо Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу.

2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

**Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации**

В.Н. БОГОМОЛОВ

**Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации**

А.В. ПЕРЧЯН