

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23 марта 2017 года № 14К (1159) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования правительством Калужской области бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»:

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия.

Направить информационные письма в Правительство Российской Федерации и правительство Калужской области.

Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования правительством Калужской области бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3.1.21 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2016 год, пункт 2.3.1.10 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2017 год, обращение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21 декабря 2016 года № ДМ-П12-7850р.

Предмет контрольного мероприятия

Нормативные правовые и иные документы, регламентирующие управление реализацией федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (далее - Программа); финансовые и иные документы, подтверждающие соблюдение порядка и условий предоставления и использования средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование мероприятий Программы.

Объект контрольного мероприятия: правительство Калужской области.

Срок проведения контрольного мероприятия: декабрь 2016 года - март 2017 года.

Цель контрольного мероприятия

Оценка расходов средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, предоставленных из федерального бюджета бюджету Калужской области на софинансирование расходных обязательств субъекта.

Проверяемый период деятельности: 2013-2015 годы, при необходимости более ранний период.

Результаты контрольного мероприятия

В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7 (далее - Постановление № 7) утверждена федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (далее - ФЦП).

Приложением № 5.2 к федеральной целевой программе утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) (далее - Правила предоставления субсидий).

Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регламентируются статьей 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой межбюджетные трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации бюджетного законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации устанавливается федеральными законами о федеральном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

В 2013-2014 годах правительству Калужской области субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов капитального строительства в рамках реализации мероприятий ФЦП предоставлены в размере 70000,0 тыс. рублей и 60000,0 тыс. рублей на основании распределения, утвержденного распоряжениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 декабря 2013 года № 2298-р и от 14 апреля 2014 года № 585-р, соответственно.

Перечисление субсидий из федерального бюджета производилось на основании соглашений, заключенных Минспортом России с правительством Калужской области, в соответствии с их условиями и содержанием. В ходе проверки установлено, что условия и содержание заключенных соглашений соответствуют требованиям Правил предоставления субсидий.

В 2013-2014 годах между Минспортом России и правительством Калужской области заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства четырех спортивных объектов (от 9 декабря 2013 года № 604, от 22 мая 2014 года № 160).

Общий объем финансирования строительства четырех объектов в соответствии с условиями соглашений предусматривался в размере 462600,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 130000,0 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области - 240746,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 91854,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями соглашения от 9 декабря 2013 года № 604 (далее - Соглашение от 9 декабря 2013 года № 604) предусматривалось строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Юхнове Калужской области» (далее - Физкультурно-оздоровительный комплекс) и «Спортивного комплекса без зрительских мест по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, 4» (далее - Спортивный комплекс без зрительских мест) с общим объемом финансирования 159207,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 70000,0 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области - 64207,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 25000,0 тыс. рублей.

Финансирование строительства по объектам предусматривалось следующим образом:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс - общий объем финансирования - 64122,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 25000,0 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области - 39122,0 тыс. рублей;

- Спортивный комплекс без зрительских мест - общий объем финансирования - 95085,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 45000,0 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области - 25085,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 25000,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями соглашения от 22 мая 2014 года № 160 (далее - Соглашение от 22 мая 2014 года № 160) предусматривалось строительство «Спортивного центра с универсальным спортивным залом в г. Медынь Калужской области» (далее - Спортивный центр с универсальным залом) и «Многофункционального спортивного зала в г. Калуге» (далее - Многофункциональный спортивный зал) с общим объемом финансирования 303393,14 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 60000,0 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области - 176539,14 тыс. рублей, средства местного бюджета - 66854,0 тыс. рублей.

Финансирование строительства по объектам предусматривалось следующим образом:

Спортивный центр с универсальным спортивным залом: общий объем финансирования - 156539,14 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 30000,0 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области - 126539,14 тыс. рублей;

Многофункциональный спортивный зал: общий объем финансирования - 146854,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 30000,0 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области - 50000,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 66854,0 тыс. рублей.

Дополнительные соглашения в части уточнения объемов финансирования строительства объектов, сроков ввода их в эксплуатацию не заключались.

Спортивные объекты включены в региональную целевую программу Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы» (постановление правительства Калужской области от 28 июня 2010 года № 252) и государственную программу Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (постановление правительства Калужской области от 30 декабря 2013 года № 752), что соответствует требованиям Правил предоставления субсидий.

В соответствии с пунктом 3.1.3 Соглашения от 9 декабря 2013 года № 604 и пунктом 3 Соглашения от 22 мая 2014 года № 160 перечисление Минспортом России субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с графиком перечисления, определенным в приложении № 2 к указанным соглашениям. Нарушений Минспортом России сроков перечисления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области в ходе проверки не установлено.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Правил предоставления субсидий в целях подтверждения расходных обязательств субъекта Россий-

ской Федерации по финансированию строительства спортивных объектов в объемах, предусмотренных соглашениями, правительством Калужской области представлялись в Минспорт России выписки из законов о бюджете Калужской области и уточненной бюджетной росписи на соответствующий финансовый год, подписанные министром финансов Калужской области В.И. Авдеевой.

Фактические расходы, произведенные правительством Калужской области в 2013-2016 годах за счет субсидии из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на строительство четырех объектов, составили 424140,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 122298,1 тыс. рублей, средства субъекта Российской Федерации и местных бюджетов - 301842,2 тыс. рублей.

Фактические расходы за счет средств федерального бюджета (ФБ) и средств бюджета Калужской области и местных бюджетов (РБ) представлены в таблице:

(тыс. руб.)

	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2013-2016 гг.		
	ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ	всего
Физкультурно-оздоровительный комплекс	25000,0	50,0	-	33136,3	-	8044,0	-	-	25000,0	41230,2	66230,2
Спортивный комплекс без зрительских мест	16705,0	96,9	16857,6	15722,2	3735,5	21970,0	-	3913,3	37298,1	41702,4	79000,5
Спортивный центр с универсальным спортивным залом	-	-	0,00	0,00	30000,0	32432,3	-	78770,9	30000,0	111203,2	141203,2
Многофункциональный спортивный зал	-	10000,0	0,00	37800,0	30000,0	27792,7	-	32113,7	30000,0	107706,4	137706,4
Итого	41705,0	10146,8	16857,6	86658,5	63735,5	90239,0	-	114797,9	122298,1	301842,2	424140,3

Фактические расходы, произведенные за счет средств бюджета Калужской области и местных бюджетов, на строительство объектов составили: в 2013 году - 10146,8 тыс. рублей, в 2014 году - 86658,5 тыс. рублей, в 2015 году - 90239,0 тыс. рублей, в 2016 году - 114797,9 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что после подписания Соглашения от 9 декабря 2013 года № 604 в показатели сводной бюджетной росписи вносились изменения, существенным образом изменяющие объемы

средств, предусматриваемых бюджетом Калужской области на финансирование спортивных объектов.

Так, с целью обеспечения выполнения условий предоставления субсидий в части финансирования строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса в объеме 39122,0 тыс. рублей Законом Калужской области от 28 ноября 2013 года № 509-ОЗ «О внесении изменений в закон Калужской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и уведомлением об изменении показателей сводной бюджетной росписи от 2 декабря 2013 года бюджетные ассигнования министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области увеличены на 37766,76 тыс. рублей и на 1355,24 тыс. рублей, соответственно.

После подписания Соглашения от 9 декабря 2013 года № 604 бюджетные ассигнования на строительство данного объекта согласно уведомлению об изменении показателей сводной бюджетной росписи от 30 декабря 2013 года были сокращены на 1355,24 тыс. рублей.

Финансирование строительства Спортивного комплекса без зрительских мест было предусмотрено законом Калужской области от 29 ноября 2012 года № 351-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в объеме 25085,0 тыс. рублей.

Уведомлением об изменении показателей сводной бюджетной росписи от 10 октября 2013 года бюджетные ассигнования министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области на финансирование строительства данного спортивного объекта были уменьшены на 15083,1 тыс. рублей и на момент подписания Соглашения от 9 декабря 2013 года № 604 составляли 10001,9 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с Соглашением от 9 декабря 2013 года № 604 на строительство Спортивного комплекса без зрительских мест предусмотрено выделение средств из бюджета муниципального образования в 2013 году в сумме 25000,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в бюджет Калужской области субсидия из бюджета муниципального образования «город Обнинск» в сумме 25000,0 тыс. рублей в 2013 году не перечислялась, финансирование строительства объекта из местного бюджета муниципального образования не обеспечивалось.

В соответствии с Соглашением от 22 мая 2014 года № 160 правительство Калужской области обеспечивает наличие в законе о бюджете субъекта Российской Федерации на 2014 год бюджетных ассигнований на фи-

нансирование строительства Спортивного центра с универсальным спортивным залом в размере 126539,14 тыс. рублей.

К моменту заключения Соглашения от 22 мая 2014 года № 160 бюджетные ассигнования за счет средств регионального бюджета доведены министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 4 апреля 2014 года в размере 126539,1 тыс. рублей.

При этом 26 сентября 2014 года, то есть по истечении четырех месяцев с даты заключения Соглашения № 160, в сводную бюджетную роспись министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области внесены изменения по уменьшению ее показателей на 126539,1 тыс. рублей.

Правительством Российской Федерации обязательства по софинансированию строительства объектов выполнены в полном объеме: в 2013 году - 70000,0 тыс. рублей, в 2014 году - 60000,0 тыс. рублей.

Остатки субсидии из федерального бюджета на 1 января 2014 года в размере 28294,9 тыс. рублей и на 1 января 2015 года в размере 60000,0 тыс. рублей были возвращены правительством Калужской области в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и разрешены Минспортом России к использованию на строительство соответствующих спортивных объектов в 2014 и 2015 годах, соответственно.

По состоянию на 1 января 2016 года у Калужской области имелся неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета, предоставленной на строительство Спортивного комплекса без зрительских мест, в объеме 7701,9 тыс. рублей, который возвращен в федеральный бюджет в 2016 году в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что отчеты об использовании субсидии из федерального бюджета в 2013 и 2014 годах, представленные правительством Калужской области в Минспорт России, содержат недостоверные сведения о фактическом финансировании строительства объектов.

Так, в соответствии с отчетом об использовании субсидии из федерального бюджета, представленным правительством Калужской области в Минспорт России, общий объем средств, направленных на строительство Спортивного комплекса без зрительских мест в 2013 году, составляет 41801,9 тыс. рублей, что на 53283,1 тыс. рублей меньше общего объема финансирования строительства по Соглашению от 9 декабря 2013 года № 604. При этом средства федерального бюджета израсходованы в объе-

ме 16705,03 тыс. рублей (на 28294,9 тыс. рублей меньше, предусмотренных Соглашением от 9 декабря 2013 года № 604), средства бюджета Калужской области - 96,9 тыс. рублей (на 24988,1 тыс. рублей меньше, предусмотренных Соглашением от 9 декабря 2013 года № 604), муниципальный бюджет - 25000,0 тыс. рублей (в объеме, предусмотренном в Соглашении от 9 декабря 2013 года № 604).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2013 году правительство Калужской области финансирование строительства Спортивного комплекса без зрительских мест за счет местного бюджета субъекта Российской Федерации не осуществляло.

В соответствии с отчетом об использовании субсидии из федерального бюджета, представленным правительством Калужской области в Минспорт России, общий объем средств, направленных на строительство Спортивного центра с универсальным залом в 2014 году, составляет 35000,0 тыс. рублей, что на 121539,1 тыс. рублей меньше объема финансирования строительства по Соглашению от 22 мая 2014 года № 160, и на 88937,6 тыс. рублей - стоимости государственного контракта. При этом средства федерального бюджета израсходованы в объеме 30000,0 тыс. рублей (полностью соответствует Соглашению от 22 мая 2014 года № 160), средства бюджета Калужской области - 5000,0 тыс. рублей (на 121539,1 тыс. рублей меньше средств, предусмотренных Соглашением от 22 мая 2014 года № 160).

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в 2014 году правительством Калужской области финансирование строительства объекта за счет средств бюджета Калужской области, местного бюджета и субсидии из федерального бюджета не осуществлялось.

В соответствии с пунктом 18 Правил предоставления субсидии (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1045) ответственность за достоверность предоставляемых в Минспорт России сведений возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (правительство Калужской области).

В соответствии с соглашениями заказчиком-застройщиком Физкультурно-оздоровительного комплекса, Спортивного комплекса без зрительских мест и Спортивного центра с универсальным спортивным залом определено государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ КО «УКС»). Заказчиком-застройщиком строительства Многофункционального спортивного зала

определено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Калуги» (далее - МКУ «УКС г. Калуги»).

По результатам открытых аукционов заказчиками-застройщиками заключены государственные (муниципальные) контракты на строительство четырех спортивных объектов.

В ходе проверки установлено, что сроки завершения строительства спортивных объектов в соответствии с заключенными государственными (муниципальными) контрактами не соответствовали срокам, определенным соглашениями.

Так, по условиям государственного контракта от 16 июля 2013 года срок завершения строительно-монтажных работ на Физкультурно-оздоровительном комплексе определен 18 апреля 2014 года, по условиям государственного контракта от 5 сентября 2013 года срок строительства Спортивного комплекса без зрительских мест составляет 12 месяцев. При этом в соответствии с условиями Соглашения от 9 декабря 2013 года № 604 срок ввода объектов в эксплуатацию - 2013 год.

В соответствии с муниципальным контрактом от 25 июня 2013 года срок выполнения работ по строительству Многофункционального спортивного зала определен до 31 декабря 2015 года. При этом в соответствии с условиями Соглашения от 22 мая 2014 года № 160 срок ввода объекта в эксплуатацию - 2014 год.

Таким образом, установленные в соглашениях от 9 декабря 2013 года № 604 и от 22 мая 2014 года № 160 сроки ввода объектов в эксплуатацию при одновременных сроках завершения их строительства в соответствии с заключенными государственными (муниципальными) контрактами в более поздние сроки сформировали риски нарушения правительством Калужской области условий Соглашений.

Кроме того, на момент заключения Соглашения от 22 мая 2014 года № 160, условиями которого предусматривался ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным спортивным залом в 2014 году, государственный контракт на его строительство еще заключен не был. При этом в соответствии с проектной документацией на Спортивный центр с универсальным спортивным залом, получившей положительное заключение государственной экспертизы от 19 июня 2012 года № 40-1-3-0168-12, продолжительность строительства объекта капитального строительства - 17 месяцев (государственный контракт заключен с ОАО «Зарубежстрой» 25 сентября 2014 года, согласно его условиям срок ввода объекта в эксплуатацию - 30 ноября 2015 года).

В результате правительством Калужской области нарушены условия соглашений в части выполнения обязательств по вводу объектов в эксплуатацию в 2013-2014 годах (нарушение сроков составило от 8 до 22 месяцев).

Так, Физкультурно-оздоровительный комплекс введен в эксплуатацию 8 августа 2014 года (по соглашению - 2013 год), Спортивный комплекс без зрительских мест - 28 сентября 2015 года (по соглашению - 2013 год), Спортивный центр с универсальным спортивным залом - 30 декабря 2015 года (по соглашению - 2014 год), Многофункциональный спортивный зал - 31 декабря 2015 года (по соглашению - 2014 год).

Спортивные объекты, возведенные в рамках ФЦП, переданы в собственность муниципальных образований Калужской области: Физкультурно-оздоровительный комплекс - г. Юхнов, Спортивный комплекс без зрительских мест - г. Обнинск, Спортивный центр с универсальным залом - г. Медынь, Многофункциональный спортивный зал - г. Калуга.

По результатам проверки использования правительством Калужской области бюджетных средств, направленных на строительство спортивных объектов, установлено следующее.

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Согласно положительному заключению государственной экспертизы, выданному автономным учреждением Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 13 декабря 2011 года № 40-1-5-0325-11, сметная стоимость строительства составляет 71655,1 тыс. рублей (в ценах I квартала 2011 года).

Проверкой установлено, что администрацией Калужской области строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса планировалось с 2012 года. В этих целях был проведен открытый аукцион, по результатам которого ГКУ КО «УКС» с ООО «ТЕХНОСТРОЙ» заключен государственный контракт от 10 декабря 2012 года № 0137200001212005172-0063941-02, цена которого составляла 63621,5 тыс. рублей, что на 8033,6 тыс. рублей (11,2 %) меньше сметной стоимости. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2013 год.

По данному государственному контракту работы ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не выполнялись, оплата ГКУ КО «УКС» не производилась. В мае 2013 года по соглашению сторон указанный государственный контракт расторгнут.

По результатам открытого аукциона ГКУ КО «УКС» заключен новый государственный контракт № 0137200001213002373-0063941-02 от 16 июля 2013 года с ООО «НКТ», цена которого составляет 66381,5 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по указанному государственному контракту фактически выполнены и оплачены работы на сумму 65897,0 тыс. рублей.

Как следует из отчетных документов по выполнению условий Соглашения от 9 декабря 2013 года № 604, направленных правительством Калужской области в Минспорт России и представленных в ходе контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2006-2015 годы», проведенного в Минспорте России (протокол Коллегии Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного мероприятия от 14 октября 2016 года № 52К (1127) (далее - Проверка в Минспорте России), имелось разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 8 августа 2014 года № 53-268/14, выданное заместителем главы администрации муниципального района «Юхновский район» Ф.А. Кисенковой, согласно которому стоимость выполненных работ составила 59062,4 тыс. рублей.

В ходе настоящей проверки установлено, что имеется еще одно разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта, за тем же номером, датированное тем же числом и за той же подписью, в котором стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 59345,7 тыс. рублей (больше первоначально представленной суммы на 283,3 тыс. рублей).

Спортивный комплекс без зрительских мест

Согласно положительному заключению государственной экспертизы, выданному автономным учреждением Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 28 мая 2012 года № 40-1-5-0143-12, сметная стоимость строительства составляет 100085,1 тыс. рублей (в ценах IV квартала 2011 года).

В целях строительства спортивного объекта в соответствии с утвержденной проектной сметной документацией по результатам открытого аукциона ГКУ КО «УКС» заключен государственный контракт от 5 сентября 2013 года № 0137200001213004069-0063941-01 с ООО «САПСАН», стоимость которого составляет 78804,4 тыс. рублей, что на 13280,6 тыс. рублей (14,4 %) меньше объема финансирования по Соглашению от 9 декабря 2013 года № 604.

В соответствии с положительным заключением государственной экспертизы общая площадь Спортивного комплекса без зрительских мест составляет 2378,4 кв. м.

В ходе настоящей проверки установлено, что ГКУ КО «УКС» на основании заключения Управления архитектуры и градостроительства г. Обнинска № 76 о соответствии законченного строительством объекта назначению было получено разрешение от 28 сентября 2015 года № RU 40-302000-76/2015 на ввод в эксплуатацию объекта.

Так, в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный комплекс без зрительских мест по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, 4» фактическая его площадь составляет 2187,3 кв. м, что на 190,7 кв. м меньше площади, предусмотренной проектной документацией (2378 кв. м), получившей положительное заключение государственной экспертизы автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 28 мая 2012 года № 40-1-5-0143-12. В то же время изменения в проектную документацию по корректировке площади объекта не вносились.

Согласно пункту 4 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации несоответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, установленные факты несоблюдения должностными лицами муниципального образования г. Обнинск требований законодательства Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности имеют признаки совершения должностного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.

Спортивный центр с универсальным спортивным залом

Согласно положительному заключению государственной экспертизы, выданному автономным учреждением Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 19 июня 2012 года № 40-1-3-0168-12, сметная стоимость строительства объекта составляет 156539,14 тыс. рублей (в ценах III квартала 2011 года).

В целях строительства объекта по результатам открытого конкурса ГКУ КО «УКС» был заключен государственный контракт от 25 сентября 2014 года № 0137200001214006617-0063941-01 с ОАО «Зарубежстрой» на производство строительно-монтажных работ, цена которого составляет 123937,56 тыс. рублей, что на 32601,58 тыс. рублей (20,8 %) меньше предусмотренной Соглашением.

Государственный контракт ГКУ КО «УКС» был расторгнут 12 мая 2015 года в связи с невыполнением ОАО «Зарубежстрой» обязательств по контракту.

По результатам электронного аукциона ГКУ КО «УКС» заключен государственный контракт от 16 июля 2015 года № 0137200001215002625_146883 с АО «Сириус» на выполнение подрядных работ по строительству объекта, стоимость которого составляет 138707,2 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в государственный контракт, его цена составила 141417,0 тыс. рублей. Авансирование работ государственным контрактом не предусмотрено.

В сентябре 2015 года АО «Сириус» заключен с ООО «Торговый дом «АССА» договор от 19 сентября 2015 года № 5а о выполнении подрядных работ по строительству Спортивного центра с универсальным спортивным залом, цена которого составляет 131771,8 тыс. рублей (или 93,2 % цены государственного контракта).

В ходе проверки установлено, что АО «Сириус» передало ООО «Торговый дом «АССА» выполнение строительно-монтажных работ по государственному контракту в полном объеме. При этом цена работ по договору на 9699,2 тыс. рублей меньше стоимости государственного контракта. Такое снижение стоимости строительно-монтажных работ формирует риски снижения качества выполненных работ.

В ходе визуального осмотра объекта «Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь Калужской области» выявлено ненадлежащее состояние напольного покрытия в основном спортивном зале: имеются выбоины, волны, вздутия, что свидетельствует о рисках травматичности для потребителей спортивных услуг при использовании спортивного сооружения.

При этом претензионная работа по устранению дефектов напольного покрытия со стороны ГКУ КО «УКС» и эксплуатирующей организации (муниципальное казенное учреждение дополнительного образования для детей «Детско-юношеская спортивная школа») не ведется.

Таким образом, муниципальным казенным учреждением дополнительного образования для детей «Детско-юношеская спортивная школа» не обеспечено выполнение требований Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части безопасности и санитарно-гигиенических требований при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, что создает реальные угрозы для жизни и здоровья потребителей услуг при использовании спортивного объ-

екта «Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь Калужской области».

Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» при строительстве спортивного объекта, а также требований безопасности для пользователей здания спортивного зала, что ставит под сомнение его эксплуатационную надежность.

Изложенное может свидетельствовать о том, что в действиях должностных лиц заказчика-застройщика, исполнителей государственного контракта, а также должностных лиц муниципального учреждения, эксплуатирующего спортивное сооружение, допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, предупреждения травматизма, содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В ходе проверки установлены факты несоблюдения должностными лицами муниципальных образований Калужской области требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанных с выдачей повторных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Так, генеральным директором АО «Сириус» В.С. Тихоновым и главным инженером ГКУ КО «УКС» В.А. Морозовым подписан акт приемки законченного строительством объекта от 28 декабря 2015 года № 1 (КС-11).

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании акта приемки законченного строительством объекта от 28 декабря 2015 года № 1 (КС-11) главой администрации муниципального района «Медынский район» Н.В. Козловым выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь Калужской области» от 30 декабря 2015 года № RU 40-509301-037-2015.

Как следует из отчетных документов по выполнению условий Соглашения от 22 мая 2014 года № 160, направленных правительством Калужской области в Минспорт России и представленных в ходе Проверки в Минспорте России, имелась копия указанного разрешения, предоставленная как документ, подтверждающий факт ввода объекта в эксплуатацию и выполнения обязательств правительства Калужской области по Соглашению.

При этом после выдачи разрешения от 30 декабря 2015 года о вводе объекта в эксплуатацию в 2016 году ГКУ «УКС» и АО «Сириус» были подпи-

саны акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и на их основании произведена оплата строительно-монтажных работ на сумму 49646,7 тыс. рублей, в том числе: по КС-3 от 25 января 2016 года № 4 - 11048,5 тыс. рублей, КС-3 от 5 февраля 2016 года № 5 - 19570,8 тыс. рублей, КС-3 от 29 февраля 2016 года № 6 - 16531,3 тыс. рублей, КС-3 от 10 августа 2016 года № 7 - 1221,9 тыс. рублей, КС-3 от 17 августа 2016 года № 8 - 1274,1 тыс. рублей.

Впоследствии, в октябре 2016 года, на основании подписанного акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) главой администрации муниципального района «Медынский район» Н.В. Козловым выдано повторное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17 октября 2016 года № RU 40-509301-016-2016.

Изложенные обстоятельства несоблюдения должностным лицом муниципального образования г. Медынь требований законодательства Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности могут свидетельствовать о признаках совершения должностного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.

Многофункциональный спортивный зал

Согласно положительному заключению государственной экспертизы, выданному автономным учреждением Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 1 ноября 2012 года № 40-1-5-0329-12, сметная стоимость строительства объекта составляет 155001,1 тыс. рублей (в ценах 2012 года).

В целях строительства объекта по результатам открытого конкурса МКУ «УКС г. Калуги» был заключен муниципальный контракт от 25 июня 2013 года № 0137300000513000404-0347921-02 с ООО «САПСАН», цена которого составляет 144261,5 тыс. рублей, что на 2592,5 тыс. рублей (1,8 %) меньше объема финансирования строительства объекта по соглашению.

Как следует из отчетных документов по выполнению условий Соглашения от 22 мая 2014 года № 160, направленных правительством Калужской области в Минспорт России и представленных в ходе Проверки в Минспорте России, имелось разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31 декабря 2015 года № RU40-301000-163-2015, выданное заместителем городского головы - начальником Управления строительства и земельных отношений г. Калуги Д.А. Денисовым, представленное как доку-

мент, подтверждающий факт ввода объекта в эксплуатацию и выполнения обязательств правительства Калужской области по Соглашению.

При этом в ходе настоящего контрольного мероприятия установлено, что имеется еще одно разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Многофункциональный спортивный зал в г. Калуге» за тем же номером, датированное тем же числом и за той же подписью, в котором содержались различные характеристики объекта строительства (этажность и строительный объем надземной части).

Кроме того, в нарушение подпункта «е» пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, в проектной документации на строительство объекта «Многофункциональный спортивный зал в г. Калуге», разработанной ООО «ПСО «СтройТехПроект», отсутствуют решения по сбору и отводу дренажных вод в подразделе «Система водоотведения». При этом на проектную документацию получено положительное заключение автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области».

Отсутствие в проектной документации решений по сбору и отводу дренажных вод привело в процессе эксплуатации здания к деформации стен и деревянных полов в спортивных залах (вздутие и отслоение отделочных материалов), также обнаружены признаки их поражения грибком. Кроме того, обнаружены протечки и образование грибка на стенах подвальных помещений здания.

В нарушение абзаца 7 пункта 10.1 свода правил 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 61, директором муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» В.В. Заикиным не обеспечена организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объекте спорта.

В связи с низким качеством выполненных работ по изготовлению проектной документации и инженерных изысканий на объект МКУ «УКС г. Калуги» в 2016 году за счет средств бюджета г. Калуги были оплачены дополнительные расходы в сумме 1354,7 тыс. рублей, в том числе: на гидроизоляцию пола - 981,64 тыс. рублей, очистку стен в подвале здания -

74,85 тыс. рублей, проектно-изыскательские работы по обеспечению дренажа - 145,76 тыс. рублей, государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий - 54,16 тыс. рублей, обновление инженерных изысканий - 98,3 тыс. рублей.

При этом МКУ КО «УКС г. Калуги» и эксплуатирующей организацией (муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений») претензионная работа по устранению дефектов не ведется.

Таким образом, муниципальным автономным учреждением «Дирекция спортивных сооружений» не обеспечено выполнение требований Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части безопасности и санитарно-гигиенических требований при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, что создает реальные угрозы для жизни и здоровья потребителей услуг при использовании спортивного объекта «Многофункциональный спортивный зал в г. Калуге».

Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» при проектировании и строительстве спортивного объекта, а также требований безопасности для пользователей зданием спортивного зала, что ставит под сомнение его эксплуатационную надежность.

Изложенное может свидетельствовать о том, что в действиях должностных лиц заказчика-застройщика, исполнителей государственного контракта, а также должностных лиц муниципального учреждения, эксплуатирующего спортивное сооружение, допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, предупреждения травматизма, содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В целях предотвращения возможного причинения вреда здоровью населения требуется оперативное принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений требований в сфере безопасности потребителя, в том числе посредством проведения независимой экспертизы качества возведенных спортивных объектов.

Проверка показала, что сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием надлежащего контроля Минспорта России за реализацией со-

глашений в части анализа представляемой правительством Калужской области документации, связанной с порядком финансирования строительства объектов и их технической готовностью, а также низким качеством проводимых Минспортом России проверок в отношении возводимых спортивных объектов.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан без возражений или замечания со стороны руководителя объекта контрольного мероприятия.

Выводы

1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» между Минспортом России и правительством Калужской области в 2013-2014 годах заключены соглашения от 9 декабря 2013 года № 604 и от 22 мая 2014 года № 160 о предоставлении субсидий из федерального бюджета на строительство четырех спортивных объектов: «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Юхнове Калужской области», «Спортивный комплекс без зрительских мест по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, 4», «Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь Калужской области», «Многофункциональный спортивный зал в г. Калуге».

2. Общий объем финансирования строительства четырех объектов в соответствии с условиями соглашений (за период 2013-2014 годов) предусматривался в размере 462600,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 130000,0 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области - 240746,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 91854,0 тыс. рублей.

3. Фактические расходы, произведенные правительством Калужской области в 2013-2016 годах за счет субсидии из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, на строительство четырех объектов составили 424140,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 122298,1 тыс. рублей, средства бюджета Калужской области и местных бюджетов - 301842,2 тыс. рублей.

При этом фактические расходы, произведенные за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, на строительство объектов составили: в 2013 году - 10146,8 тыс. рублей, в 2014 году - 86658,5 тыс. рублей, в 2015 году - 90239,0 тыс. рублей, в 2016 году - 114797,9 тыс. рублей.

Правительством Российской Федерации обязательства по софинансированию строительства объектов выполнены в полном объеме: в 2013 году - 70000,0 тыс. рублей, в 2014 году - 60000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года у Калужской области имелся неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета, предоставленной на строительство Спортивного комплекса без зрительских мест, в объеме 7701,9 тыс. рублей, который возвращен в федеральный бюджет в 2016 году в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Правительством Калужской области после подписания Соглашения от 9 декабря 2013 года № 604 в показатели сводной бюджетной росписи вносились изменения, существенным образом изменяющие объемы средств, предусматриваемые бюджетом Калужской области на финансирование спортивных объектов. Так, бюджетные ассигнования на строительство Спортивного комплекса без зрительских мест сокращены на 15083,1 тыс. рублей (уведомление об изменении показателей сводной бюджетной росписи от 10 октября 2013 года), на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса - на 1355,24 тыс. рублей (уведомление от 30 декабря 2013 года).

Кроме того, в соответствии с Соглашением от 9 декабря 2013 года № 604 на строительство Спортивного комплекса без зрительских мест предусмотрено выделение средств из бюджета муниципального образования в 2013 году в сумме 25000,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в бюджет Калужской области субсидия из бюджета муниципального образования «город Обнинск» в сумме 25000,0 тыс. рублей в 2013 году не перечислялась, финансирование строительства данного объекта из муниципального бюджета не обеспечивалось.

В 2014 году в соответствии с Соглашением от 22 мая 2014 года № 160 правительство Калужской области обеспечивает наличие в законе о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на финансирование строительства Спортивного центра с универсальным спортивным залом в размере 126539,14 тыс. рублей.

К моменту заключения Соглашения от 22 мая 2014 года № 160 бюджетные ассигнования за счет средств регионального бюджета доведены министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 4 апреля 2014 года в размере 126539,1 тыс. рублей.

При этом 26 сентября 2014 года, то есть по истечении четырех месяцев с даты заключения Соглашения № 160, в сводную бюджетную роспись министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области внесены изменения по уменьшению ее показателей на 126539,1 тыс. рублей.

5. В ходе контрольного мероприятия было установлено, что отчеты об использовании субсидии из федерального бюджета в 2013 и 2014 годах, представленные правительством Калужской области в Минспорт России, содержат недостоверные сведения о фактическом финансировании строительства объектов.

Так, в соответствии с отчетом об использовании субсидии из федерального бюджета, представленным правительством Калужской области в Минспорт России, общий объем средств, направленных на строительство Спортивного комплекса без зрительских мест в 2013 году, составляет 41801,9 тыс. рублей, что на 53283,1 тыс. рублей меньше общего объема финансирования строительства по Соглашению от 9 декабря 2013 года № 604. При этом средства федерального бюджета израсходованы в объеме 16705,03 тыс. рублей (на 28294,9 тыс. рублей меньше средств, предусмотренных Соглашением от 9 декабря 2013 года № 604), средства бюджета Калужской области - 96,9 тыс. рублей (на 24988,1 тыс. рублей меньше средств, предусмотренных Соглашением от 9 декабря 2013 года № 604), муниципальный бюджет - 25000,0 тыс. рублей (в объеме, предусмотренном в Соглашении от 9 декабря 2013 года № 604).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2013 году правительство Калужской области финансирование строительства Спортивного комплекса без зрительских мест за счет местного бюджета субъекта Российской Федерации не осуществляло.

В соответствии с отчетом об использовании субсидии из федерального бюджета, представленным правительством Калужской области в Минспорт России, общий объем средств, направленных на строительство Спортивного центра с универсальным залом в 2014 году, составляет 35000,0 тыс. рублей, что на 121539,1 тыс. рублей меньше объема финансирования строительства по Соглашению от 22 мая 2014 года № 160 и на 88937,6 тыс. рублей - стоимости государственного контракта. При этом средства федерального бюджета израсходованы в объеме 30000,0 тыс. рублей (полностью соответствует Соглашению от 22 мая 2014 года № 160), средства бюджета Калужской области - 5000,0 тыс. рублей

(на 121539,1 тыс. рублей меньше средств, предусмотренных Соглашением от 22 мая 2014 года № 160).

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в 2014 году правительством Калужской области финансирование строительства объекта не осуществлялось.

6. Сроки завершения строительства спортивных объектов в соответствии с заключенными государственными (муниципальными) контрактами не соответствовали срокам, определенным соглашениями. В результате правительством Калужской области нарушены условия соглашений в части выполнения обязательств по вводу объектов в эксплуатацию в 2013-2014 годах (нарушение сроков составило от 8 до 22 месяцев).

Так, Физкультурно-оздоровительный комплекс введен в эксплуатацию 8 августа 2014 года (по соглашению - 2013 год), Спортивный комплекс без зрительских мест - 28 сентября 2015 года (по соглашению - 2013 год), Спортивный центр с универсальным спортивным залом - 30 декабря 2015 года (по соглашению - 2014 год), Многофункциональный спортивный зал - 31 декабря 2015 года (по соглашению - 2014 год).

7. В ходе проверки установлены факты несоблюдения должностными лицами муниципальных образований Калужской области требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в необоснованной выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Выявлены случаи выдачи двух разрешений на ввод одного и того же объекта в эксплуатацию с отражением в них различных сведений в части характеристик объекта строительства.

Так, в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный комплекс без зрительских мест по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, 4» фактическая его площадь составляет 2187,3 кв. м, что на 190,7 кв. м меньше площади, предусмотренной проектной документацией (2378 кв. м), получившей положительное заключение государственной экспертизы автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 28 мая 2012 года № 40-1-5-0143-12. В то же время изменения в проектную документацию по корректировке площади объекта не вносились.

Согласно пункту 4 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации несоответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании акта приемки законченного строительством объекта от 28 декабря 2015 года № 1 (КС-11) главой администрации муниципального района «Медынский район» Н.В. Козловым выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь Калужской области» от 30 декабря 2015 года № RU 40-509301-037-2015.

При этом после выдачи указанного разрешения о вводе объекта в эксплуатацию в 2016 году на указанном объекте были выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на сумму 49646,7 тыс. рублей.

Впоследствии, в октябре 2016 года, на основании подписанного акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) главой администрации муниципального района «Медынский район» Н.В. Козловым выдано повторное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17 октября 2016 года № RU 40-509301-016-2016.

Изложенные обстоятельства несоблюдения должностными лицами муниципальных образований г. Обнинска и г. Медынь требований законодательства Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности могут свидетельствовать о признаках совершения должностного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.

8. Проверочными мероприятиями установлено, что на двух из четырех введенных в эксплуатацию объектах - «Многофункциональный спортивный зал в г. Калуге» и «Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь Калужской области» - организациями, эксплуатирующими названные спортивные объекты, не обеспечено выполнение требований Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части выполнения требований безопасности и санитарно-гигиенических требований при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, что создает реальные угрозы для жизни и здоровья потребителей услуг при использовании спортивных объектов.

Так, в нарушение подпункта «е» пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, в проектной документации на строительство объекта

«Многофункциональный спортивный зал в г. Калуге», разработанной ООО «ПСО «СтройТехПроект», отсутствуют решения по сбору и отводу дренажных вод в подразделе «Система водоотведения». При этом на проектную документацию получено положительное заключение автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области».

Отсутствие в проектной документации решений по сбору и отводу дренажных вод привело в процессе эксплуатации здания к деформации стен и деревянных полов в спортивных залах (вздутие и отслоение отделочных материалов), также обнаружены признаки их поражения грибом. Кроме того, обнаружены протечки и образование грибка на стенах подвальных помещений здания.

В нарушение абзаца 7 пункта 10.1 свода правил 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 61, директором муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» В.В. Заикиным не обеспечена организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объекте спорта.

На объекте «Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь Калужской области» выявлено ненадлежащее состояние напольного покрытия в основном спортивном зале: имеются выбоины, волны, вздутия, что свидетельствует о рисках травмоопасности для потребителей спортивных услуг при использовании спортивного сооружения.

Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» при проектировании и строительстве спортивных объектов, что ставит под сомнение их эксплуатационную надежность.

Изложенное может свидетельствовать о том, что в действиях должностных лиц заказчика-застройщика, исполнителей государственного контракта, а также должностных лиц муниципальных учреждений, эксплуатирующих спортивные сооружения, допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, предупреждения травматизма, содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса

Российской Федерации («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

9. В результате допущенных правительством Калужской области нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе требований безопасности при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, санитарно-эпидемиологических правил, сформированы серьезные риски травматичности и причинения существенного вреда здоровью потребителей спортивных услуг при эксплуатации спортивных объектов, возведенных в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» на территории Калужской области.

Сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием надлежащего контроля со стороны Минспорта России за реализацией соглашений в части анализа представляемой правительством Калужской области документации, связанной с порядком финансирования строительства объектов и их технической готовностью, а также низким качеством проводимых Минспортом России проверок в отношении возводимых спортивных объектов.

Предложения

1. Направить информационные письма Счетной палаты в Правительство Российской Федерации и правительство Калужской области.

2. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

3. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

**Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации**

В.С. КАТРЕНКО