

34507 34

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССРтоварищу МОЛОТОВУ В.М.

Постановление ЭКОСО СНК СССР от 9.1-1938г. возложило на Главнефтесбыт обязанность реконструкции Одесской нефтегазани.

В первом квартале 1938г. должны были быть закончены прокладка трубопроводов и строительство промежуточной станции.

Следовательно, в результате того, что Главнефтесбыт в лице его руководства /начальник тов. Широков и его заместители Т.Т. Вискривец и Комиссаров/ не подготовил точного плана и направления работ по реконструкции Одесских нефтебаз, не обеспечил проектирования и составления смет, - своевременное выполнение постановления ЭКОСО было сорвано.

Только к концу августа с.г. был закончен и принят 12" трубопровод, который составляет лишь незначительную часть работ.

К проектированию и изыскательским работам приступлено было лишь в апреле с.г.,

До сего времени Ленинградская проектная организация /начальник т. Кройна/ не только не сдала Одесской конторе Нефтесбыта всего комплекса проектно-сметных работ, но выпускаемые ею чертежи бракуются. Так, содержит ряд грубейших ошибок чертеж сварного резервуара № 4675. Чертежи фундаментов под строящиеся резервуары составлены без учета состояния грунта участка нефтебазы № I.

Отсутствие смет, проектов и рабочих чертежей не дают возможности Одесской конторе приступить к строительству котельной, насосной, водонасосной и пенных станций/резервуаров промежуточной станции, водопровода, электроосвещения и железнодорожного тупика.

Отсутствие смет, препятствуя подаче уточненной заявки на материалы и заказам оборудования, предвещает дальнейший срыв сроков работ.

На месте недостает материалов /листовое и сортовое железо, швеллера, цемент, лесоматериалы, кислород, автопокрышки и т.д./ . Песок, необходимый в количестве 450 вагонов для засыпки фундаментов под резервуары, не подвезен по вине Одесской железной дороги /пом. начальника управления тов. Пивень/ - по мотивам отсутствия вагонов.

Отдел капитального строительства при Одесской конторе Нефтесбыта для осуществления работ создан лишь 15 июня с.г.

н/об.

Украинская контора Главнефтебита /управляющий тов. Чебукин и гл. инженер Т. Гинько/ совершенно самоустраились от руководства и помощи строительству и, даже, игнорировали указания Главнефтебита, направленные к устранению задержки работ.

Приведенные выше факты и состояние работ в настоящий момент вызывают серьезные и основательные опасения в возможности срыва работ по реконструкции Одесской нефтегазавани и нефтебаз.

Изложенное доводу до Вашего сведения.

А. ВЕЛИНСКИЙ

4/X
4П

Велинский

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР
Москва, Б. Дмитровка, 15-а

РАСПИСКА

Куда *Учредсвязи СРК СССР*

Кому *Н. Малочову В.И.*

Наш иск. № *3442, 3451*

Получен *7/X* числа в час

союзоргучет а7-103131611 2664 Подпись *Малочов*