

**Информация об исполнении соглашений, заключенных в целях реализации объектов капитального строительства Плана № 704-р и Плана № 362-рп, федеральными органами исполнительной власти с Правительством Хабаровского края**

№ п/п	Участник соглашения (федеральные органы исполнительной власти)	Получатель субсидии	2016 год			2017 год			2018 год			на 01.08.2019		
			предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ВСЕГО</b>			<b>515 200,0</b>	<b>515 200,0</b>	<b>478 852,2</b>	<b>2 790 553,6</b>	<b>2 352 440,3</b>	<b>2 214 192,7</b>	<b>4 127 821,2</b>	<b>3 809 449,4</b>	<b>3 552 615,5</b>	<b>5 611 342,7</b>	<b>1 849 971,1</b>	<b>1 649 971,1</b>
<b>ИТОГО по реализации Плана № 704-р:</b>			<b>515 200,0</b>	<b>515 200,0</b>	<b>478 852,2</b>	<b>2 790 553,6</b>	<b>2 352 440,3</b>	<b>2 214 192,7</b>	<b>2 378 151,2</b>	<b>2 178 499,8</b>	<b>2 151 914,2</b>	<b>3 661 488,0</b>	<b>1 381 604,7</b>	<b>1 181 604,7</b>
<b>ИТОГО по реализации Плана № 362-рп:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 749 670,0</b>	<b>1 630 949,6</b>	<b>1 400 701,3</b>	<b>1 949 854,7</b>	<b>468 366,4</b>	<b>468 366,4</b>
<b>Реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р</b>														
<b>1.</b>	<b>Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39 (пункт 3 Плана № 704-р)</b>													
	<b>ВСЕГО по мероприятию</b>		<b>57 000,0</b>	<b>57 000,0</b>	<b>20 652,2</b>	<b>273 847,8</b>	<b>273 847,8</b>	<b>139 881,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1	Соглашение от 28 декабря 2016 г. № 10.G48.24.0008 между Минобрнауки России и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	57 000,0	57 000,0	20 652,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Дополнительное соглашение от 25 июля 2017 г. № 1 между Минобрнауки России и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	36 347,8	36 347,8	36 347,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Соглашение от 17 августа 2017 г. № 074-07-002 между Минобрнауки России и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	237 500,0	237 500,0	103 533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение) (пункт 8 Плана № 704-р)</b>													
	<b>ВСЕГО по мероприятию</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>649 500,0</b>	<b>493 960,8</b>	<b>493 960,8</b>	<b>903 905,6</b>	<b>900 968,3</b>	<b>874 382,7</b>	<b>1 190 248,3</b>	<b>87 547,1</b>	<b>87 547,1</b>
2.1	Соглашение от 27 сентября 2017 г. № 056-07-384 между Минздрав России и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	649 500,0	493 960,8	493 960,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Соглашение от 14 февраля 2018 г. № 056-07-2018-022 между Минздрав России и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 19 февраля 2018 г. № 056-07-2018-022/1)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448 366,4	445 429,1	445 429,1	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Дополнительное соглашение от 11 июня 2019 г. № 056-07-2018-022/2 между Минздрав России и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 851,6	0,0	0,0

№ п/п	Участник соглашения (федеральные органы исполнительной власти)	Получатель субсидии	2016 год			2017 год			2018 год			на 01.08.2019		
			предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	края (возврат 2018 г.)													
2.3	Соглашение от 06 сентября 2018 г. № 056-07-2018-026 между Минздрав России и Правительством Хабаровского края (возврат 2017 г. + 300 000,0 тыс. руб. - с учетом доп. соглашения от 14 декабря 2018 г. № 056-07-2018-026/1)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455 539,2	455 539,2	428 953,6	0,0	0,0	0,0
2.4	Соглашение от 15 февраля 2019 г. № 056-07-2019-020 между Минздрав России и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 20 февраля 2019 г. № 056-07-2019-020/1)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 187 396,7	87 547,1	87 547,1
<b>3.</b>	<b>Здание – театр драматической. Реконструкция (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11) (пункт 11 Плана № 740-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		75 000,0	75 000,0	75 000,0	172 600,0	172 600,0	172 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Соглашение от 21 ноября 2016 г. № 5531-01-41/10-16 между Минкультуры России и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	75 000,0	75 000,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Соглашение от 05 октября 2017 г. № 054-07-701 между Минкультуры России и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	172 600,0	172 600,0	172 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>Создание туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» (пункт 12 Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0
4.1	Соглашение от 12.02.2019 № 174-07-2019-023 между Федеральным агентством по туризму и Правительством Хабаровского края	Министерство культуры Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Хабаровск – Илдога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск – Комсомольск), 359 км (пункт 14 Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		148 000,0	148 000,0	148 000,0	450 500,0	450 496,9	450 496,9	222 454,4	194 373,3	194 373,3	26 408,0	0,0	0,0
5.1	Соглашение от 22.09.2014 г. № ФДА 48/82 в ред.ДС-5от 11.10.2016 между Федеральным дорожным агентством и Правительством Хабаровского края	Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края	148 000,0	148 000,0	148 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Соглашение от 22.02.2017 г. № 108-07-005 между Федеральным дорожным агентством и Правительством Хабаровского края	Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	450 500,0	450 496,9	450 496,9	3 664,4	3 664,4	3 664,4	0,0	0,0	0,0
5.3	Соглашение от 27.09.2018 г. № 108-07-2018-073 между Федеральным дорожным агентством и Правительством	Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 790,0	190 708,9	190 708,9	26 408,0	0,0	0,0

№ п/п	Участник соглашения (федеральные органы исполнительной власти)	Получатель субсидии	2016 год			2017 год			2018 год			на 01.08.2019		
			предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Хабаровского края	края												
<b>6.</b>	<b>Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре (пункт 16 Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		235 200,0	235 200,0	235 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Соглашение от 21 июня 2016 г. № 05-273/С между Министром России и Правительством Хабаровского края (Дополнительное соглашение от 31 августа 2016 г. № 1/05-87/ДС. Дополнительное соглашение от 26 декабря 2016 г. № 2/05-296/ДС)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	235 200,0	235 200,0	235 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7.</b>	<b>Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре III пусковой комплекс (пункт 17 Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	47 447,5	44 289,3	40 008,2	48 786,6	38 791,1	38 791,1	7 940,8	0,0	0,0
	<b>Этап № 2. Водопровод 600 мм по ул. Лазо от дюкера через реку Силинка до Левосилинского водозабора</b>													
7.1	Соглашение от 16 февраля 2017 г. № 069-07-040 между Министром России и Правительством Хабаровского края (Дополнительное соглашение от 31 марта 2017 г. № 069-07-040/1, Дополнительное соглашение от 30 мая 2017 г. № 069-07-040/2, Дополнительное соглашение от 14 августа 2017 г. № 069-07-040/3, Дополнительное соглашение от 06 декабря 2017 г. № 069-07-040/4)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	26 154,6	22 996,4	20 333,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	<b>Этап № 3. Участок водопроводной сети 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и пр. Интернациональный (точка Д).</b>													
7.3	<b>Этап № 4. Участок водопроводной сети 300 мм на пересечении пр. Мира и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Кирова и пр. Ленина (точка В)</b>													
	<b>Этап № 5. Участок водопроводной сети 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной (точка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)</b>													
7.4	Соглашение от 9 февраля 2018 г. № 069-07-2018-035 между Министром России и Правительством Хабаровского края (Дополнительное соглашение от 06 апреля 2018 г. № 069-07-2018-035/1, Дополнительное соглашение от 16 апреля 2018 г. № 069-07-2018-035/2, Дополнительное соглашение от 30 августа 2018 г. № 069-07-2018-035/3)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 786,6	38 791,1	38 791,1	0,0	0,0	0,0
	Соглашение от 9 февраля 2018 г. № 069-07-2018-035 между Министром России и Правительством Хабаровского края (Дополнительное соглашение от 31 мая 2019 г. № 069-07-2018-035/4)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 940,8	0,0	0,0
7.5	<b>Этап № 6. Водопровод 600мм по ул. Лазо от 7-ой речной до дюкера через реку Силинка.</b>													

№ п/п	Участник соглашения (федеральные органы исполнительной власти)	Получатель субсидии	2016 год			2017 год			2018 год			на 01.08.2019		
			предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Соглашение от 16 февраля 2017 г. № 069-07-040 между Минстрой России и Правительством Хабаровского края (Дополнительное соглашение от 31 марта 2017 г. № 069-07-040/1, Дополнительное соглашение от 30 мая 2017 г. № 069-07-040/2, Дополнительное соглашение от 14 августа 2017 г. № 069-07-040/3, Дополнительное соглашение от 06 декабря 2017 г. № 069-07-040/4)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	21 292,9	21 292,9	19 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8.</b>	<b>Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки (пункт 18 Плана 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	499 052,5	219 639,7	219 639,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1	Соглашение от 16 февраля 2017 г. № 069-07-040 между Минстрой России и Правительством Хабаровского края (Дополнительное соглашение от 31 марта 2017 г. № 069-07-040/1, Дополнительное соглашение от 30 мая 2017 г. № 069-07-040/2, Дополнительное соглашение от 14 августа 2017 г. № 069-07-040/3, Дополнительное соглашение от 06 декабря 2017 г. № 069-07-040/4)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	499 052,5	219 639,7	219 639,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9.</b>	<b>Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км (пункт 19 Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	802 308,3	802 308,3	802 308,3	472 250,0	215 701,8	215 701,8
9.1	Дополнительное соглашение от 06.12.2017 № 069-07-040/4	Правительство края	0,0	0,0	0,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	Соглашение от 09.02.2018 № 069-07-2018-024, доп. соглашение от 06.04.2018 № 069-07-2018-024/1, от 03.08.2018 № 069-07-2018-024/2	Правительство края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802 308,3	802 308,3	802 308,3	0,0	0,0	0,0
9.3	Соглашение от 12.02.2019 № 069-09-2019-018, доп. соглашение от 28.03.2019 № 069-09-2019-018/1 между министерством строительства и ЖКХ РФ и Правительством края	Правительство края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 250,0	215 701,8	215 701,8
<b>10.</b>	<b>Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. Первый этап строительства – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов «Инженерная защита пос. им. Менделеева», «Инженерная защита пос. Победа» и «Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус» (пункт 20 (1) Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 210 000,0	839 807,7	839 807,7
10.1	Соглашение от 13 февраля 2019 г. № 052-09-2019-058 между Федеральным агентством водных ресурсов и	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 210 000,0	839 807,7	839 807,7

№ п/п	Участник соглашения (федеральные органы исполнительной власти)	Получатель субсидии	2016 год			2017 год			2018 год			на 01.08.2019		
			предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Правительством Хабаровского края													
<b>11.</b>	<b>Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. Второй этап строительства – Инженерная защита Центрального округа (пункт 20 (2) Плана № 740-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	182 881,0	182 881,0	182 881,0	170 348,1	147 566,3	147 566,3	208 365,5	10 959,8	10 959,8
11.1	Соглашение от 17 февраля 2017 г. № 052-09-104 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	182 881,0	182 881,0	182 881,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2	Соглашение от 14 февраля 2018 г. № 052-09-2018-023 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 27 июля 2018 г. № 052-09-2018-023/1 (+ плановый период - 2019 г.) и доп. соглашения от 28 декабря 2018 г. № 052-09-2018-023/2)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170 348,1	147 566,3	147 566,3	0,0	0,0	0,0
11.2.1	Дополнительное соглашение от 18 июня 2019 г. № 052-09-2018-023/3 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 781,8	0,0	0,0
11.3	Соглашение от 13 февраля 2019 г. № 052-09-2019-058 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185 583,7	10 959,8	10 959,8
<b>12.</b>	<b>Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка (пункт 20 (3) Плана № 740-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	114 724,8	114 724,8	114 724,8	170 348,2	41 744,6	41 744,6	339 164,8	27 588,3	27 588,3
12.1	Соглашение от 17 февраля 2017 г. № 052-09-104 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	114 724,8	114 724,8	114 724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2	Соглашение от 14 февраля 2018 г. № 052-09-2018-023 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 27 июля 2018 г. № 052-09-2018-023/1 (+ плановый период - 2019 г.) и доп. соглашения от 28 декабря 2018 г. № 052-09-2018-023/2)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170 348,2	41 744,6	41 744,6	0,0	0,0	0,0
12.2.1	Дополнительное соглашение от 18 июня 2019 г. № 052-09-2018-	Министерство строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 603,6	0,0	0,0

№ п/п	Участник соглашения (федеральные органы исполнительной власти)	Получатель субсидии	2016 год			2017 год			2018 год			на 01.08.2019		
			предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	023/3 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Хабаровского края	Хабаровского края												
12.3	Соглашение от 13 февраля 2019 г. № 052-09-2019-058 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210 561,2	27 588,3	27 588,3
<b>13.</b>	<b>Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м (пункт 26 Плана № 740-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	52 747,9	52 747,9	7 110,6	0,0	0,0
13.1	Соглашение от 09 февраля 2018 г. № 069-07-2018-035 между Минстрой России и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашений Дополнительные соглашения от 06 апреля 2018 г. № 069-07-2018-035/1 и от 16 апреля 2018 г. № 069-07-2018-035/2)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	52 747,9	52 747,9	0,0	0,0	0,0
13.1.1	Дополнительное соглашение от 31 мая 2019 г. № 069-07-2018-035/4 между Минстрой России и Правительством Хабаровского края (возврат 2018 г.)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 110,6	0,0	0,0
<b>В рамках реализации раздела I плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июня 2018 г. № 362-рп</b>														
	<b>ВСЕГО</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 749 670,0</b>	<b>1 630 949,6</b>	<b>1 400 701,3</b>	<b>1 949 854,7</b>	<b>468 366,4</b>	<b>468 366,4</b>
<b>14.</b>	<b>Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника) (пункт 9 Плана 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 500,0	420 825,5	420 825,5	624 174,5	58 123,4	58 123,4
14.1	Соглашение от 30 июня 2018 г. № 350-17-2018-003 между Минвостокразвития России и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 11 января 2019 г. № 350-17-2018-003)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 500,0	420 825,5	420 825,5	624 174,5	58 123,4	58 123,4
<b>15.</b>	<b>Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки (пункт 10 Плана 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 800,0	92 336,0	92 336,0	137 200,0	41 155,5	41 155,5
15.1	Соглашение от 30 июня 2018 г. № 350-17-2018-003 между Минвостокразвития России и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 11 января 2019 г. № 350-17-2018-003)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 800,0	92 336,0	92 336,0	137 200,0	41 155,5	41 155,5
<b>16.</b>	<b>Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 3 этап. Центр сложнкоординационных видов спорта (строительство) (пункт 13 (3) Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330 520,0	305 520,0	305 520,0	284 900,0	119 116,3	119 116,3
16.1	Соглашение от 30 июня 2018 г. № 350-17-2018-003 между Минвостокразвития России и Правительством Хабаровского края	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330 520,0	305 520,0	305 520,0	284 900,0	119 116,3	119 116,3

№ п/п	Участник соглашения (федеральные органы исполнительной власти)	Получатель субсидии	2016 год			2017 год			2018 год			на 01.08.2019		
			предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)	предусмотрено в рамках соглашения из ФБ	поступило из средств ФБ	Освоено (касса Хабаровского края)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 11 января 2019 г. № 350-17-2018-003)	края												
<b>17.</b>	<b>Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств (строительство) (пункт 13 (4) Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405 850,0	364 268,1	364 268,1	394 691,9	115 572,0	115 572,0
17.1	Соглашение от 30 июня 2018 г. № 350-17-2018-003 между Минвостокразвития России и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 11 января 2019 г. № 350-17-2018-003)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405 850,0	364 268,1	364 268,1	394 691,9	115 572,0	115 572,0
<b>18.</b>	<b>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре (пункт 15 Плана № 704-р)</b>													
	ВСЕГО по мероприятию		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448 000,0	448 000,0	217 751,7	508 888,3	134 399,2	134 399,2
18.1	Соглашение от 30 июня 2018 г. № 350-17-2018-003 между Минвостокразвития России и Правительством Хабаровского края (с учетом доп. соглашения от 11 января 2019 г. № 350-17-2018-003)	Министерство строительства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448 000,0	448 000,0	217 751,7	448 000,0	134 399,2	134 399,2
18.2	Соглашение от 16 июля 2019 г. № 350-17-2019-013 между Минвостокразвития России и Правительством Хабаровского края	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 888,3	0,0	0,0