

Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации мероприятий, направленных на инфраструктурное развитие сельских территорий и обеспечение сельского населения благоустроенным жильем в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия.

1.1. В нарушение пунктов 4.3.3 и 4.3.4 соглашения от 9 февраля 2018 г. № 082-07-2018-092 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (далее – Соглашение № 082-07-2018-092), Республика Ингушетия не выполнила обязательства по достижению в 2018 году значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия в объеме 281 074,0 тыс. рублей, установленных в соответствии с приложением № 3 к соглашению, а также в части соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства, в сроки установленные в приложении № 4 к соглашению.

При этом отчеты о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий, предоставленные Минсельхозпрод РИ (как уполномоченным органом исполнительной власти Республики Ингушетия, осуществляющим функции по исполнению соглашения и предоставлению отчетности) в Минсельхоз России, содержали недостоверные данные.

1.1.1. На основании Соглашения № 082-07-2018-092 из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в соответствии с Правилами предоставления субсидий¹ предоставлена субсидия на реализацию в 2018 году мероприятий по развитию газификации в сельской местности с установлением показателя результативности «ввод в действие распределительных газовых сетей», плановое значение которого составляло 4,5 км².

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2019 года, сформированном в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»), ввод в действие распределительных газовых сетей составил 4,5 км, в том числе за счет строительства 0,9 км газораспределительных сетей в с.п. Экажево Назрановского района, в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района.

При этом в рамках контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 20 февраля 2020 года объекты капитального строительства газораспределительных сетей в с.п. Экажево Назрановского района и в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района общей протяженностью 0,9 км, на строительство которых была предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 2 823,4 тыс. рублей, по состоянию в эксплуатацию не введены.

Таким образом, расчетный объем средств, подлежащий в соответствии с пунктом № 19 Правил № 999³ (в редакции, действовавшей в 2019 году) возврату в 2019 году из бюджета Республики Ингушетия в федеральный бюджет в связи с недостижением показателей результативности исполнения мероприятий по

¹Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (приведенных в приложении № 14 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее - Госпрограмма) (в редакции от 1 марта 2018 года), и приложения № 12 к Госпрограмме (в редакции от 8 февраля 2019 года) (далее – Правила предоставления субсидий).

²в объеме 2 154,7 тыс. рублей на строительство газопровода в с.п. Экажево Назрановского района протяженностью 0,6 км; в объеме 3 926,43 тыс. рублей на строительство газопровода в с.п. Плиево Назрановского района протяженностью 2,1 км; в объеме 668,7 тыс. рублей на строительство газопровода в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района протяженностью 0,3 км; в объеме 2 877,2 тыс. рублей на строительство сетей газоснабжения в с.п. Гули Джейрахского района протяженностью 1,5 км.

³Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.

строительству распределительных газовых сетей в с.п. Экажево Назрановского района и в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района, а также несоблюдением графика выполнения указанных мероприятий в 2018 году, составлял 282,3 тыс. рублей (2 823,4 *0,1).

1.1.2. На основании Соглашения № 082-07-2018-092 из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в соответствии с Правилами предоставления субсидий предоставлена субсидия на реализацию в 2018 году мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности с установлением показателя результативности «ввод в действие локальных водопроводов», плановое значение которого составляло 8,9 км.⁴

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2019 года, сформированном в ГИИС «Электронный бюджет», ввод в действие локальных водопроводов составил 8,9 км, в том числе за счет строительства 5,7 км локальных водопроводов в с.п. Али-Юрт Назрановского района, в с.п. Аки-Юрт Малгобекского района, в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района, в с.п. Яндаре Назрановского района, в с.п. Барсуки Назрановского района, в вс.п. Ляжги Джейрахского района, в с.п. Гази-юрт Назрановского района.

При этом в рамках контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 20 февраля 2020 года объекты капитального строительства водопроводных сетей в с.п. Али-Юрт Назрановского района, в с.п. Аки-Юрт Малгобекского района, в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района, в с.п. Яндаре Назрановского района, в с.п. Барсуки Назрановского района, в вс.п. Ляжги Джейрахского района, в с.п. Гази-юрт Назрановского района общей

⁴в объеме 1 107,4 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Гази-юрт, Назрановского района протяженностью 0,5 км; в объеме 2 791,5 тыс. рублей на строительство водопровода в вс.п. Ляжги, Джейрахского района протяженностью 1,5 км; в объеме 1 483,2 тыс. рублей на строительство в с.п. Барсуки, Назрановского района протяженностью 0,7 км; в объеме 1 907,7 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Яндаре, Назрановского района протяженностью 0,8 км; в объеме 1 232,8 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района протяженностью 0,6 км; в объеме 2 809,2 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Кантышево, Назрановского района протяженностью 1,2 км; в объеме 2 617,2 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Сурхахи, Назрановского района протяженностью 1,0 км; в объеме 1 187,6 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Аки-Юрт Малгобекского района протяженностью 0,5 км; в объеме 2 030,2 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Али-Юрт Назрановского района протяженностью 1,1 км; в объеме 1 796,3 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Алжун Сунженского район протяженностью 1,0 км.

протяженностью 5,7 км, на строительство которых была предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 11 740,4 тыс. рублей, в эксплуатацию не введены.

Таким образом, расчетный объем средств, подлежащий в соответствии с пунктом № 19 Правил № 999 (в редакции, действовавшей в 2019 году) возврату в 2019 году из бюджета Республики Ингушетия в федеральный бюджет в связи с недостижением показателей результативности исполнения мероприятий по строительству распределительных газовых сетей в с.п. Али-Юрт Назрановского района, в с.п. Аки-Юрт Малгобекского района, в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района, в с.п. Яндаре Назрановского района, в с.п. Барсуки Назрановского района, в с.п. Ляжги Джейрахского района, в с.п. Гази-юрт Назрановского района, а также несоблюдением графика выполнения указанных мероприятий в 2018 году, составлял 1 174,0 тыс. рублей ($11\,740,4 * 0,1$).

1.1.3. На основании Соглашения № 082-07-2018-092 из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в соответствии с Правилами предоставления субсидий предоставлена субсидия на реализацию в 2018 году мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской с установлением показателя результативности «ввод в действие общеобразовательных организаций», плановое значение которого составляло 540 ученических мест в объеме 244 443,0 тыс. рублей на строительство школы на 540 мест в с.п. Кантышево.

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей на 1 января 2019 года, сформированном в ГИИС «Электронный бюджет», ввод в действие общеобразовательных организаций составил 540 ученических мест.

В рамках контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 1 марта 2020 года школа на 540 мест в с.п. Кантышево в эксплуатацию не введена.

Таким образом, расчетный объем средств, подлежащий в соответствии с пунктом № 19 Правил № 999 (в редакции, действовавшей в 2019 году) возврату в 2019 году из бюджета Республики Ингушетия в федеральный бюджет в связи с недостижением показателей результативности исполнения мероприятий по строительству школы на 540 мест в с.п. Кантышево, а также несоблюдением

графика выполнения указанных мероприятий в 2018 году, составлял 24 444,4 тыс. рублей (244 443,0 *0,1).

1.2. В нарушение пунктов 4.3.3 и 4.3.4 соглашения от 6 февраля 2019 г. № 082-07-2019-026 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (далее – Соглашение № 082-07-2019-026), Республика Ингушетия не выполнила обязательства по достижению в 2019 году значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия в объеме 25 296,4 тыс. рублей, установленных в соответствии с приложением № 3 к соглашению, а также в части соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства, в сроки установленные в приложении № 4 к соглашению.

При этом отчеты о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий, предоставленные Минсельхозпродом РИ (как уполномоченным органом исполнительной власти Республики Ингушетия, осуществляющим функции по исполнению соглашения и предоставлению отчетности) в Минсельхоз России, содержали недостоверные данные.

1.2.1. На основании Соглашения № 082-07-2019-026 из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в соответствии с Правилами предоставления субсидий предоставлена субсидия на реализацию в 2019 году мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности с установлением показателя результативности «ввод в действие локальных водопроводов», общее плановое значение которого по всем объектам капитального строительства в части водоснабжения составляло 8,7 км, в том числе:

в объеме 853,6 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Троицкое, протяженностью 0,4 км;

в объеме 1 857,6 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Мужичи протяженностью 1,1 км;

в объеме 2 664,2 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Аки-юрт протяженностью 1,2 км;

в объеме 2 858,4 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Барсуки протяженностью 1,2 км;

в объеме 1 247,7 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Гази-юрт протяженностью 1,0 км;

в объеме 3 367,3 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Ляжги протяженностью 1,2 км;

в объеме 2 699,3 тыс. рублей на строительство водопровода в с.п. Нижние Ачалуки протяженностью 1,4 км;

в объеме 2 707,5 тыс. рублей на улучшение водоснабжения локальных водопроводов в с.п. Али-Юрт протяженностью 1,2 км.

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2019 года, сформированном в ГИИС «Электронный бюджет», ввод в действие локальных водопроводов составил 8,7 км, в том числе за счет строительства 7,7 км локальных водопроводов в с.п. Троицкое, с.п. Мужичи, с.п. Аки-юрт, с.п. Барсуки, с.п. Ляжги, с.п. Нижние Ачалуки, с.п. Али-Юрт.

При этом в рамках контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 20 февраля 2020 года объекты капитального строительства водопроводных сетей в с.п. Троицкое, с.п. Мужичи, с.п. Аки-юрт, с.п. Барсуки, с.п. Ляжги, с.п. Нижние Ачалуки, с.п. Али-Юрт общей протяженностью 7,7 км, на строительство которых была предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 17 007,9 тыс. рублей, в эксплуатацию не введены.

1.2.2. На основании Соглашения № 082-07-2019-026 из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в соответствии с Правилами предоставления субсидий предоставлена субсидия на реализацию в 2019 году мероприятий по развитию газификации в сельской местности с установлением показателя результативности «ввод в действие распределительных газовых сетей»,

общее плановое значение которого по всем объектам капитального строительства в части газификации составило 3,2 км, в том числе:

в объеме 3 176,3 тыс. рублей на строительство газопровода в с.п. Экажево Назрановского района протяженностью 1,3 км;

в объеме 3 864,6 тыс. рублей на строительство газопровода в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района протяженностью 1,9 км.

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2019 года, сформированном в ГИИС «Электронный бюджет», ввод в действие распределительных газовых сетей в с.п. Экажево Назрановского района составил 1,3 км, в с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района составил 1,9 км.

При этом в рамках контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 20 февраля 2020 года объекты капитального строительства газораспределительных сети в с.п. Экажево Назрановского района и с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района общей протяженностью 3,2 км, на строительство которых была предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 7 040,9 тыс. рублей, в эксплуатацию не введены.

1.3. Установлены факты нарушения Минсельхозпродом РИ как ответственным исполнителем государственной программы Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 4 июля 2014 г. № 126 (далее – Госпрограмма № 126), Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Ингушетия, утвержденного постановлением Правительства Республики Ингушетия от 14 ноября 2013 г. № 259 (далее – Порядок № 259).

1.3.1. В нарушение подпункта 1 пункта 38 Порядка № 259 Минсельхозпродом РИ ежеквартальная аналитическая справка о ходе реализации Госпрограммы № 126 в составе отчета об исполнении мероприятий указанной государственной программы в Министерство экономики, промышленности,

торговли и туризма Республики Ингушетия (далее – Министерство туризма РИ) в 2018 и 2019 годах не представлялась.

Кроме того, направляемые Минсельхозпродом РИ в 2018 – 2019 годах в Министерство туризма РИ ежемесячные отчеты о финансировании и освоении средств по мероприятиям Госпрограммы № 126 не соответствовали форме, предусмотренной приложением № 13 к Порядку № 259.

Так, в указанных отчетах в разделах «Профинансировано ответственному исполнителю, соисполнителям», «Профинансировано заказчикам – застройщикам», «Перечислено подрядным организациям», «Освоено» отсутствовали сведения об объемах внебюджетных средств, а также средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Республики Ингушетия.

1.3.2. В нарушение подпункта 2 пункта 38 Порядка № 259, Минсельхозпрод РИ не представлял в Министерство туризма РИ годовые отчеты о выполнении Госпрограммы № 126 за 2018 и 2019 годы (срок – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом).

1.4. В нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.7 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий⁵, отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства Минсельхозпродом РИ в Минсельхоз России не представлялись, в ГИИС «Электронный бюджет» не размещались.

1.5. В нарушение пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением Правительства Республики Ингушетия от 28 апреля 2014 г. № 68,

⁵ Соглашения от 9 февраля 2018 г. № 082-07-2018-092 и от 6 февраля 2019 г. № 082-07-2019-026.

Минсельхозпродом РИ в проверяемом периоде внутренний финансовый аудит не осуществлялся, проверки не проводились.

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

2.1. В нарушение пунктов 4.3.3 и 4.3.4 соглашения от 9 февраля 2018 г. № 082-07-2018-100 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (далее – Соглашение № 082-07-2018-100), Удмуртская Республика не выполнила обязательства по достижению в 2018 году значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия в объеме 35 605 тыс. рублей, установленных в соответствии с приложением № 3 к соглашению, а также в части соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства, в сроки, установленные в приложении № 4 к соглашению.

При этом отчеты о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий, предоставленные Минсельхозпродом УР (как уполномоченным органом исполнительной власти Удмуртской Республики, осуществляющим функции по исполнению соглашения и предоставлению отчетности) в Минсельхоз России, содержали недостоверные данные.

2.1.1. На основании Соглашения № 082-07-2018-100 из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики в соответствии с Правилами предоставления субсидий⁶ предоставлена субсидия на реализацию в 2018 году мероприятий по развитию газификации в сельской местности с установлением

⁶Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (приведенных в приложении № 14 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Госпрограмма) (в редакции от 1 марта 2018 года), и приложении № 12 к Госпрограмме (в редакции от 8 февраля 2019 года) (далее – Правила предоставления субсидий).

показателя результативности «ввод в действие распределительных газовых сетей», плановое значение которого составляло 16,6 км.⁷

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2019 года, сформированном в ГИИС «Электронный бюджет», ввод в действие распределительных газовых сетей составил 18,2 км, в том числе за счет строительства 3,6 км газораспределительных сетей в п. Игра (3 очередь), а также 3,8 км газораспределительных сетей в д. Пожгурт.

При этом построенные в 2018 году газораспределительные сети в п. Игра (3 очередь) фактически введены в эксплуатацию 23 декабря 2019 года (в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 23 декабря 2019 г. № 18-09-493-2019, подписанным главой муниципального образования Игринского района А.В.Чирковым), а газораспределительные сети в д. Пожгурт – 8 февраля 2019 года (в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 8 февраля 2019 г. № 18-RU18519000-01-2019, подписанным первым заместителем главы Администрации по экономике, финансам и сельскому хозяйству муниципального образования «Селтинский район» Э.Р.Уразовым).

Таким образом, расчетный объем средств, подлежащий в соответствии с пунктом 19 Правил № 999⁸ возврату в 2019 году из бюджета Удмуртской Республики в федеральный бюджет в связи с недостижением показателей результативности исполнения мероприятий по строительству распределительных газовых сетей в п. Игра (3 очередь), а также несоблюдением графика выполнения указанных мероприятий в 2018 году, составлял 437,5 тыс. рублей (4 374,97*0,1).

Газораспределительные сети в д. Пожгурт были введены в эксплуатацию 8 февраля 2019 года, что свидетельствует об устранении нарушения в срок

⁷В объеме 4 374,97 тыс. рублей строительство газораспределительных сетей п. Игра Игринского района Удмуртской Республики (3 очередь) протяженностью 3,5 км; в объеме 5 157,7 тыс. рублей на строительство газораспределительных сетей в д. Пожгурт Селтинского района Удмуртской Республики протяженностью 3,8 км.

⁸Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014г. № 999 (далее – Правила № 999) (в редакции, действовавшей в 2019 году).

до 1 апреля 2019 года, в связи с чем объем средств в соответствии с пунктом 19 Правил № 999 не подлежал возврату в федеральный бюджет.

2.1.2. На основании Соглашения № 082-07-2018-100 из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики в соответствии с Правилами предоставления субсидий предоставлена субсидия на реализацию в 2018 году мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности с установлением показателя результативности «ввод в действие локальных водопроводов», плановое значение которого составляло 7 км, в том числе:

в объеме 5 867,0 тыс. рублей на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне индивидуальной застройки в с. Алнаши Алнашского района Удмуртской Республики протяженностью 3,2 км;

в объеме 4 850,0 тыс. рублей на строительство системы водоснабжения в д. Удмуртский Лем Дебесского района Удмуртской Республики протяженностью 3,8 км.

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2019 года, сформированном в ГИИС «Электронный бюджет», ввод в действие локальных водопроводов составил 7,5 км, в том числе за счет строительства 3,2 км сетей водоснабжения в микрорайоне индивидуальной застройки в с. Алнаши, а также 3,8 км сетей системы водоснабжения в д. Удмуртский Лем.

В рамках контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 1 августа 2020 года объект капитального строительства сетей водоснабжения в микрорайоне индивидуальной застройки в с. Алнаши в эксплуатацию не введен.

При этом в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 6 августа 2019 г. № 18-RU1850700020005001-2019, подписанным заместителем главы Администрации Дебесского района – начальником отдела по строительству и ЖКХ Д.С.Бойковым, построенная в 2018 году система водоснабжения в д. Удмуртский Лем фактически введена в эксплуатацию 6 августа 2019 года.

Таким образом, расчетный объем средств, подлежащий в соответствии с пунктом 19 Правил № 999 возврату в 2019 году из бюджета Удмуртской

Республики в федеральный бюджет в связи с недостижением показателей результативности исполнения мероприятий по строительству сетей водоснабжения в с. Алнаши и в д. Удмуртский Лем, а также несоблюдением графика выполнения указанных мероприятий, составлял 586,7 тыс. рублей ($5867,0 \cdot 0,1$) и 485,0 тыс. рублей ($4\,850,0 \cdot 0,1$) соответственно.

2.1.3. На основании Соглашения № 082-07-2018-100 из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики в соответствии с Правилами предоставления субсидий предоставлена субсидия на реализацию в 2018 году мероприятий по развитию по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности с установлением показателя результативности «ввод в действие плоскостных спортивных сооружений», плановое значение которого составляло 2 838 м², в объеме 3 190,0 тыс. рублей на строительство многофункционального спортивного сооружения в МБОУ «Каракулинская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул. Каманина, д.12.

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2019 года, сформированном в ГИИС «Электронный бюджет», ввод в действие плоскостных спортивных сооружений составил 2 838 м² за счет строительства многофункционального спортивного сооружения в МБОУ «Каракулинская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул. Каманина, д.12.

При этом в рамках контрольного мероприятия установлено, что построенное в 2018 году многофункциональное спортивное сооружение в МБОУ «Каракулинская СОШ» фактически введено в эксплуатацию 29 июня 2020 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29 июня 2020 г. № 18-RU18511000-875, подписанное главой муниципального образования «Каракулинский район» С.Н.Русиновым).

Таким образом, расчетный объем средств, подлежащий в соответствии с пунктом 19 Правил № 999 возврату в 2019 году из бюджета Удмуртской Республики в федеральный бюджет в связи с недостижением показателей результативности исполнения мероприятий по строительству

многофункционального спортивного сооружения в МБОУ «Каракулинская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул. Каманина, д.12, а также несоблюдением графика выполнения указанного мероприятия в 2018 году, составлял 319,0 тыс. рублей (3190,0*0,1).

2.2. В нарушение пунктов 4.3.3 и 4.3.4 соглашения от 7 февраля 2019 г. № 082-07-2019-023 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития сельских территорий (далее – Соглашение № 082-07-2019-023), Удмуртская Республика не выполнила обязательства по достижению в 2019 году значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования которых предоставлена субсидия в объеме 37 457,3 тыс. рублей, установленных в соответствии с приложением № 3 к соглашению, а также в части соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства, в сроки, установленные в приложении № 4 к соглашению.

При этом отчеты о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий, предоставленные Минсельхозпродом УР (как уполномоченным органом исполнительной власти Удмуртской Республики, осуществляющим функции по исполнению соглашения и предоставлению отчетности) в Минсельхоз России, содержали недостоверные данные.

Так, на основании Соглашения № 082-07-2019-023 из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики в соответствии с Правилами предоставления субсидий предоставлена субсидия на реализацию в 2019 году мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности с установлением показателя результативности «ввод в действие локальных водопроводов», плановое значение которого составляло 8,9 км.⁹

⁹в объеме 7 303,0 тыс. рублей на строительство сетей водоснабжения в д. Чуважайка Киясовского района Удмуртской Республики протяженностью 5,031 км;
в объеме 4 225,4 тыс. рублей на строительство водоснабжения микрорайона Юго-Восточный в с.Грахово Граховского района Удмуртской Республики протяженностью 3,869 км.

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2020 года, сформированном в ГИИС «Электронный бюджет», ввод в действие локальных водопроводов составил 8,769 км, в том числе за счет строительства 4,9 км сетей водоснабжения в д. Чувашайка Киясовского района Удмуртской Республики, а также 3,869 км сетей системы водоснабжения в микрорайоне Юго-Восточный в с.Грахово Граховского района Удмуртской Республики.

При этом в рамках контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 1 августа 2020 года указанные объекты капитального строительства сетей водоснабжения в эксплуатацию не введены.

2.3. В нарушение подпункта «б» пункта 4.3.7.1. соглашения от 8 февраля 2018 г. № 082-08-2018-160 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, Минсельхозпрод УР направил в Минсельхоз России перечень проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 14 августа 2018 года (письмо № 03820-01/3), т.е. позднее установленного срока (месячный срок с даты заключения соглашения) более чем на 5 месяцев.

Аналогично в нарушение пункта 4.3.10.1. соглашения от 7 февраля 2019 г. № 082-08-2019-170 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, Минсельхозпрод УР направил в Минсельхоз России перечень проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 23 июля 2019 года (письмо № 03254-01/3), т.е. позднее установленного срока (месячный срок с даты заключения соглашения) более чем на 4 месяца.