

Информация о нарушениях при использовании бюджетных средств на мероприятия по стимулированию жилищного строительства в 2018–2020 годах

1. Нарушения, допущенные Департаментом строительной политики Воронежской области (далее – Департамент)

1.1. В нарушение пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) Департаментом дополнительным соглашением от 26 июня 2020 г. № 3 к государственному контракту от 21 апреля 2020 г. № 01312000010200024530001 изменены существенные условия контракта, предусмотрена выплата аванса в сумме 174 000,0 тыс. рублей.

1.2. В нарушение пункта 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Департаментом дополнительным соглашением от 23 октября 2020 г. № 5 к государственному контракту от 21 апреля 2020 г. № 01312000010200024530001 изменены существенные условия контракта, изменены сроки погашения аванса (погашение авансового платежа в 2021 году производится в полном объеме стоимости выполненных работ по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, товарным накладным, предъявленным к оплате с 1 января 2021 года по 1 апреля 2021 года).

1.3. В нарушение пункта 21 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Воронежской области от 8 ноября 2019 г. № 1083 (далее – Правила), Департаментом не направлялись в Департамент финансов Воронежской области ежегодно до 5 мая, года следующего за отчетным годом предоставления субсидий, сведения в части реализации мероприятий по стимулированию, необходимые для осуществления мониторинга

предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности (результатов) использования субсидий муниципальными образованиями.

1.4. В нарушение подпункта «д» пункта 9 Правил № 1083 соглашения, заключенные Департаментом с администрациями муниципальных образований, не содержат требований в части обязательства об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

2. Нарушения, допущенные администрацией Новоусманского муниципального района Воронежской области

2.1. В нарушение требований части 2 статьи 34, части 1 статьи 95, части 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Новоусманского муниципального района Воронежской области внесены изменения в существенные условия контракта от 3 июня 2019 г. № 0131300041019000032.2019.283474. Так, пункт 2.2 муниципального контракта от 3 июня 2019 г. № 0131300041019000032.2019.283474 дополнительным соглашением от 24 декабря 2019 г. № 5 дополнен положением о выплате подрядчику аванса в размере 80 430,2 тыс. рублей с погашением авансового платежа до 1 апреля 2020 года. Также в пункте 2.2 муниципального контракта от 19 июня 2019 г. № 0131300041019000032.2019.283474 дополнительным соглашением от 30 декабря 2019 г. № 6 скорректирован авансовый платеж до 80 463,3 тыс. рублей с погашением авансового платежа до 1 апреля 2020 года.

2.2. В нарушение требований части 2 статьи 34, части 1 статьи 95, части 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Новоусманского муниципального района Воронежской области внесены изменения в существенные условия контракта. Так, пункт 2.2 муниципального контракта от 3 июня 2019 г. № 0131300041019000033.2019.283516 дополнительным соглашением от 24 декабря 2019 г. № 3 дополнен положением о выплате подрядчику аванса в размере 47 927,9 тыс. рублей с погашением авансового платежа до 1 апреля 2020 года. Также в пункте 2.2 муниципального контракта

от 3 июня 2019 г. № 0131300041019000033.2019.283516 дополнительным соглашением от 30 декабря 2019 г. № 4 скорректирован авансовый платеж до 47 952,7 тыс. рублей с погашением авансового платежа до 1 апреля 2020 года.

2.3. В нарушение требований части 2 статьи 34, части 1 статьи 95, части 65 статьи 112 Федерального закона 2014 г. № 44-ФЗ администрацией Новоусманского муниципального района Воронежской области внесены изменения в существенные условия контракта. Так, пункт 2.2 муниципального контракта от 19 июня 2019 г. № 0131300041019000031.2019.8 дополнительным соглашением от 24 декабря 2019 г. № 6 дополнен положением о выплате подрядчику аванса в размере 86 539,5 тыс. рублей с погашением авансового платежа до 1 апреля 2020 года.

2.4. В нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Новоусманского муниципального района Воронежской области осуществлена приемка и оплата выполненных работ, несоответствующих условиям муниципального контракта на выполнение подрядных работ от 3 июня 2019 г. № 0131300041019000033.2019.283516 по объекту «Комплексная жилая застройка по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001, квартал № 1. Детский сад на 250 мест поз. 15».

При выборочной проверке актов выполненных работ КС-2 установлено, что работа по монтажу моек превышена на 189 единиц. Так, фактически поставлена и установлена 21 единица (акт о приемке-передаче оборудования в монтаж ОС-15 от 22 июля 2020 г. № 2, счет-фактура от 22 июля 2020 г. № 522), при этом в акте КС-2 от 22 июля 2020 г. № 46 указан монтаж 210 штук. Разница в стоимости монтажа моек составила 715 100,2 рубля. Работы в полном объеме оплачены за счет средств бюджета Воронежской области. Нарушение устранено в ходе совместного контрольного мероприятия.

2.5. В нарушение требований части 2 статьи 34, части 1 статьи 95, части 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Новоусманского

муниципального района Воронежской области внесены изменения в существенные условия контракта от 13 марта 2020 г. № 013130004102000003.2020.2. Так, пункт 2.2 муниципального контракта от 13 марта 2020 г. № 013130004102000003.2020.2 дополнительным соглашением от 15 мая 2020 г. № 251 дополнен положением о выплате подрядчику аванса в размере 100 401,5 тыс. рублей с погашением авансового платежа до 1 апреля 2021 года

3. Нарушения, допущенные Управлением строительной политики администрации городского округа Воронеж, при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий по стимулированию жилищного строительства

3.1. При заключении муниципальных контрактов на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1101 место по адресу: г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, 14»

3.1.1. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, а также п. 3.13 муниципального контракта от 18 июня 2018 г. № Ф.2018.272313, заключенному Управлением строительной политики администрации городского округа Воронеж с ООО «Проект Инвест Строй», оплата выполненных работ по контракту производилась с нарушением установленных сроков (30 календарных дней). Нарушения сроков расчетов по контракту составляло до 315 рабочих дней:

- 31 июля 2018 года приняты работы по разработке рабочей документации (акт от 31 июля 2018 г. № 1) на сумму 2 631,4 тыс. рублей, оплата произведена платежным поручением от 6 декабря 2018 г. № 507263 (проведено 13 декабря 2018 года) с нарушением срока оплаты на 105 дней;

- 30 августа 2019 года приняты работы (КС-2 от 30 августа 2019 г. № 6/1 и № 6/2) на общую сумму 107 692,4 тыс. рублей, оплата произведена тремя платежными поручениями, из которых: платежным поручением от 23 октября 2019 г. № 478031 на сумму 434,0 тыс. рублей (проведено 24 октября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 25 дней и платежным поручением от 27 ноября

2019 г. № 543840 на сумму 1 088,7 тыс. рублей (проведено 28 ноября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 60 дней;

- 30 августа 2019 года приняты работы (КС-2 от 30 августа 2019 г. № 7/1 - 7/47) на общую сумму 173 229,0 тыс. рублей, оплата произведена платежным поручением от 14 октября 2019 г. № 459610 (проведено 15 октября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 16 дней.

3.1.2. В нарушение пп. 10, 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «н» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация об исполнении контракта от 18 июня 2018 г. № Ф.2018.272313, заключенного Управлением строительной политики администрации городского округа Воронеж с ООО «Проект Инвест Строй», включая документы о приемке, направлялась заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленных сроков (5 рабочих дней). Сроки предоставления информации нарушались до 315 рабочих:

- акты о приемке выполненных работ от 20 августа 2018 года (КС-2 от 20 августа 2018 г. № 1 - 4) направлены 2 декабря 2019 года с нарушением установленного срока на 315 рабочих дней;

- акт о приемке выполненных работ от 3 декабря 2018 года (КС-2 от 3 декабря 2018 г. № 2/1) направлен 2 декабря 2019 года с нарушением установленного срока на 241 рабочий день;

- акты о приемке выполненных работ от 24 мая 2019 года (КС-2 от 24 мая 2019 г. № 3/1 - 3/5) направлены 2 декабря 2019 года с нарушением установленного срока на 129 рабочих дней;

- акты о приемке выполненных работ от 14 июня 2019 года (КС-2 от 14 июня 2019 г. № 4/1 - 4/4) направлены 3 декабря 2019 года с нарушением установленного срока на 116 рабочих дней;

- акты о приемке выполненных работ от 12 июля 2019 года (КС-2 от 12 июля 2019 г. № 5/1 - 5/15) направлены 3 декабря 2019 года с нарушением установленного срока на 104 рабочих дня;

- акты о приемке выполненных работ от 30 августа 2019 года (КС-2 от 30 августа 2019 г. № 6/1 - 6/2 и № 7/1 - 7/47) направлены 3 декабря 2019 года с нарушением установленного срока на 61 рабочий день.

3.1.3. В нарушение п. 8 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «з» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация об изменении контракта с ООО «Проект Инвест Строй» от 29 июля 2019 г. № 32808442 (дополнительное соглашение от 22 августа 2019 г. № 2) направлена заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленного срока (5 рабочих дней) на 24 рабочих дня.

3.1.4. В нарушение п. 10 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «к» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением контракта ООО «Проект Инвест Строй» от 29 июля 2019 г. № 32808442, предусмотренных контрактом, заказчиком в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок не размещена.

3.1.5. В нарушение пп. 10, 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «н» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация об исполнении контракта с ООО «Проект Инвест Строй» от 29 июля 2019 г. № 32808442, включая документы о приемке, направлялась заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленных сроков (5 рабочих дней). Акты о приемке выполненных работ от 5 августа 2019 г. № 1/1 и № 1/2, от 6 декабря 2019 г. № 2/1 и № 3/1 направлены 17 января 2020 года с нарушением установленного срока на 107 и 19 рабочих дней соответственно.

3.1.6. В нарушение пп. 10, ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «к» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате отдельного этапа исполнения контракта) контракта от 29 июля 2019 г. № 32808442, заключенного с ООО «Проект Инвест Строй», направлялась заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленных сроков (5 рабочих дней). Информация об оплате произведенной платежными поручениями от 26 августа 2019 г. № 377581, от

10 сентября 2019 г. № 400407 и от 23 декабря 2019 г. № 590059 направлена 17 января 2020 года с нарушением срока на 272 и 80 рабочих дней соответственно.

3.1.7. В нарушение п. 8 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «з» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация об изменении контракта с ООО «Проект Инвест Строй» от 16.08.2019 № 34250725 (дополнительное соглашение от 22 августа 2019 г. № 2) направлена заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленного срока (5 рабочих дней) на 24 рабочих дня.

3.1.8. В нарушение п. 10 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «к» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией (ООО «Проект Инвест Строй») обязательств, предусмотренных контрактом от 16.08.2019 № 34250725, заказчиком в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок не размещена.

3.1.9. В нарушение пп. 10, 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «н» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация об исполнении контракта от 16.08.2019 № 34250725, включая документы о приемке, направлялась заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленных сроков (5 рабочих дней): акты о приемке выполненных работ от 20 августа 2019 г. № 1/1 и № 1/2, от 6 декабря 2019 г. № 2/1 и № 3/1 направлены 17 января 2020 года с нарушением установленного срока на 96 и 19 рабочих дней соответственно.

3.1.10. В нарушение пп. 10, ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «к» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация о стоимости исполненных обязательств по контракту от 16.08.2019 № 34250725 (об оплате отдельного этапа исполнения контракта) направлялась заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленных сроков (5 рабочих дней): информация об оплате произведенной платежными поручениями от 26 августа 2019 г. № 377580, от 10 сентября 2019 г. № 400406 (проведено

11 сентября 2019 года) и от 23 декабря 2019 г. № 590052 (проведено 24 декабря 2019 года) направлена 17 января 2020 года с нарушением срока на 92 и 80 рабочих дней соответственно.

3.1.11. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, а также п. 3.9 муниципального контракта от 4 сентября 2018 г. № 21534986-ОК, заключенного с КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации», оплата оказанных услуг производилась с нарушением установленных сроков (30 календарных дней):

- 16 июля 2019 года приняты услуги на сумму 3 490,3 тыс. рублей (акт от 16 июля 2019 г. № 238, оплата произведена платежным поручением от 23 сентября 2019 г. № 426129 (проведено 23 сентября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 39 дней;

- 30 сентября 2019 года приняты услуги на сумму 4 770,6 тыс. рублей (акт от 30 сентября 2019 г. № 526, оплата произведена платежным поручением от 7 ноября 2019 г. № 505742 (проведено 12 ноября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 13 дней и платежным поручением от 26 ноября 2019 г. № 542804 (проведено 17 ноября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 28 дней.

3.1.12. В нарушение пп. 10, 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «н» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация об исполнении контракта от 4 сентября 2018 г. № 21534986-ОК, заключенного с КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации», включая документы о приемке, направлялась заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленных сроков (5 рабочих дней): акты о приемке оказанных услуг от 16 июля 2019 г. № 238 и от 30 сентября 2019 г. № 526 направлены 4 декабря 2019 года с нарушением установленного срока на 95 и 41 рабочий день соответственно.

3.2. При заключении муниципальных контрактов на строительство объекта «Комплексная жилая застройка микрорайона А1 по ул. Острогужская р.п. Шилово г. Воронеж. Общеобразовательная школа на 1224 места»

3.2.1. В нарушение пп. 10, 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «к» и «н» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация об исполнении контракта от 29 мая 2017 г. № Ф.2017.184908 (отдельного этапа исполнения контракта), заключенного с АО «ДСК», в том числе информация о количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), не направлялась заказчиком в Федеральное казначейство. На момент проведения проверки в ЕИС размещенный контракт находится в статусе «Исполнение».

3.3. При заключении муниципальных контрактов на строительство объекта «г. Воронеж. Средняя школа на 1101 место по ул. Ф. Тютчева, б»

3.3.1. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, а также п. 3.13 муниципального контракта от 7 мая 2018 г. № Ф.2018.185843, заключенного с ООО «ВМУ-2», оплата выполненных работ производилась с нарушением установленных сроков (30 календарных дней):

- 20 июля 2018 года приняты работы по разработке рабочей документации (акт от 20 июля 2018 г. № 1) на сумму 2 710,0 тыс. рублей, оплата произведена платежным поручением от 10 декабря 2018 г. № 512018 (проведено 13 декабря 2018 года) с нарушением срока оплаты на 116 дней;

- 12 августа 2019 года приняты работы (КС-2 от 12 августа 2019 г. № 9/1 - 9/14) на общую сумму 62 367,4 тыс. рублей, оплата произведена платежным поручением от 30 сентября 2019 г. № 431233 на сумму 62 336,9 тыс. рублей (проведено 2 октября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 21 день, платежным поручением от 7 ноября 2019 г. № 508747 на сумму 7,7 тыс. рублей (проведено 13 ноября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 63 дня, платежным поручением от 13 ноября 2019 г. № 511013 на сумму 3,5 тыс. рублей (проведено 15 ноября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 65 дней, платежным поручением от 22 ноября 2019 г. № 533375 на сумму 19,3 тыс.

рублей (проведено 25 ноября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 75 дней;

- 15 августа 2019 года приняты работы (КС-2 от 15 августа 2019 г. № 10/1 - 10/10) на общую сумму 180 095,5 тыс. рублей, оплата произведена платежными поручениями от 21 октября 2019 г. № 472853 на сумму 51 327,2 тыс. рублей (проведено 22 октября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 38 дней и платежным поручением от 5 ноября 2019 г. № 499127 на сумму 128 768,3 тыс. рублей (проведено 6 ноября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 53 дня;

- 31 августа 2019 года приняты работы (КС-2 от 31 августа 2019 г. № 11/1 - 11/13) на общую сумму 59 702,9 тыс. рублей, оплата произведена платежными поручениями от 21 октября 2019 г. № 472852 на сумму 17 015,3 тыс. рублей (проведено 22 октября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 22 дня и платежным поручением от 5 ноября 2019 г. № 499126 на сумму 42 687,6 тыс. рублей (проведено 6 ноября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 37 дней.

3.3.2. В нарушение пп. 10 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «к» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 и п. 36 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 19 июля 2019 г. № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», информация об исполнении контракта от 7 мая 2018 г. № Ф.2018.185843, заключенного с ООО «ВМУ-2», не направлялась заказчиком в Федеральное казначейство.

3.3.3. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, а также п. 3.15 муниципального контракта от 16 августа 2019 г. № 34271147, заключенного с ООО Специализированный застройщик «ВМУ-2», оплата выполненных работ производилась с нарушением установленных сроков (30

календарных дней), а именно: 19 августа 2019 года приняты работы (КС-2 от 19 августа 2019 г. № 1/1 - 1/7) на сумму 55 042,9 тыс. рублей, оплата произведена двумя платежными поручениями, из которых: платежным поручением от 11 октября 2019 г. № 454391 (проведено 14 октября 2019 года) с нарушением срока оплаты на 26 дней.

3.3.4. В нарушение пп. 10, 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «н» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 информация об исполнении контракта от 16 августа 2019 г. № 34271147, заключенного с ООО Специализированный застройщик «ВМУ-2», включая документы о приемке, направлялась заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленных сроков (5 рабочих дней): акты о приемке выполненных работ от 19 августа 2019 г. № 1/1 - 1/7 направлены 12 марта 2020 года с нарушением установленного срока на 134 рабочих дня.

3.4. Строительство объекта «Комплексное освоение в целях жилищного строительства микрорайона по ул. Ильюшина, 13 в г. Воронеже. Общеобразовательная школа на 1224 места (поз.59)»

3.4.1. В нарушение пп. 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «н» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 документы о приемке выполненной работы по контракту № Ф.2017.440780, заключенному управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж и ООО «ВЫБОР» (просрочка составила от 61-го до 119-ти рабочих дней), и акты оказания услуг строительного контроля по контракту № 19252273-ОК (просрочка 301 день) направлены заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленного срока (5 рабочих дней).

3.5. При заключении муниципальных контрактов на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Артамонова в г. Воронеже»

3.5.1. В нарушение пп. 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пп. «н» п. 2 и п. 12 Правил № 1084 документы о приемке выполненной работы по контракту № Ф.2018.183159, заключенному

Управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж и акционерным обществом «Домостроительный комбинат», направлены заказчиком в Федеральное казначейство с нарушением установленного срока (5 рабочих дней): просрочка составила от 23 до 115 рабочих дней.