

Информация о нарушениях и недостатках при использовании бюджетных средств на мероприятия по водоснабжению в 2019–2020 годах

1. В нарушение пункта 4.1.2 соглашения о предоставлении субсидии от 18 января 2020 года № 20635000-1-2019-008, заключенного Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области с администрацией Панинского муниципального района Воронежской области, контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществлялся департаментом не на должном уровне.

Так, администрацией Панинского муниципального района Воронежской области отчеты за 2020 год размещены в ГИИС «Электронный бюджет» с нарушением установленных сроков: о расходах бюджета Панинского муниципального района – 19 января 2021 года (с нарушением установленного срока на восемь календарных дней); о выполнении графика мероприятий – 19 января 2021 года (с нарушением установленного срока на восемь календарных дней); о достижении значений результатов регионального проекта – 19 января 2021 года (с нарушением установленного срока на восемь календарных дней).

2. В соответствии с пунктом 4.1.2 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Панинского района Воронежской области от 31 марта 2021 г. № 20635000-1-2021-009 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области осуществляет контроль за соблюдением администрацией Панинского района Воронежской области условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим соглашением. В ходе проверки установлено, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области осуществлялся контроль не на должном уровне.

В нарушение пункта 4.3.4 от 31 марта 2021 г. № 20635000-1-2021-009 администрацией Панинского муниципального района Воронежской области не

обеспечено выполнение графика мероприятий, являющегося приложением № 3 к соглашению от 31 марта 2021 года.

3. В соответствии с пунктом 4.1.2 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету городского округа Верхняя Тура от 25 января 2020 г. № 65734000-1-2019-004 министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет контроль за соблюдением администрацией городского округа Верхняя Тура условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим соглашением. В ходе проверки установлено, что министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляло контроль не на должном уровне. В соответствии с пунктом 4.3.4 соглашения от 25 января 2020 года муниципалитет обязуется обеспечивать выполнение графика мероприятий проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства согласно приложению № 4 к соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. Окончание СМР объекта установлено в январе 2021 года, ввод в эксплуатацию – июль 2021 года. Администрацией городского округа Верхняя Тура направлено извещение об окончании строительства 28 июля 2021 года. Согласно письму главы городского округа Верхняя Тура от 2 августа 2021 г. № 2772 СМР на объекте завершены в декабре 2020 года.

В тоже время в связи со смертью директора ООО «СпецЦемРемонт» и расторжением муниципального контракта от 15 октября 2019 г. № 31/2019 в одностороннем порядке в адрес муниципального заказчика не поступила в полном объеме исполнительная документация на выполненные работы, необходимая для получения заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации. На момент проведения проверки заключение Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации в

отношении объекта строительства «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура» на территории городского округа Верхняя Тура отсутствует.

Таким образом, в нарушение пункта 4.3.4 соглашения от 25 января 2020 года администрацией городского округа Верхняя Тура не обеспечено выполнение графика мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства в установленные сроки.