

Сведения о запланированных за счет средств федерального бюджета мероприятиях по созданию инфраструктуры ТОР «Комсомольск» и их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата завершения	Состояние реализации
1.	Технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту объекта «Территория социально-экономического развития «Комсомольск», площадка «Парус», расположенного в Хабаровском крае, г. Комсомольск-на-Амуре, в микрорайоне «Парус», на территории земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040910:1185.	28.12.2018	выполнено с нарушением срока
2.	Энергопринимающие устройства для подключения объектов коммунальной инфраструктуры площадки «Парус» ТОР «Комсомольск» (в т.ч. изготовление и поставка оборудования, строительные-монтажные работы, создание временных подъездов к площадке строительства)	28.12.2018	не выполнено
3.	Разработка документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта «Водоснабжение и водоотведение объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры для площадки «Парус» ТОР «Комсомольск»	20.01.2017	выполнено
4.	Технологическое присоединение сетей водоснабжения и водоотведения площадки «Парус» ТОР «Комсомольск»	30.09.2019	не выполнено
5.	Внутриплощадочные сети ливневой канализации площадки «Парус» ТОР «Комсомольск»	30.07.2020	срок выполнения не наступил
6.	Внутриплощадочные сети ливневой канализации площадки «Парус» ТОР «Комсомольск» (2-я очередь)	05.11.2020	срок выполнения не наступил
7.	Подключение (технологическое присоединение) площадки Парус ТОР «Комсомольск» с учетом обеспечения максимальной нагрузки 5000 (часового расхода газа) м ³ /час, расположенной на принадлежащем Заявителю на законных основаниях земельном участке по адресу: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, кадастровый номер земельного участка 27:22:0040910:1185 к сети газораспределения	28.12.2018	не выполнено
8.	Внутриплощадочные сети газоснабжения площадки «Парус» ТОР «Комсомольск» 1-ый этап	13.06.2020	срок выполнения не наступил
9.	Производственно-административное здание площадки «Парус»	16.11.2018	не выполнено
10.	Внутриплощадочная автомобильная дорога площадки «Парус» ТОР «Комсомольск»	30.09.2019	не выполнено
11.	Внутриплощадочные сети связи площадки «Парус» ТОР «Комсомольск»	14.05.2020	срок выполнения не наступил
12.	Технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту объекта «Территория опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», нижняя зона площадки «Холдоми» (класс напряжения 0,4 кВ) - 1 этап	01.06.2018	выполнено
13.	Технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту объекта «Территория опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», нижняя	31.03.2019	не выполнено

	зона площадки «Холдоми» (класс напряжения 0,4 кВ) - 2 этап		
14.	Технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту объекта «Территория опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», верхняя зона площадки «Холдоми» (класс напряжения 0,4 кВ) - 1 этап	15.07.2018	выполнено
15.	Технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту объекта «Территория опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», верхняя зона площадки «Холдоми» (класс напряжения 0,4 кВ) - 2 этап	31.03.2019	не выполнено
16.	Подключение (технологическое присоединение) площадки «Холдоми» ТОР «Комсомольск» с учетом обеспечения максимальной нагрузки 700 (часового расхода газа) м3/час	07.11.2019	не выполнено
17.	Газовая котельная площадки «Холдоми» ТОР «Комсомольск»	20.10.2018	не выполнено
18.	Затраты на обеспечение земельными участками объектов инфраструктуры и резидентов	срок не определен	срок не определен