

Информация об оценке эффективности (результативности) использования бюджетных средств на мероприятия по стимулированию жилищного строительства, по благоустройству территорий, по сейсмоусилению, водоснабжению и модернизации коммунальной инфраструктуры

1. Неизрасходованные в 2019–2021 годах остатки субсидий (лимиты бюджетных обязательств) на реализацию мероприятий по стимулированию, сложились в основном за счет объемов неосвоенных средств по заключенным контрактам отчетного года¹.

Экономия средств, образовавшихся при проведении конкурентных процедур от снижения начальной максимальной цены контрактов (далее – НМЦК) фактически отсутствовала: по 5 из 6 проведенным в рамках мероприятий по стимулированию процедурам закупка осуществлена у единственного поставщика. Следует отметить, что результаты экономного использования бюджетных средств были снижены за счет увеличения цены контракта² в связи с выявленной необходимостью проведения дополнительных работ при строительстве, не предусмотренных ранее. Фактическая экономия от проведения конкурентных процедур в 2019-2021 годах составила 10 559,9 тыс. рублей³.

В целях экономности использования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий по стимулированию в 2019–2020 годах применена экономически эффективная проектная документация повторного использования при проектировании 2 объектов из 6 (33 % общего количества)⁴.

¹ В основном из-за переноса сроков исполнения государственных контрактов на следующий финансовый год.

² Площадочные сети водопровода, канализации и дождевой канализации в микрорайоне «Новый город» в г. Владикавказ РСО – Алания.

³ В объеме 8 040,1 тыс. рублей по объекту «Площадочные сети водопровода, канализации и дождевой канализации в микрорайоне «Новый город» в г. Владикавказ РСО – Алания» с учетом увеличения стоимости контракта, в связи с возникновением дополнительных работ; в объеме 2 519,8 тыс. рублей по объекту Детский сад на 280 мест мкр. 19 г. Владикавказ по ул.Владикавказская 69 «г» РСО-Алания в связи со снижением стоимости заключенного контракта.

⁴ Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР 18 г. Владикавказ; Детский сад на 280 мест мкр. 19 г. Владикавказ по ул.Владикавказская 69 "г" РСО-Алания.

В 2019–2021 годах в реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения объекты не включались.

В связи с уникальностью автомобильных дорог и площадочных сетей проектная документация повторного использования при реализации мероприятий не использовалась.

При подготовке заявочной документации по каждому объекту осуществлен расчет интегральной оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Отмечаем, что при проведении закупок в аукционной документации и контрактах по строительству объектов, предусмотренных Соглашениями 2019 – 2020 годов размеры авансовых платежей не предусматривались, что может свидетельствовать об ограничении числа участников закупки, не имеющих достаточного объема оборотных средств, для выполнения строительных работ⁵.

Рост расходов за счет федерального бюджета и бюджета РСО – Алания на проведение строительного контроля связан с определением единственным поставщиком данной услуги по объектам капитального строительства, финансируемым за счет средств федерального бюджета⁶, ФБУ «Федеральный центр строительного контроля»⁷ (далее – ФБУ «РосСтройКонтроль»).

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ были уведомлены Минстроем России⁸ о необходимости обеспечить заключение договоров на строительный контроль с ФБУ «РосСтройКонтроль» до завершения конкурсных процедур на СМР, при этом расторгнув действующие

⁵ Например, в рамках процедур закупок по строительству средней общеобразовательной школы и автомобильной дороги по окончании срока подачи заявок на аукцион была подана только одна заявка.

⁶ Раздел III «Особенности механизма реализации отдельных мероприятий ГП-05», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (в редакции от августа 2019 года).

⁷ Приказ Минстроя России от 9 октября 2020 г. № 602/пр «О переименовании федерального бюджетного учреждения «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» и утверждении устава в новой редакции».

⁸ Приказ Минстрой России от 13 марта 2020 г. № 121/пр, письмо Минстроя России от 3 апреля 2020 г. № 13070-ЮГ/05 в адрес высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, рекомендации Минстроя России в рамках совещания по вопросу реализации федеральных проектов под председательством заместителей Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С.Гордеева и М.Б.Егорова от 21 мая 2020 г. № 316-ПРМ-Юб.

договоры со сторонними организациями.

При заключении контрактов с ФБУ «РосСтройКонтроль» цена контрактов рассчитывалась исходя из нормативов, установленных Порядком проведения строительного контроля № 468. Вместе с тем заключение договоров с единственным поставщиком и отсутствие конкурентных процедур не способствует экономности использования финансовых ресурсов, выделяемых на мероприятия по стимулированию.

Следует отметить, что в связи с установленной необходимостью заключения контрактов с ФБУ «РосСтройКонтроль» и в отсутствие дополнительного финансирования Минстрой РСО – Алания был вынужден прибегнуть по согласованию с подрядчиками к уменьшению стоимости двух контрактов на строительство объектов инфраструктуры⁹ на 12 138,3 тыс. рублей, что несет риски ухудшения качества выполненных работ и используемых материальных ресурсов.

На момент проведения проверки в рамках реализации мероприятий по стимулированию ФБУ «РосСтройКонтроль» перечислено за осуществление строительного контроля 37 738,7 тыс. рублей.

В соответствии с Отчетом о реализации государственной программы РСО – Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия – Алания» на 2016-2024 годы в 2019 году показатели подпрограммы 7 РСО – Алания, характеризующие параметры жилищного строительства не достигнуты в части показателей по выделению земельных участков в целях жилищного строительства¹⁰, которые не исполнены в полном объеме по причине отсутствия в Республике земельных участков федеральной собственности, пригодных для использования в целях жилищного строительства.

⁹ Дополнительным соглашением от 19 августа 2019 г. № 1 к государственному контракту от 6 мая 2019 г. № 0414 цена контракта снижена на 6 789,1 тыс. рублей; дополнительным соглашением от 4 декабря 2020 г. № 1 к государственному контракту от 30 апреля 2020 г. № 0463 цена контракта снижена на 5 349,2 тыс. рублей.

¹⁰ «3.1.1 Количество земельных участков» и «3.1.2 Площадь земельных участков».

В рамках степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий и контрольных событий по подпрограмме 7 РСО – Алания не выполнен показатель по срокам реализации Мероприятия «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальных образованиях РСО – Алания» по причине переноса сроков строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР № 18 г. Владикавказ».

По аналогичным причинам в 2020 году не достигнуты показатели подпрограммы 7 РСО – Алания по выделению земельных участков в целях жилищного строительства.

Информация о показателях подпрограммы 7 РСО – Алания приведена в таблице.

| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | |
|--|----------|-------|----------|-------|
| | план | факт | план | факт |
| Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м на человека | 28,3 | 28,7 | 28,5 | 29,2 |
| Увеличение объема жилищного строительства, не менее чем до 120 млн.кв.м в год | 0,214 | 0,229 | 0,238 | 0,239 |
| Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства, в том числе: количество, шт./площадь,га | 25/30 | - | 27/40 | - |

В региональной составляющей федерального проекта «Жилье» устанавливались показатели, характеризующие объемы жилищного строительства и ввода жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, а также показатели по реализации проектов по развитию территорий.

Информация о показателях регионального проекта «Жилье» и достижении плановых значений региональной составляющей ФП «Жилье» в РСО – Алания в 2019–2020 годах приведена в таблице.

| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | |
|---|----------|--------|----------|--------|
| | план | факт | план | факт |
| Объем жилищного строительства, млн. кв. м | 0,214 | 0,218 | 0,238 | 0,239 |
| Реализованы проекты по развитию территорий, единица | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, млн. кв. м | 0,1606 | 0,1679 | 0,1790 | 0,1372 |

Анализ плановых и достигнутых значений показателей свидетельствует о не выполнении в 2020 году РСО – Алания взятых на себя обязательств по реализации проектов по развитию территорий¹¹.

Следует отметить, что показатель, характеризующий реализацию проектов по развитию территорий, учитывает исключительно объемы запланированного к вводу жилья и не отражает информацию о соблюдении принятых в рамках соглашений обязательств по строительству требуемого количества объектов социальной и инженерной инфраструктуры, являющихся, по сути, основной целью субсидирования расходов мероприятий по стимулированию.

Так, например, с учетом переноса сроков строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР № 18 г. Владикавказ» на 2020 год, показатель по реализации проекта по развитию территории в части микрорайона № 18 г. Владикавказа в 2019 году не может считаться достигнутым.

Система показателей федерального и регионального проекта, характеризующие результативность предоставления субсидии, базируется исключительно на объеме ввода жилья на конкретный финансовый год, что не позволяет объективно оценить своевременность строительства объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. При этом независимо от случаев несвоевременного строительства объектов инфраструктуры, показатели результативности будут считаться выполненными.

Отсутствие в соглашениях о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию показателей, характеризующих непосредственные и конечные результаты предоставления субсидий, затрудняет оценку эффективности государственных инвестиций.

Запланированные результаты достигались в ряде случаев с отклонениями от запланированных параметров (до 8 месяцев) и изначально запланированных

¹¹ По причине недостижения показателя по вводу жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства.

сроков ввода объектов в эксплуатацию и получения необходимой разрешительной документации.

Объекты социальной инфраструктуры, построенные в 2019–2020 годах в рамках мероприятий по стимулированию, эксплуатируются. Образовательные учреждения, получившие здания в оперативное управление, в настоящее время осуществляют образовательную деятельность на основании лицензий, выданных соответствующими органами исполнительной власти РСО – Алания.

Увеличение объемов ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты, объектами аудита не допускалось, случаи увеличения стоимости строительства связаны с выполнением изначально не предусмотренного дополнительного объема работ.

Следует отметить, что введенные в 2019–2020 мощности объектов социальной инфраструктуры в ближайшей перспективе не позволят в полном объеме обеспечить образовательными услугами детей дошкольного и школьного возрастов, проживающих на территориях новых застроек.

На территориях новых застроек микрорайонов № 18, 19 г. Владикавказа существует очередь в детские сады, в двухсменном режиме работает школа мкр № 19, прогнозируется увеличение нагрузки на введенную в эксплуатацию в 2020 году школу в мкр. № 18 с учетом продолжающегося строительства жилья.

В соответствии с расчетным уровнем обеспеченности в общеобразовательных школах, представленным в проекте планировки территории микрорайона № 18¹², предусмотрено размещение общеобразовательной школы вместимостью 990 мест, при этом количество обучающихся в фактически построенном образовательном учреждении на 500 мест уже в 2021 учебном году будет превышать допустимую численность.

¹² Проект планировки территории микрорайона № 18, в границах ул. Барбашева - Московское шоссе - ул. ген. Доватора - Гизельское шоссе в г. Владикавказе. Внутриплощадочные инженерные сети. Том 1. Общая пояснительная записка. ДГ2 - 2010 - ОПЗ, пункт 2.10.2 Расчет общеобразовательных школ.

В то же время до настоящего времени не профинансированы мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры микрорайона «Новый город» и «Весна»¹³.

2. Согласно отчетности МинЖКХ РСО – Алания плановые показатели результативности предоставления субсидии из федерального бюджета, предусмотренные соглашениями № 069-09-2019-190 и № 069-09-2020-015 (2019 году – 76 территорий, в 2020 году – 165 территорий), перевыполнены 2019 году на 2 территории, в 2020 году – на 27 территорий.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей по годам | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий | | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 43 | 17 | 39 | 46 | 42 | 45 | 40 |
| 2. | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | 43 | 61 | 152 | 92 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | ед. | 12 | 17 | 33 | 33 | 50 | 50 | 67 |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 5. | Количество городов с благоприятной средой | ед. | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 6. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году | % | - | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 7. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8. | Индекс качества городской среды | % | - | - | - | 172 | 181 | 188 | 197 |
| 9. | Количество реализованных проектов - победителей конкурса Всероссийского конкурса лучших проектов создания | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |

¹³ Строительство школы на 550 мест в г.Владикавказ; строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне «Весна» г.Владикавказ; «Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Новый город» г.Владикавказ; Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне «Новый город» г.Владикавказ.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. РСО – Алания располагает значительными ресурсами поверхностных и подземных пресных вод, которые являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. В республике насчитывается 187 источников водоснабжения, в том числе 25 – поверхностных, 162 – подземных.

Несмотря на то, что РСО – Алания относится к субъектам Российской Федерации с хорошим качеством воды из источников, в регионе существует проблема, связанная с высокой степенью (порядка 75 %) физического износа объектов водоснабжения и водопроводных сетей, эксплуатация которых приводит к загрязнению питьевой воды в ходе ее транспортировки к конечному потребителю.

На момент принятия ФП «Чистая вода» на основании данных Роспотребнадзора РСО – Алания была отнесена к субъектам Российской Федерации с долей населения, обеспеченного качественной питьевой водой из центральных систем водоснабжения (далее – ЦСВ) 99,9 %, что фактически соответствовало планируемому достижению указанного показателя к 2024 году по Российской Федерации в целом и исключала возможность участия региона в указанном федеральном проекте.

В 2020 году базовое значение показателя обеспеченности качественной питьевой водой скорректировано Роспотребнадзором¹⁴ для РСО – Алания до 86,8 %, городского населения – до 95,5 %.

Для достижения к 2024 году планируемого показателя 99,9 % необходимо дополнительно обеспечить качественной питьевой водой из ЦСН 91,6 тыс. жителя, из них из них 59,2 тыс. человек городского населения.

Паспортом регионального проекта РСО – Алания «Чистая вода»¹⁵ до 2024 года предусмотрены мероприятия по повышению качества питьевой

¹⁴ Письмо Роспотребнадзора от 28 февраля 2020 г. № 02/3194-2020-13 (во исполнение пункта 11 протокола заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 9 декабря 2019 г. № 14).

водой в городах Владикавказ и Алагир, ресурсное обеспечение в рамках ГП РСО – Алания «Повышение качества водоснабжения» составляет 303,0 млн. рублей, с уровнем софинансирования расходных обязательств из федерального бюджета 99 %.

ФП «Чистая вода» направлен на решение вопроса повышения качества водоснабжения населенных пунктов, где имеется центральное водоснабжение. Региональным проектом «Чистая вода» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации¹⁶ установлен единый целевой индикатор обеспеченности водой из ЦСВ для городского и сельского населения республики.

При этом из 97 сельских поселений РСО – Алания, в которых проживает 248,5 тыс. человек (35,7 % общей численности населения), 25 населенных пунктов с численностью 38,2 тыс. человек не имеет ЦСВ.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. № Пр-250, поручений Правительства Российской Федерации¹⁷ о необходимости повышения качества водоснабжения в РСО – Алания, по итогам снижения базовых значений показателей обеспеченности качественной питьевой водой в РСО – Алания по данным Роспотребнадзора, МинЖКХ РСО – Алания сформирован и направлен в Минстрой России дополнительный перечень, в который вошло 11 объектов капитального строительства, предлагаемых к включению в ФП «Чистая вода», с общим объемом потребности в финансовых ресурсах 6 444,2 млн рублей.

| Наименование объекта | Сроки выполнения СМР | Стоимость выполнения строительно-монтажных работ, тыс. рублей | | | Потребность в выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей | | |
|--|----------------------|---|---------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| | | Федеральный бюджет | Консолид. бюджет субъекта | Итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Реконструкция водопроводных сетей г.Алагир | 2022-2024 | 1 100 341,2 | 70 234,5 | 1 170 575,7 | 329 866,1 | 345 369,8 | 425 105,3 |
| Реконструкция Ирафского группового водопровода | 2022 | 752 551,4 | 7 601,5 | 760 152,8 | 752 551,4 | - | - |
| Реконструкция Тарского группового | 2022-2023 | 732 457,5 | 55 131,2 | 787 588,7 | 357 645,7 | 374 811,9 | - |

¹⁵ Утвержден Председателем Правительства РСО – Алания Тускаевым Т.Р. 12 декабря 2018 года. Сроки реализации проекта – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 года.

¹⁶ Подпунктом 2 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации, направленных на повышение качества питьевой воды для населения от 20 февраля 2019 г. № Пр-245.

¹⁷ Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. от 13 марта 2020 г. № МХ-П16-1886, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. от 24 июля 2020 г. № ВА-П6-8339.

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| водопровода (Пригородный район) Республики Северная Осетия - Алания 1 этап | | | | | | | | |
| Реконструкция Тарского группового водопровода (Пригородный район) Республики Северная Осетия - Алания 2 этап | 2023 | 397 666,0 | 25 382,9 | 423 048,9 | - | 397 666,0 | - | |
| Реконструкция системы водоснабжения г. Моздока и населенных пунктов (Моздокский район) | 2022 | 96 011,3 | 7 226,7 | 103 238,0 | 96 011,3 | - | - | |
| Реконструкция системы водоснабжения г. Владикавказ (1 этап) (ранее объект назывался "Строительство водозабора на Орджоникидзенском месторождении (с. Чми) с самотечным водоводом") | 2022-2024 | 1 236 727,3 | 93 087,0 | 1 329 814,2 | 385 764,0 | 400 037,3 | 450 926,0 | |
| Реконструкция водопроводных сетей Алагирского района | 2022 | 376 843,6 | 28 364,5 | 405 208,4 | 376 843,8 | - | - | |
| Строительство водозабора "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям пос.Верхний Фиагдон (Алагирский район) | 2022 | 99 703,3 | 7 504,6 | 107 207,9 | 99 703,3 | - | - | |
| Строительство водозабора "Урсдон" с водоводом "Урсдон-Дигора" (Дигорский район) | 2022 | 242 235,4 | 18 232,8 | 260 468,1 | 242 235,4 | - | - | |
| Реконструкция водопроводных сетей станицы Змейская (Кировский район) | 2022 | 153 564,8 | 11 558,6 | 165 123,4 | 153 564,8 | - | - | |
| Реконструкция сетей водоснабжения г. Беслана | 2022-2023 | 1 256 128,6 | 12 688,2 | 1 268 816,8 | 616 355,7 | 639 772,9 | - | |
| | | 6 444 230,4 | 337 012,5 | 6 781 242,9 | 3 410 541,5 | 2 157 657,9 | 876 031,3 | |

Минстроем России соответствующие предложения направлены в Минэкономразвития России (письма от 16 апреля 2020 г. № 14802-МЕ/06, от 14 мая 2021г. № 19507-МЕ/06).

В проверяемом периоде частично решение задач, направленных на обеспеченности жителей качественной питьевой водой из ЦСВ в сельской местности на территории РСО – Алания, осуществлялось в рамках ГП РСО – Алания «Развитие ЖКХ».

Реконструкция двух объектов питьевого водоснабжений Ирафского группового водопровода (головное сооружение «Сахола» и водопровод на участке от с. Ахсарисар до резервуаров с. Чикола) являлась первым этапом комплексного плана по восстановлению Чиколинского группового водопровода, для полноценной эксплуатации которого необходимо провести мероприятия по реконструкции линейных объектов.

Реконструкция водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуаров с. Чикола протяженностью 7,24 км позволила обеспечить жителей сельских поселений РСО – Алания (Чикола, Советское, Хазнидон, Н.Урух и Сурх-Дигора) общей численностью 15 тыс. человек качественной питьевой водой из системы ЦСВ в необходимом количестве.

Вместе с тем установлено, что эксплуатация головного сооружения «Сахола» невозможна в связи отсутствием его подключения к источнику водоснабжения.

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах для доведения Чиколинского группового водопровода до полноценной эксплуатации составляет 760,2 млн. рублей.

4. В соответствии с подпрограммой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия – Алания» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Республике Северная Осетия – Алания в 2019 – 2021 годах осуществлялось строительство и реконструкция 6 объектов:

| № | Объект | Площадь, кв. м | Сроки строит-ва | Сметная стоимость, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
|----|--|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| | | | | | Всего | ФБ | РСО-Алания |
| 1. | Детский сад на 120 мест по ул. Стадионная в с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания | 1668,6 | 2018-2019 гг. | 118 925,1 | 117 790,9 | 85 054,3 | 32 736,6 |
| 2. | Детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос. Заводской РСО-Алания | 4868,71 | 2020-2022 гг. | 291 452,7 | 303 796,9 | 282 755,3 | 21 041,6 |
| 3. | Детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской РСО-Алания | 4868,71 | 2020-2022 гг. | 289 843,1 | 302 621,4 | 281 671,9 | 20 949,5 |
| 4. | Реконструкция средней общеобразовательной школы № 1 с. Ногир Пригородного района, РСО-Алания | 7700,4 | 2020-2022 гг. | 328 643,1 | 336 936,4 | 313 632,9 | 23 303,5 |
| 5. | Сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы № 11 по ул. Чкалова в г. Владикавказе РСО-Алания | 3765,2 | 2020-2022 гг. | 144 270,5 | 154 402,1 | 144 352,0 | 10 050,1 |
| 6. | Строительство жилого дома по ул. Тельмана, 26 г. Владикавказ | 3390,9 | 2020-2021 гг. | 129 185,0 | 128 390,7 | 119 403,3 | 8 987,4 |

В соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РСО - Алания от 15 февраля 2019 г. № 069-09-2019-032 на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации (КБК 069 14 03 05 2 12 55400, вид расходов 523) в 2019 – 2021 годах дополнительными соглашениями неоднократно вносились

изменения как по увеличению срока действия и корректировке объемов финансирования объектов, так и по изменению их состава, а также целевых индикаторов исходя из фактических сроков начала и темпов производства строительных работ.

Таким образом, оценить эффективность использования средств субсидии, исходя из степени достижения плановых значений целевых индикаторов, установленных соглашением, не представляется возможным.

На 1 октября 2021 года объем предоставляемой субсидии в 2019 – 2022 годах составляет 1 226 870,1 тыс. рублей.

Два объекта, исключенных из перечня («Реконструкция средней общеобразовательной школы в с. Михайловское Пригородного района РСО – Алания», а также «Реконструкция средней общеобразовательной школы в с. Дур-Дур Дигорского района РСО – Алания») были ранее включены в перечень мероприятий социально-экономического развития РСО – Алания, подлежащих реализации в 2020 – 2025 годах в приоритетном порядке, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2980-р.

Включение указанных объектов также в Соглашение-2019 в рамках реализации мероприятий государственной программы № 1710 свидетельствует с одной стороны о наличии у субъекта Российской Федерации дополнительных возможностей по выбору государственной программы, за счет которой возможно осуществить софинансирование реализации мероприятия, а с другой стороны – об отсутствии однозначных критериев распределения образовательных учреждений в виде мероприятий (объектов) в рамках государственных программ, реализуемых Минстроем России и Минпросвещения России.

Отмечены случаи, когда необходимость корректировки проектно-сметной документации по объектам строительства (реконструкции), разработанной в 2016 году, привела к увеличению сроков строительства из-за расторжения контракта с подрядчиком («Сейсмоусиление и реконструкция

здания общеобразовательной школы № 11 по ул. Чкалова в г. Владикавказе РСО-Алания»), а также к исключению объекта из перечня в рамках соглашения («Строительство школы-интерната на 500 мест по ул. Кирова, 4 в г. Моздок РСО-Алания»).

По состоянию на 1 октября 2021 года из 6 объектов завершен и введен в эксплуатацию 1 объект: «Детский сад на 120 мест по ул. Стадионная в с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания».

Строительство жилого дома по ул. Тельмана, 26 г. Владикавказ завершено в 2021 году.

Завершение строительства 4 объектов запланировано в 2022 году. Уровень технической готовности по ним составлял от 40 до 75 %.