

Приложение № 4 к отчету о результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы», а также на осуществление полномочий в части контрольно-надзорной деятельности и мониторинга охраны окружающей среды на Байкальской природной территории в 2015 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года»

### Информация о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия в Минстрое Республики Бурятия.

1. В нарушение пункта 6.12 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 23 декабря 2014 г. № 05-393/с Правительством Республики Бурятия (Минстрой Республики Бурятия) в 2015 году не достигнуты значения показателя результативности предоставления субсидии по сокращению объемов сбросов сточных вод, установленного данным соглашением, по объектам: Модернизация очистных сооружений, строительство канализационного коллектора и КНС от МСО до Петропавловской больницы в с. Петропавловка Джидинского района (план - 80%, факт - 0) и Очистные сооружения в г. Кяхта производительностью 3000 куб. м / сут. Кяхтинского района Республики Бурятия (план – 100 %, факт - 0) на сумму 395 340,5 тыс. рублей.

Указанные объекты введены в эксплуатацию только в сентябре 2017 года.

2. В нарушение пункта 1 статьи 130 и пункта 1 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «а» пункта 4 Правил № 847 (в ред. от 26 декабря 2014 г.) и пункта 3 соглашения от 23 декабря 2014 г. № 05-393/С Минстроем России и Республикой Бурятия не выполнены условия предоставления субсидий, а именно на момент предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета на общую сумму 790 681,0 тыс. рублей в бюджете Республики Бурятия бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, отсутствовали.

3. В нарушение подпункта «б» пункта 4 Правил № 847 (в ред. от 26 декабря 2013 г. и в ред. от 25 мая 2016 г.) Минстроем России и Республикой Бурятия не выполнены условия предоставления субсидий по соглашениям о предоставлении субсидии от 23 декабря 2014 г. № 05-393/С, от 14 июля 2016 г. № 05-301/С и от 17 февраля 2017 г. № 069-07-490 на общую сумму 1 267 477,58 тыс. рублей, а именно показатели результативности предоставления субсидий не соответствовали значениям показателей, установленных региональными

(муниципальными) программами Республики Бурятия, в частности установленных подпрограммой «Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 2 августа 2013 г. № 424.

4. В нарушение подпункта «а» пункта 3.2 соглашения от 14 июля 2016 г. № 05-301/С и подпункта «ж» пункта 10.1 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 (далее – Порядок № 594, в ред. от 22 марта 2016 г.), Минстроем России и Правительством Республики Бурятия (Минстрой Республики Бурятия) не соблюдены условия предоставления Республике Бурятия субсидии из федерального бюджета по соглашению от 14 июля 2016 г. № 05-301/С на сумму 5 800,0 тыс. рублей (КБК 069 06 05 1265029 522 251). В Республике Бурятия утвержденный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечень объектов с указанием характеристик объектов (мощности, сроков строительства и сметной стоимости) отсутствовал. Перечень мероприятий Республики Бурятия, строительство которых планируется в 2017-2020 годы в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» утвержден Правительством Республики Бурятия 19 сентября 2016 г. или на 2 месяца позже заключения соглашения от 14 июля 2016 г. № 05-301/С и на 10 дней позже получения субсидии платежным поручением от 9 сентября 2016 г. № 245207 на сумму 5 800,0 тыс. рублей.

5. В нарушение пункта 3.2.1 соглашения от 9 февраля 2018 г. № 069-07-2018-037 Минстроем Республики Бурятия не выполнен порядок предоставления субсидии на сумму 15 000,0 тыс. рублей (КБК 069 06 05 1260050290 522): своевременно до получения субсидии не направлены в территориальный орган Федерального казначейства документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий. Документы направлены письмом от 14 августа 2018 г. № 06-08-05-и4658 или через 11 дней после получения субсидии по соглашению от 9 февраля 2018 г. № 069-07-2018-037 (платежное поручение от 3 августа 2018 г. № 148921 на сумму 15 000,0 тыс. рублей (КБК 069 06 05 1260050290 522)). В указанном письме отсутствует перечень мероприятий, предусмотренный пунктом 3.2.1 соглашения (условие предоставления субсидии, указанное в подпункт «а» пункта 3.2 соглашения).

6. В нарушение подпункта «а» пункта 11 Правил № 847 и пункта 4.3.7 соглашения от 17 февраля 2017 г. № 069-07-490 Минстроем Республики Бурятия на момент проверки не предоставлены в форме электронного документа в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах бюджета

Республики Бурятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и отчет об исполнении графика мероприятий.

7. В 2015 - 2017 годах Минстроем Республики Бурятия не обеспечено включение в государственную программу Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» показателей результативности, соответствующих показателям, установленным в ФЦП «Байкал», что не соответствует положениям пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно которым документы стратегического планирования должны быть согласованы и сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. В соглашениях заключенных между Республикой Бурятия и муниципальными образованиями показатели результативности предоставления субсидий, соответствующие показателям ФЦП «Байкал», также не устанавливались.

Это обусловлено тем, что установленный показатель по вводу мощностей очистных сооружений в г. Улан-Удэ 1 пускового комплекса 1 этапа может быть достигнут только после ввода в эксплуатацию всего комплекса очистных сооружений. При этом приемка в эксплуатацию и эксплуатация с полной биологической очисткой стоков предусмотрена только после ввода 2 пускового комплекса 1 этапа в 2019 году в объеме 65 000 куб. м в сутки (в 1 пусковом комплексе биологическая очистка стоков не предусмотрена).

*Справочно: согласно проектной документации реконструкции очистных сооружений в г. Улан-Удэ, по которой получены положительные заключения государственной экспертизы, очередность запуска реконструированных очистных сооружений включает в себя постепенное переключение существующих очистных сооружений по мере выполнения работ в составе пусковых комплексов и этапов реконструкции.*