

Информация об оценке эффективности (результативности) использования бюджетных средств на развитие дорожной деятельности

В части средств федерального бюджета по ГП-24 сформировались остатки в сумме 161,2 млн рублей по причине длительности согласительных процедур, связанных с распределением в 2019 году дополнительных средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации НП БКД¹; позднего получения разрешения на строительство и расторжения государственного контракта в связи с неоднократным нарушением подрядчиком его существенных условий².

При визуальном осмотре дорожных объектов в Пригородном районе на всем протяжении дороги по одной половине проезжей части имеется просадка дорожного полотна.



Ремонт дороги по ул. Кучиева в с. Камбилеевское, 2020 год

На момент проверки на объекте выполнены дополнительные работы по устранению указанной просадки на сумму 4,8 млн рублей. При этом работы осуществлялись не в рамках исполнения гарантийных обязательств, а за счет содержания автомобильных дорог местного значения Пригородного района.

Указанный факт свидетельствует о неэффективном использовании средств бюджетной системы Российской Федерации в объеме 4,8 млн рублей при ремонте объекта в 2020 году, а также необходимости выполнения работ по капитальному ремонту вместо ремонта.

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № 3065-р

² Автодорога Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II (объезд с. Мичурино).