

Приложение № 2  
к отчету о результатах  
к отчету о результатах  
контрольного мероприятия  
от 4 марта 2019 года  
№ ОМ-22/09-05

Информация о заключении и исполнении АО «Росгеология» государственных  
контрактов в рамках основных мероприятий подпрограммы «Воспроизводство  
минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»

Распоряжения Правительства Российской Федерации	Год заклю- чения	Кол- во	Стоимость государственных контрактов (тыс. рублей)	Стоимость выполненных работ (тыс. рублей)	Завершены в 2016 году (кол-во/ стоимость, тыс. рублей)	Завершены в 2017 году (кол-во/ стоимость, тыс. рублей)	Завер- шены в 2018 году (кол-во/ стоимост ь, тыс. рублей)	Переходящие на 2019 – 2020 годы (кол-во/ стоимость, тыс. рублей)
№ 1026-р	2015	87	16 179 538,2	16 179 538,2	4 / 32 803,5	73/ 11 468 657,7	10/ 4 678 07 7,0	–
№ 1026-р	2016	28	14 082 214,3	13 304 420,8 (777 793,5) <sup>1</sup>	–	5/ 1 764 900,0	13/ 4 144 39 5,1	10/ 8 172 919,2
Итого:		115	30 261 752,5	29 483 959,0	4	78	23	10
№ 1009-р	2017	57	21 996 955,5	10 599 280,8 (2 215 505,5) <sup>2</sup> (9 182 169,2) <sup>3</sup>	–	–	3/ 125 607, 6 <sup>4</sup>	54/ <sup>5</sup> 21 871 347,9
Итого:		172	52 258 708,0	40 083 239,8	4	78	26	64
№ 1009-р	2018	62	17 820 740,3	2 669 610,1 (1 197 199,4) <sup>6</sup> (13 953930,8) <sup>7</sup>	–	–	–	62/ 17 820 740,3
Итого:		234	70 079 448,3	42 752 849,9 (4 190 498,4) <sup>8</sup> (23 136 100,0) <sup>9</sup>	4/ 32 803,5	78/ 13 233 557,7	26/ 8 948 07 9,7	126/ 47 865 007,4

<sup>1</sup> Неисполненные обязательства 2018 года, переходящие к исполнению на 2019 год, составили 777 793,5 тыс. рублей по 10 государственным контрактам.

<sup>2</sup> Неисполненные обязательства 2018 года, переходящие к исполнению на 2019 год, составили 2 215 505,5 тыс. рублей по 20 государственным контрактам.

<sup>3</sup> Объем работ, предусмотренный календарными планами госконтрактов на 2019 год.

<sup>4</sup> Завершены 2 государственных контракта по сроку 31 декабря 2018 г., заказчик – Приволжскнедра: от 15 августа 2017 г. № 208 в сумме 95 222,0 тыс. рублей; от 9 августа 2017 г. № 207 в сумме 18 000,0 тыс. рублей (работы выполнены в полном объеме); досрочно прекращен 1 государственный контракт, заказчик – Сибнедра, от 14 июля 2017 г. № 3Ф-17 (стоимость выполненных работ составила 12 385,6 тыс. рублей).

<sup>5</sup> В 2019 году из 54 государственных контрактов: перешло исполнение незавершенного по сроку 31 декабря 2018 г. государственного контракта от 26 июля 2017 г. № 6/2017 в сумме 158 013,0 тыс. рублей, заказчик – Дальнедра (стоимость выполненных работ – 74 041,0 тыс. рублей, неисполненные обязательства 2018 года – 83 972,0 тыс. рублей); продолжается исполнение 53 государственных контрактов на сумму 21 713 334,9 тыс. рублей со сроками их завершения в сентябре – декабре 2019 года.

<sup>6</sup> Неисполненные обязательства 2018 года, переходящие к исполнению на 2019 год, составили 1 197 199,4 тыс. рублей по 37 госконтрактам.

<sup>7</sup> Объем работ, предусмотренный календарными планами государственных контрактов на 2019 – 2020 годы.

<sup>8</sup> Неисполненные обязательства за 2016 – 2018 годы по состоянию на 1 января 2019 года.

<sup>9</sup> Объем работ, предусмотренный календарными планами государственных контрактов на 2019 – 2020 годы.