

Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Аудит результативности комплекса мероприятий по оздоровлению реки Волги, реализованных в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года, и их влияния на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации)»

Объект контроля	Главный распорядитель бюджетных средств ¹	Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения	Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия)	Сумма (тыс. рублей)	Реквизиты протокола об административной ответственности
1	2	3	4	5	6
Счетная палата Российской Федерации					
ФГБУ «Центр развития ФХК»	Минприроды России	Пункт 27 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета (утверждено постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»).	В нарушение пункта 27 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496, ФГБУ «Центр развития ФХК» остаток неиспользованных средств, предоставленных по соглашению с Минприроды России от 23 августа 2018 года № 051-02-2018-099, в объеме 913,6 тыс. рублей перечислен ООО «Рольф» платежным поручением № 330217 от 6 марта 2019 г. по договору купли-продажи легкового автомобиля Hyundai Solaris от 24 декабря 2018 г. № 0373100113918000024-0216327-01 в отсутствие решения Минприроды России об использовании остатка средств по указанному соглашению. (Сведения об операциях с целевыми субсидиями по форме ОКУД 0501016 на 2019 год утверждены Минприроды России 26 апреля 2019 года).	913,6	
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Свод Правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», пункты 4.2 и 4.4; Градостроительный кодекс Российской Федерации, часть 1 статьи 53; Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального	Субсидии и субвенции на реализацию мероприятий по расчистке, экологической реабилитации природных водных объектов и строительству (реконструкции) водопропускных сооружений в общем объеме 12 531,6 тыс. рублей (расчетно) Облкомприроды предоставлены, а ГКУ ВО «ДВС» использованы на осуществление последним строительного контроля за проведением работ по экологической реабилитации и расчистке природных водных объектов, строительству (реконструкции) водопропускных сооружений, а также авторского надзора за выполнением работ по экологической реабилитации и расчистке природных водных объектов, то есть на цели, не предусмотренные пунктом 1.2 соглашений № 052-09-2018-051 и № 052-09-2019-076 и перечнями мероприятий, что свидетельствует о наличии признаков нецелевого расходования средств федерального бюджета.	12 531,6	

¹ Источник финансирования средств, при использовании которых выявлены нарушения

		строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, пункта 2			
ФГБУ «Центр развития ФХК»	Минприроды России	Абзац 2 пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации	ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 051-02-2018-099 (далее – соглашение № 051-02-2018-099) предоставлена субсидия на иные цели по КБК 051 0412 28 2 П2 900 59 612 на реализацию отдельных мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» (приложение № 2 к указанному соглашению). В рамках реализации соглашения № 051-02-2018-099 Учреждением в ноябре-декабре 2018 года заключено 16 гражданско-правовых договоров ¹ на общую сумму 1 403,0 тыс. рублей, на основании которых проведены социологические исследования в соответствии с разработанной анкетой социологического опроса по проекту «Анализ ожиданий целевой аудитории от реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» ² (отчет об исполнении договора на оказание услуг от 1 ноября 2018 г. № 84/и), и составлен аналитический отчет «Анализ ожиданий целевой аудитории от реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (приложение 1 к отчету об исполнении гражданско-правового договора на оказание услуг № 85/и от 11 декабря 2018 года). Таким образом, в нарушение пункта 1.2 соглашения № 051-02-2018-099 ФГБУ «Центр развития ВХК» за счет части целевой субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение отдельных мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» оплатило работы на сумму 1 403,0 тыс. рублей, связанные с подготовкой реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».	1 403,0	
ФГБУ «Центр развития ФХК»	Минприроды России	Абзац 2 пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации;	ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым	40,0	

¹ № 84/и от 01.11.2018 с ИП Малыхина М.А., № 2018111901/76 от 19.11.2018 с ИП Ананьев П.В., № 1/34 от 19.11.2018 с ООО «Агентство развития 9+1», № 11/35 от 19.11.2018 с ИП Белозерова С.В., № 1/21 от 19.11.2018 с ИП Астахов К.С., № 1/73 от 19.11.2018 с ИП Брагина Е.П., № 771803/16 от 20.11.2018 с ООО «НИКО», № 1/43 от 21.11.2018 с ИП Хошуля Д.Ю., № 5/50 21.11.2018 с ИП Хошуля А.Д., № 1/12 от 22.11.2018 с ИП Андреев Н.Л., № 1/23 от 22.11.2018 с ИП Семькин В.С., № 1/52 от 23.11.2018 с ИП Снежницкая А.А., № 1/44 от 23.11.2018 с ИП Шумилов В.В., № 38/30 от 23.11.2018 с ИП Гаранова Е.С., № 7/77 от 23.11.2018 с ИП Горохова Е.С., № 85/4 с 11.12.2018 с ИП Ширин А.Б.

² Паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги» был утвержден только 21 декабря 2018 года (приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» № 3), срок реализации федерального проекта установлен с 20 декабря 2018 года до 25 декабря 2024 года.

		<p>Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством природных ресурсов и экологии и федеральным государственным бюджетным учреждением «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса» от 11.02.2019 № 051-02-2019-004.</p>	<p>пункта 1 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 051-02-2019-004 (далее – соглашение № 051-02-2019-004) предоставлена субсидия на иные цели на реализацию отдельных мероприятий национального проекта «Экология», в том числе отдельных мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» (приложение № 2 к соглашению 051-02-2019-004).</p> <p>Пунктом 4.3.2.1 соглашения № 051-02-2019-004 установлена обязанность ФГБУ «Центр развития ВХК» по обеспечению соответствия результатов выполненных работ, осуществленных за счет целевой субсидии, приложению № 4 к соглашению № 051-02-2019-004 (в редакции дополнительного соглашения от 11 февраля 2019 г. № 051-02-2019-004/2) «Требования к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» (далее – Требования).</p> <p>Согласно Требованиям при осуществлении функций проектного офиса федерального проекта «Оздоровление Волги» для выполнения работы по подготовке и проведению совещаний по реализации указанного федерального проекта в качестве требования установлено обеспечение деятельности Минприроды России и создаваемых им рабочих органов федерального проекта.</p> <p>В рамках выполнения указанной работы ФГБУ «Центр развития ВХК» с ФГБУ ВО «РАНХиГС» заключен договор от 2 октября 2019 г. № 124ПУ, на основании которого за счет части целевой субсидии оплачены образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление национальными проектами в органах власти: углубленные знания» в размере 40,0 тыс. рублей (платежное поручение от 11 октября 2019 г. № 753377) специалиста 1 категории Отдела международного сотрудничества и науки ФГБУ «Центр развития ВХК» (приказ о приеме на работу № 27-ЛС от 6 августа 2018 года), который не входил в штат проектного офиса федерального проекта «Оздоровление Волги».</p> <p>Таким образом, в нарушение пункта 4.3.2.1 соглашения № 051-02-2019-004 ФГБУ «Центр развития ВХК» за счет части целевой субсидии оплатило услугу, результат которой не соответствует Требованиям, поскольку не направлен на обеспечение деятельности создаваемых Минприроды России рабочих органов федерального проекта «Оздоровление Волги».</p>		
--	--	---	--	--	--

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ		пункт 7.3 Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629)	В нарушение пункта 7.3 Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 629 (далее – Правила № 629), Росводресурсами при отсутствии утвержденной в Федеральном законе от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не распределенной между субъектами Российской Федерации субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (нераспределенный резерв) направлено дополнительное финансирование бюджету Астраханской области на 2019 год на сумму 32 236,0 тыс. рублей в виде субвенции согласно Перечню мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги федерального проекта «Оздоровление Волги».	0,0	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ		пункт 3 Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629)	В нарушение пункта 3 Правил № 629, согласно которому органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не позднее 1 декабря текущего финансового года согласовывают с Федеральным агентством водных ресурсов целевые прогнозные показатели на очередной финансовый год и плановый период (в случае необходимости их установления) и мероприятия, направленные на их достижение, Росводресурсами перечни мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» на 2020 год, представленные на согласование Службой природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 8 апреля 2019 года (письмо № 13/4607), а Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 5 апреля 2019 года (письмо № 10-10-04/6016), согласованы 14 февраля 2020 года и 30 января 2020 года соответственно, то есть с нарушением установленного срока - до 1 декабря 2019 года.	0,0	
Комитет жилищно-коммунального		Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-	В нарушение подпунктов 1 и 9 пункта 3.3 и пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона	0,0	

хозяйства Волгоградской области		ФЗ «О некоммерческих организациях», подпункты 1 и 9 пункта 3.3 и пункта 3.5 статьи 32	от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», комитетом ЖКХ Волгоградской области не размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) электронные копии следующих документов: приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 20 марта 2020 г. № 51-ОД «О внесении изменений в устав государственного автономного учреждения «ПОО ВУКК» (запись в ЕГРЮЛ от 1 апреля 2020 г. ОГРН 1023403449772, ГРН 2203400305898) и приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 10 апреля 2020 г. № 70-ОД «О внесении изменений в приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 22 января 2020 г. № 7-ОД «Об утверждении государственного задания государственному автономному учреждению «Профессиональная образовательная организация «Волгоградский учебно-курсовой комбинат» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов».		
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219, пункт 14	В нарушение пункта 14 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219, Облкомприроды, являясь участником организации и осуществления мониторинга водных объектов, не организовано проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменения морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Волгоградской области. Отсутствие указанного мониторинга не позволяет своевременно выявлять и прогнозировать негативное воздействие вод, а также развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разрабатывать и реализовывать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов; своевременно выявлять и прогнозировать условия использования водных объектов и их прибрежных территорий в пределах водоохраных зон; оценивать эффективность мероприятий по охране морфологического состояния водных объектов.	0,0	
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и	В нарушение пункта 12 Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохраных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, утвержденных	0,0	

		режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, утвержденных приказом Минприроды России от 8 октября 2014 г. № 432	приказом Минприроды России от 8 октября 2014 г. № 432, Облкомприроды не разработана региональная программа ведения государственного мониторинга водных объектов, являющаяся основой для ведения государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.		
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Лесной кодекс Российской Федерации, пункты 6 и 11 части 1 статьи 83, пункт 4 части 3 статьи 96; Положение о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, пункт 2.2.5	Облкомприроды при реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» по экологической реабилитации, расчистке природных водных объектов и строительству водопропускных сооружений, в том числе на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», ненадлежащим образом осуществлялись федеральный государственный лесной надзор, а также полномочия по охране лесов на землях лесного фонда (в рамках переданных Российской Федерацией органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области лесных отношений), установленные пунктами 6 и 11 части 1 статьи 83, частью 1, пунктом 4 части 3 статьи 96 Лесного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 2.2.5 Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п. В результате в 2017 – 2019 годах в рамках пяти государственных контрактов на выполнение указанных мероприятий, заключенных ГКУ ВО «ДВС» с подрядными организациями, в нарушение части 8 статьи 29, части 1 статьи 88 и части 1 статьи 89 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно которым рубка осуществляется на основании договоров аренды лесных участков, после заключения которых подрядчиком получается в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключение государственной экспертизы на проект освоения лесов, осуществлялась рубка лесных насаждений при отсутствии заключенных с Облкомприроды договоров аренды лесных участков и положительных заключений Облкомприроды на проекты освоения лесов	0,0	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ		Порядок разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы, утвержденный постановлением	В нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 883 «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» и пункта 1 Порядка разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы, утвержденного постановлением № 883,	0,0	

		Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 883, пункт 2	согласно которым схемы комплексного использования и охраны водных объектов (далее – СКИОВО) разрабатываются Росводресурсами для каждого речного бассейна, Агентством не обеспечена разработка СКИОВО по бассейну реки Волги в целом, а информация о состоянии водных объектов бассейна реки Волги и об их использовании отражена в пяти СКИОВО: бассейна Волги ³ , бассейна Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки ⁴ , бассейна Оки ⁵ , бассейна Камы ⁶ , бассейна Суры ⁷ .		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ		Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденные приказом Минприроды России от 4 июля 2007 г. № 169, пункт 20.18	В нарушение пункта 20.18 Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 4 июля 2007 г. № 169, согласно которым на втором этапе разработки СКИОВО выполняется комплексная сравнительная оценка проблем и их ранжирование по приоритетности решения по экологическим и социально-экономическим критериям, выделяются проблемы, ключевые для рассматриваемого речного бассейна, на решение которых должны быть направлены мероприятия СКИОВО, Росводресурсами при разработке СКИОВО бассейна реки Волги, бассейна реки Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки, бассейна реки Оки, бассейна реки Камы и бассейна реки Суры не обеспечено проведение комплексной сравнительной оценки проблем водных объектов.	0,0	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ		Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», пункт 10 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».	В нарушение пункта 10 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219, Росводресурсами в целях организации и осуществления мониторинга: с 2007 года не проводится общая оценка и прогнозирование изменений состояния водных объектов, дна, берегов водных объектов, их морфометрических особенностей, водоохраных зон водных объектов, зон затопления, подтопления, количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов, состояния водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических сооружений по водным объектам бассейна реки Волги; не сформирован банк данных мониторинга по бассейну реки Волги в АИС «Государственный мониторинг водных объектов».	0,0	
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственног	Комитет природных ресурсов,	Требования к составу и порядку ведения исполнительной	В нарушение части 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктов 3.1.5 и 3.1.9 государственного	0,0	

³ Утверждена приказом Нижне-Волжского БВУ от 14 августа 2015 г. № 233.

⁴ Утверждена приказом Верхне-Волжского БВУ от 15 декабря 2014 г. № 402.

⁵ Утверждена приказом Московско-Окского БВУ от 11 сентября 2015 г. № 240.

⁶ Утверждена приказом Камского БВУ от 7 мая 2014 г. № 116.

⁷ Утверждена приказом Верхне-Волжского БВУ от 22 мая 2014 г. № 170.

о строительства»	лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128	<p>контракта от 29 мая 2018 г. № 1212/18 ГКУ ВО «ДВС» ненадлежащим образом выполнялись обязанности по осуществлению строительного контроля, а также по контролю за полнотой и правильностью составления ООО «МОНОЛИТСТРОЙ-ХОЛДИНГ» (генеральный подрядчик) исполнительной документации при выполнении мероприятия по «Экологической реабилитации озера Широкогорлое на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области», а именно:</p> <p>исполнительные схемы № 26 к акту освидетельствования скрытых работ (далее – АОСР) от 30 октября 2018 г. № 8 и № 1/3 к АОСР от 28 августа 2018 г. № 2, составленные ООО «МОНОЛИТСТРОЙ-ХОЛДИНГ», не подписаны ответственными лицами, в связи с чем не соответствуют Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128;</p> <p>журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а) № 4 (стоимость фактически выполненных работ - 35,1 тыс. рублей) и № 6 (стоимость фактически выполненных работ - 734,7 тыс. рублей) не подписаны работником ГКУ ВО «ДВС», ответственным за осуществление строительного контроля на объекте в рамках договора от 10 июля 2018 г. № 3/2018-ЭР, заключенного Облкомприроды с ГКУ ВО «ДВС».</p>		
ФГБУ «Центр развития ФХК»	Минприроды России	Часть 2 статьи 8 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н.	<p>В нарушение части 2 статьи 8 Закона № 402-ФЗ, согласно которой экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, в Учетная политика ФГБУ «Центр развития ВХК», не соответствует Единому плану счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (приложение № 1 к приказу Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н, в редакции приказа Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 298н) в части отражения синтетических счетов объекта учета.</p>	0,0	
ФГБУ «Центр развития ФХК»	Минприроды России	Часть 4 статьи 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	<p>В нарушение части 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ, согласно которой при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации, а порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно, ФГБУ «Центр развития ВХК» не определен порядок передачи документов бухгалтерского</p>	0,0	

			учета. При смене руководителя Учреждения на основании приказа Минприроды России от 28 августа 2017 г. № 618-лс передача документов бухгалтерского учета не осуществлялась.		
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», Пункт 9 стандарта	В нарушение пункта 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н (далее - СГС «Учетная политика»), Облкомприроды локальными актами, устанавливающими в целях организации и ведения бухгалтерского учета учетную политику субъекта учета, а также в рамках Положения об учетной политике Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного приказом Облкомприроды от 13 июня 2018 г. № 1050 (далее – Учетная политика Комитета) не утверждены: рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета (номера счетов бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и правила формирования номера счета бухгалтерского учета; формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, иных документов бухгалтерского учета, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, по которым законодательством Российской Федерации не предусмотрены обязательные для их оформления формы документов; порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты.	0,0	
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Статья 8, приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», Пункт 9 стандарта	В нарушение пункта 9 СГС «Учетная политика» Облкомприроды не обеспечены публичному раскрытию на официальном сайте субъекта учета (централизованной бухгалтерии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» основные положения Учетной политики Комитета и копии документов учетной политики.	0,0	
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и	Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н «Об утверждении федерального	В нарушение пункта 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и	0,0	

	экологии Волгоградской области	стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», Пункт 9 стандарта	ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н (далее - СГС «Учетная политика»), ГКУ ВО «ДВС» локальными актами, устанавливающими в целях организации и ведения бухгалтерского учета учетную политику субъекта учета, а также в рамках Учетной политики бухгалтерского учета ГКУ ВО «ДВС» на 2018 год ⁸ и Учетной политики бухгалтерского учета ГКУ ВО «ДВС» на 2019 год ⁹ (далее – Учетная политика ГКУ ВО «ДВС») не утвержден рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета (номера счетов бухгалтерского учета), либо коды счетов бухгалтерского учета и правила формирования номера счета бухгалтерского учета.		
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Статья 9	В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н Облкомприроды на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражены банковские гарантии на общую сумму 13 239,9 тыс. рублей полученные в 2018 году в обеспечение обязательств по исполнению государственных контрактов, направленных на реализацию мероприятий по оздоровлению реки Волги.	0,0	
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное Минфином России от 30 декабря 1993 г. № 160, подпункт «а» пункта 3.1.8	В нарушение подпункта «а» пункта 3.1.8 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Минфином России от 30 декабря 1993 г. № 160, согласно которому временные (титульные) здания и сооружения, возводимые за счет сметной стоимости объектов (в части средств на строительные работы), учитываются обособленно по стоимости работ, оплаченных подрядным организациям, в бюджетном учете ГКУ ВО «ДВС» не учтены титульные временные здания и сооружения на сумму 8 660,4 тыс. рублей, построенные при выполнении работ по 4 объектам («Строительство водопропускных сооружений № 74, № 75, № 76, № 110, № 112, № 113, № 114, № 157 на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области», «Реконструкция ГТС № 117 (трубчатый переезд Д-1000 и Д-500) под асфальтовой дорогой в п. Великий Октябрь, пересекающий рукав из ерика Песчанка, на территории Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского	8 660,4	

⁸ Утверждена приказом ГКУ ВО «ДВС» от 29 декабря 2017 г. № 40/од.

⁹ Утверждена приказом ГКУ ВО «ДВС» от 19 декабря 2018 г. № 23/од.

			муниципального района Волгоградской области», «Экологическая реабилитация ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области», «Экологическая реабилитация ерика Старый Каширин (Прямица), озер Проклятое, Камышистое и Кружное на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»).		
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 1 части 1 ст. 33	В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым в описание объекта закупки не должны включаться требования к услугам, при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки, Обкомприроды при проведении открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на изыскательские работы и разработку проектной документации на расчистку природных водных объектов (не являющихся объектами капитального строительства) в конкурсной документации (раздел 4 «Техническое задание») установило требование о получении положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, в то время как согласно части 2 статьи 8.3 и части 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации проведение указанных экспертиз возможно только в отношении объекта капитального строительства в случае его строительства, реконструкции или капитального ремонта, по следующим закупкам: «Расчистка проток от озера Дегтярное и ерика Дударев до системы озер Чайка на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (ИКЗ ¹⁰ 182344210303034420100100420017112244); «Расчистка проток ерика Кривой на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (ИКЗ 192344210303034420100100250017112244); «Расчистка ерика Коршевиный (Каршевиный) на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (ИКЗ 202344210303034420100100350017112244); «Расчистка ерика Сухой Каширин	0,0	

¹⁰ Идентификационный код закупки

			(Каширин Сухой) на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (ИКЗ 202344210303034420100100340017112244).		
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 3 статьи 23; Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570	В нарушение части 3 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 5 Порядка формирования идентификационного кода закупки, утвержденного приказом Минфина России от 10 апреля 2019 г. № 55н, ФГБУ «Главрыбвод» при осуществлении закупок на работы по расчистке каналов-рыбоходов сформировало идентификационный код закупки (разряды 30 – 33) без учета классификации, установленной Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), согласно которому указанные виды работ подлежат отражению по коду 42.91.20.140 «Работы дноуглубительные, работы по удалению скальных пород и илистых отложений и прочие строительные гидротехнические работы»: – работы по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголжинского каналов-рыбоходов Володарского района Астраханской области (III этап) (ИКЗ 171770804488077250100170013700244, государственный контракт от 1 сентября 2017 г. № ГК-14) классифицированы Учреждением по коду 37.00.11.140 «Услуги по очистке сточных вод (включая бытовые и промышленные сточные воды, воду из плавательных бассейнов т.д.) с использованием физических, химических и биологических методов, таких как разжижение, просеивание, фильтрование, седиментация и аналогичные услуги»; – работы по расчистке Гандуринского и впадающих в него Никитинского и Горного каналов-рыбоходов I и II этапы (ИКЗ 171770804488077250100100280010322244, государственный контракт от 12 декабря 2017 г. № ГК-22, и ИКЗ 191770804488077250100100220010322000, государственной контракт от 9 декабря 2019 г. № ГК-17 соответственно), Старо-Никитинского канала-рыбохода (ИКЗ 181770804488077250100100180010322000, государственный контракт от 10 июля 2018 г. № ГК-04) отнесены к коду 03.22.90.110 «Услуги по рыбохозяйственной мелиорации пресноводных объектов». Согласно приложению № 1 к ОКПД 2, выполнение строительных работ, включенных в коды 41.2, 42, 43 (кроме кода 43.13), в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей, предъявляются дополнительные требования к участникам таких закупок о наличии опыта исполнения одного контракта (договора) на выполнение соответствующих строительных работ за последние 3 года.	0,0	

			<p>В связи с неверным указанием ФГБУ «Главрыбвод» идентификационного кода закупок к участникам закупок не были предъявлены дополнительные требования о наличии опыта исполнения соответствующего вида работ, а также о представлении документов, подтверждающих данный опыт, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99¹¹, а также не было установлено предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570¹² ограничение на выполнение подрядчиком самостоятельно дноуглубительных работ предусмотренных вышеуказанными контрактами.</p> <p>В этой связи подрядчиками по государственным контрактам от 1 сентября 2017 г. № ГК-14, от 12 декабря 2017 г. № ГК-22, от 10 июля 2018 г. № ГК-04, от 9 декабря 2019 г. № ГК-17 заключались договоры субподряда на выполнение до 100 % объема запланированных работ¹³.</p>		
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬН ОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТ ВУ	Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309; Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 7 статьи 94	<p>В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктов 1.2, 2.4 и 2.5 государственного контракта от 12 декабря 2017 г. № ГК-22, Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», действующим от имени Учреждения, приняты и согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 18 октября 2018 г. № 17, 18, 19, 21, 23, 25 оплачены в сумме 803,3 тыс. рублей (расчетно) работы по доставке специального оборудования к месту проведения расчистки, имеющие стоимостные, количественные и технические характеристики, отличные от предусмотренных техническим заданием и локальным сметным расчетом.</p> <p>Соответствующие изменения в локальные сметные расчеты, утвержденные в составе проектной документации к техническому заданию к указанному государственному контракту, внесены не были.</p>	803,3	
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬН ОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТ ВУ	Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309; Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-	<p>В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 5.10 государственного контракта от 12 декабря 2017 г. № ГК-22, согласно которому заказчик</p>	25 958,7	

¹¹ «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям».

¹² «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

¹³ Договор субподряда от 15.03.2020 № 1, исполнитель – ООО «Зиро Вэйст», (53,3 % от объема работ генподрядчика ООО «Брик Филд Строй»); договор субподряда от 12.09.2017 № ГК-14/1, исполнитель – ООО «Шутиха» (60,9 % от объема работ генподрядчика ООО «Снабсервис»); договоры субподряда от 12.01.2018 № ГК-22-ССМ/суб1 и ГК-22-ССМ/суб2, исполнители – ООО «Шутиха» и «Приволжская ПМК», (суммарно по 2 контрактам 100,0 % от объема работ генподрядчика АО «Приоритет-Строй Инжиниринг»); договор субподряда от 19.07.2018 № ГК-04/1, исполнитель – ООО «Шутиха» (100,0% от объема работ генподрядчика ООО «СтройСюж М»).

		ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 7 статьи 94	осуществляет приемку выполненных работ на основании оформленного заключения по итогам экспертизы, Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», действующим от имени Учреждения, приняты и оплачены работы на сумму 25 958,7 тыс. рублей ¹⁴ в отсутствие заключений по итогам экспертизы приемочной комиссии, сформированной филиалом.		
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309; Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 7 статьи 94	В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 7 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которой приемка результатов выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и пунктов 1.2 и 2.4 государственного контракта от 12 декабря 2017 г. № ГК-22 на выполнение работ по расчистке Гандуринского и впадающих в него Никитинского и Горного каналов-рыбоходов Камызякского района Астраханской области (реестровый номер 1770804488017000742) (далее – государственный контракт от 12 декабря 2017 г. № ГК-22), предусматривающих, что работы должны осуществляться в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), проектной документацией (включая смету), а работы, выполненные с изменением или отклонением и не оформленные в установленном порядке, не подлежат оплате, Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», действующим от имени Учреждения, приняты на основании акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 30 ноября 2018 г. № 27 и оплачены (платежное поручение от 19 декабря 2018 г. № 864583) компенсационные выплаты за ущерб частиковым видам рыб в сумме расчетно 3 648,8 тыс. рублей в отсутствие акта выпуска водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения Астраханской области молоди частиковых видов рыб в количестве 1 658,538 тыс. штук, предусмотренного разделом 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» (04/15-А-ООС) Проектной документации к техническому заданию по контракту.	3 648,8	
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 2 статьи 101	В нарушение части 2 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ ГКУ ВО «ДВС» (государственный заказчик) не выполнило обязанность по осуществлению контроля за привлечением ООО «Стройтехресурс» (подрядчик) в соответствии с пунктом 3.3.30 государственного контракта от 10 августа 2016 г. № 2433/16 к исполнению обязательств подрядчика других лиц (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих	0,0	

¹⁴ Акты о приемке выполненных работ (КС-2) от 1 октября 2018 г. № 16, от 18 октября 2018 г. № 17 – 26.

			организаций на сумму, составляющую 20 % от стоимости контракта (или 7 991,6 тыс. рублей), при реализации мероприятия «Расчистка ериков Аверкин, Дегтярный, Дударев, Нарезной, Жерновой на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (в качестве субподрядчиков к исполнению государственного контракта не привлекались субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации).		
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 статьи 309	<p>В нарушение части 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3.5.8 государственного контракта от 10 августа 2016 г. № 2433/16 (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 21 июля 2017 г.) ГКУ ВО «ДВС» ненадлежащим образом выполнялись обязанности по контролю за полнотой и правильностью составления подрядчиком – ООО «Стройресурс» исполнительной документации, в результате уполномоченным лицом ООО «Стройтехресурс» (подрядчик) раздел 3 Общего журнала работ «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» до 30 октября 2018 года заполнялся главным инженером, который в числе уполномоченных лиц не указан, что не соответствует пункту 8.3 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7 (далее – Порядок ведения журналов учета работ).</p> <p>Кроме того, за один и тот же период выполнения работ записи в Общем журнале работ (форма КС-6) не соответствовали записям в Журнале учета выполненных работ (форма КС-6а, специальный журнал учета выполненных работ), а именно, согласно Общему журналу работ, в декабре 2016 года и ноябре 2017 года осуществлялись работы по разработке грунта с погрузкой в самосвалы, при этом в Журнале учета выполненных работ в указанное время зафиксировано выполнение работ по корчевке кустарника, деревьев, выкашиванию камыша.</p>	0,0	
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 1 статьи 94	<p>В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, согласно которой исполнение контракта включает в себя в том числе приемку выполненной работы (ее результатов) и оплату заказчиком выполненной работы (ее результатов), и пункта 2.7 государственного контракта от 29 мая 2018 г. № 1211/18, заключенного ГКУ ВО «ДВС» с ООО «Подрядчик» на выполнение работ по «Экологической реабилитации ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное на</p>	371,8	

			территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области», которым установлено, что государственный заказчик возмещает подрядчику затраты, связанные с компенсацией ущерба наносимого рыбному хозяйству и платежами за негативное воздействие на окружающую среду на основании представленных платежных поручений в пределах средств, предусмотренных сводным сметным расчетом, ГКУ ВО «ДВС» в отсутствие платежного поручения, подтверждающего расходы по выращиванию молоди водных биологических ресурсов, возместило ООО «Подрядчик» затраты в сумме 371,8 тыс. рублей (платежное поручение от 14 июня 2019 г. № 217614).		
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 6 статьи 34	В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 13.10 государственного контракта от 12 декабря 2017 г. № ГК-22 Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», действующим от имени Учреждения, не было предъявлено требование об уплате неустойки в размере 340,1 тыс. рублей (расчетно в соответствии с пунктом 13.11 контракта) ¹⁵ в связи с просрочкой подрядчиком – АО «Приоритет-Строй Инжиниринг» обязательств по выпуску молоди сазана в рамках мероприятий по компенсации ущерба запасам рыб при проведении рыбохозяйственной мелиорации на 373 календарных дня. Согласно акту о приемке выполненных работ (КС 2) от 30 ноября 2018 г. № 27, компенсационные работы в части выпуска молоди сазана выполнены 30 ноября 2018 года, а согласно акту выпуска водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения от 7 ноября 2019 г. № б/н, фактически молодь сазана была выпущена 7 ноября 2019 года.	340,1	
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 6 статьи 34	В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 3.1 и 13.7 государственного контракта от 9 декабря 2019 г. № ГК-17 на выполнение работ по расчистке Гандуринского и впадающих в него Никитинского и Горного каналов-рыбоходов Камызякского района Астраханской области (II этап) (реестровый номер 1770804488019001135), Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», действующим от имени Учреждения, не было предъявлено требование к подрядчику – ООО «Брик Филд Строй» об уплате штрафа в размере 100,0 тыс. рублей за невыполнение установленного пунктом 3.1 указанного контракта обязательства по	100,0	

¹⁵ Стоимость невыполненных работ - 3 648,8 тыс. рублей. Срок сдачи работ согласно условиям контракта – 30 ноября 2018 года. Фактически работы выполнены – 7 ноября 2019 года. Ставка рефинансирования (31.10 – 16.12.2018) – 7,5%, Ставка рефинансирования (17.12.2018 – 16.06.2019) – 7,75%, Ставка рефинансирования (17.06 – 28.07.2019) – 7,5%, Ставка рефинансирования (29.07 – 08.09.2019) – 7,25%, Ставка рефинансирования (09.09.2019 – 27.10.2018) – 7,0%, Ставка рефинансирования (28.10 – 07.11.2019) – 6,5%. Стоимость фактически исполненного объема работ – 0,0 тыс. рублей. Количество дней просрочки выполнения – 373 дней. Формула расчета: $3\ 648,8 * 47 * 1/300 * 7,5$ + $(3\ 648,8 * 182 * 1/300 * 7,75)$ + $(3\ 648,8 * 42 * 1/300 * 7,5)$ + $(3\ 648,8 * 42 * 1/300 * 7,25)$ + $(3\ 648,8 * 49 * 1/300 * 7,0)$ + $(3\ 648,8 * 11 * 1/300 * 6,5)$.

			выполнению работ по расчистке с учетом сроков нерестового периода ¹⁶ .		
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 3 статьи 103	В нарушение требований части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084, согласно которым заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня исполнения контракта информацию о его исполнении, ФГБУ «Главрыбвод» направило информацию об исполнении государственного контракта от 12 декабря 2017 г. № ГК-22 (реестровый номер 1770804488017000742) в Федеральное казначейство для включения в Единую информационную систему по закупкам с нарушением установленного срока на 61 рабочий день ¹⁷ .	0,0	
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Приказ Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 530 «Об утверждении Порядка проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов», пункт 3	При проведении Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» мелиоративных работ по уничтожению жесткой водной растительности из выпадающих и сбросных каналов нерестовых массивов камышекосилкой ¹⁸ скошенная растительность из водотоков не изымалась и не утилизировалась, что не соответствует Порядку проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов ¹⁹ , согласно которому предусмотрено удаление водных растений из водных объектов. При этом скошенная водная растительность, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов ²⁰ , относится к растительным отходам при выкашивании водной растительности акваторий водных объектов (код 7 39 954 11 20 5) и принадлежит к V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.	0,0	
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ	Гражданский кодекс Российской Федерации, пункт 3 статьи 709, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	ФГБУ «Главрыбвод» по результатам электронного аукциона (ИКЗ 171770804488077250100100280010322244) на расчистку Гандуринского и выпадающих в него Никитинского и Горного каналов-рыбоходов Камызякского района Астраханской области заключен государственный контракт от 12 декабря 2017 года № ГК-22 с ЗАО «Приоритет-Строй Инжиниринг» на сумму 264 435, 4 тыс. рублей, определенную на основании цены, предложенной победителем	0,0	

¹⁶ Выполнение работ по расчистке фактически проводилось в период с 14 декабря 2019 года по 24 апреля 2020 года. Вместе с тем, приказом Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. № 453 «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» нерестовый период определен с 1 апреля по 30 июня. Таким образом, работы по расчистке каналов-рыбоходов проведены с 1 по 24 апреля 2020 года с нарушением запретного нерестового периода.

¹⁷ Информация размещена в ЕИС 28 марта 2019 года, окончательный расчет произведен 19 декабря 2018 года (платежные поручения № 864582, 864583, 864584).

¹⁸ Финансируются за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

¹⁹ Утвержден приказом Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 530.

²⁰ Утвержден приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242.

		муниципальных нужд», часть 1 статьи 34	электронного аукциона с учетом коэффициента снижения – 0,7493. При этом ФГБУ «Главрыбвод» не был осуществлен пересчет сметы (сводного сметного расчета, локальных смет) в составе проектной документации к указанному государственному контракту пропорционально коэффициенту снижения – 0,7493, установленному по результатам проведения электронного аукциона.		
ФГБУ «Центр развития ФХК»	Минприроды России	Часть 5 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».	ФГБУ «Центр развития ВХК» изменения в Учетную политику ФГБУ «Центр развития ВХК» были внесены приказом от 5 апреля 2018 г. № 71, что не соответствует статье 8 Закона № 402-ФЗ, согласно которой изменение учетной политики производится с начала отчетного года.	0,0	
ФГБУ «Центр развития ФХК»	Минприроды России	Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункт 2 статьи 9.2	ФГБУ «Центр развития ВХК» осуществляло деятельность, не предусмотренную Уставом ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития ВХК» ²¹ (далее – Устав), что не соответствует пункту 2 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Так, Учреждением заключено с Минприроды России соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на иные цели от 23 августа 2018 г. № 051-02-2018-099 на реализацию отдельных мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», в том числе выполнение функций администратора приоритетного проекта при отсутствии в Уставе на момент заключения указанного соглашения такого вида деятельности как осуществление функций администратора указанного приоритетного проекта. Изменения в Устав в части добавления полномочий по осуществлению функций администратора приоритетного проекта внесены приказом Минприроды России от 29 октября 2018 г. № 569, то есть почти спустя 2 месяца после заключения указанного соглашения.	0,0	
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Водный кодекс Российской Федерации, пункты 3 и 7 части 3 статьи 11	В 2017 - 2019 годах подрядными организациями в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения Волги» и федерального проекта «Оздоровление Волги» по экологической реабилитации, расчистке водных объектов и строительству (реконструкции) объектов капитального строительства выполнялись дноуглубительные, взрывные и другие работы на водных объектах на общую сумму 72 610,4 тыс. рублей при отсутствии оформленных Облкомприроды в соответствии с пунктами 3 и 7 части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации решений на право пользования водными объектами, в том числе: ООО «Стройтехресурс» в период с 10	0,0	

²¹ Утвержден приказом Минприроды России от 2 декабря 2011 г. № 93 (с изменениями).

			<p>августа до 24 сентября 2018 года на сумму 1 867,3 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с государственным казенным учреждением Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» (далее - ГКУ ВО «ДВС») от 10 августа 2016 г. № 2433/16);</p> <p>ООО «СпецГидроИзоляция» в период с 1 августа 2017 года по 10 апреля 2018 года на сумму 42 070,3 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 14 июля 2017 г. № 1324/17);</p> <p>ООО «Подрядчик» с 10 июня по 30 июля 2019 на сумму 951,3 тыс. рублей года (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 10 июля 2019 г. № 1272/19); с 15 по 22 июля 2018 года (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 27 июня 2018 г. № 1211/18) (стоимость выполненных работ установить в рамках камеральной проверки не представилось возможным ввиду наличия акта выполненных работ за более длительный период (с 15 июля по 20 августа 2018 года);</p> <p>ООО «ГринЛайт» с 1 августа по 30 сентября 2019 года на сумму 7 380,1 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 30 июля 2019 г. № 2213/19); с 1 августа по 8 октября 2019 года на сумму 1 685,6 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 30 июля 2019 г. № 2181/19); с 25 июля до 17 сентября 2019 года на сумму 4 185,9 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 25 июля 2019 г. № 2180/19); с 25 июля до 17 сентября 2019 года на сумму 12 561,6 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 25 июля 2019 г. № 2179/19);</p> <p>ООО «РЕНОВАЦИЯ» с 25 июля по 22 ноября 2018 года на сумму 1 908,3 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 6 ноября 2018 г. № 3680/18).</p>		
<p>Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области</p>	<p>Федеральное агентство водных ресурсов</p>	<p>Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статья 100</p>	<p>Облкомприроды ненадлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков, установленный статьей 100 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктом 2.15 Положения о Комитете от 19 декабря 2016 г. № 693-п.</p> <p>В результате подведомственным Облкомприроды ГКУ ВО «ДВС», реализующим мероприятия приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» и федерального проекта «Оздоровление Волги», допущены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок.</p>	<p>0,0</p>	

			<p>Так, в нарушение части 2 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ ГКУ ВО «ДВС» (государственный заказчик) не выполнило обязанность по осуществлению контроля за привлечением ООО «Стройтехресурс» (подрядчик) в соответствии с пунктом 3.3.30 государственного контракта от 10 августа 2016 г. № 2433/16 к исполнению обязательств подрядчика других лиц (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму, составляющую 20 % от стоимости контракта (или 7 991,6 тыс. рублей) при реализации мероприятия «Расчистка ериков Аверкин, Дегтярный, Дударев, Нарезной, Жерновой на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (в качестве субподрядчиков к исполнению государственного контракта не привлекались субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации).</p> <p>Кроме того, в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, согласно которой исполнение контракта включает в себя в том числе приемку выполненной работы (ее результатов) и оплату заказчиком выполненной работы (ее результатов), и пункта 2.7 государственного контракта от 29 мая 2018 г. № 1211/18, заключенного ГКУ ВО «ДВС» с ООО «Подрядчик» на выполнение работ по «Экологической реабилитации ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области», которым установлено, что государственный заказчик возмещает подрядчику затраты, связанные с компенсацией ущерба наносимого рыбному хозяйству и платежами за негативное воздействие на окружающую среду на основании представленных платежных поручений в пределах средств, предусмотренных сводным сметным расчетом, ГКУ ВО «ДВС» в отсутствие платежного поручения, подтверждающего расходы по выращиванию молоди водных биологических ресурсов, возместило ООО «Подрядчик» затраты в сумме 371,8 тыс. рублей (платежное поручение от 14 июня 2019 г. № 217614).</p>		
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Водный кодекс Российской Федерации, часть 1, пункты 3 и 7 части 3 статьи 11 В ККМ у меня ссылка просто на статью 11 Водного кодекса, про часть 1 я дописала в этом столбце, чтобы корреспондировалось	ГКУ ВО «ДВС» (заказчик работ при реализации мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» и федерального проекта «Оздоровление Волги») в 2017 – 2018 годах допустило выполнение подрядчиками, согласно графикам производства работ, утвержденным ГКУ ВО «ДВС», работ по экологической реабилитации, расчистке водных объектов при помощи земснарядов, экскаваторов и других работ, приводящих к	0,0	

		с нарушением	<p>изменению дна и берегов водных объектов, а также строительных работ в отсутствие решений о предоставлении водных объектов в пользование, что не соответствует части 1, пунктам 3 и 7 части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации, согласно которым работы по строительству гидротехнических сооружений, проведению дноуглубительных, взрывных и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов могут осуществляться только при наличии решений о предоставлении водных объектов в пользование, а именно:</p> <p>ООО «Стройтехресурс» в период с 10 августа до 24 сентября 2018 года на сумму произведенных работ - 1 867,3 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 10 августа 2016 г. № 2433/16);</p> <p>ООО «СпецГидроИзоляция» в период с 1 августа 2017 года по 10 апреля 2018 года на сумму произведенных работ - 42 070,3 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 14 июля 2017 г. № 1324/17);</p> <p>ООО «Подрядчик» с 10 июня по 30 июля 2019 на сумму произведенных работ - 951,3 тыс. рублей года (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 10 июля 2019 г. № 1272/19); с 15 по 22 июля 2018 года (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 27 июня 2018 г. № 1211/18) (стоимость выполненных работ установить в рамках камеральной проверки не представилось возможным ввиду наличия акта выполненных работ за более длительный период (с 15 июля по 20 августа 2018 года);</p> <p>ООО «ГринЛайт» с 1 августа по 30 сентября 2019 года на сумму произведенных работ - 7 380,1 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 30 июля 2019 г. № 2213/19); с 1 августа по 8 октября 2019 года на сумму произведенных работ - 1 685,6 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 30 июля 2019 г. № 2181/19); с 25 июля до 17 сентября 2019 года на сумму произведенных работ - 4 185,9 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 25 июля 2019 г. № 2180/19); с 25 июля до 17 сентября 2019 года на сумму произведенных работ - 12 561,6 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 25 июля 2019 г. № 2179/19);</p> <p>ООО «РЕНОВАЦИЯ» с 25 июля по 22 ноября 2018 года на сумму произведенных работ - 1 908,3 тыс. рублей (в рамках государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС» от 6 ноября 2018 г. № 3680/18).</p>		
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии	Свод Правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и	ГКУ ВО «ДВС» (заказчик) на основании актов выполненных услуг приняты и оплачены услуги по осуществлению авторского надзора за скрытыми работами по АОСР, не содержащих подписи АО «Волговодпроект»	0,0	

	Волгоградской области	сооружений», утвержденный приказом Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 98/пр, подпункт «е» пункта 5.2 и подпункт «б» пункта 7.3	(проектировщик), в связи с чем не соответствующих подпункту «е» пункта 5.2 и подпункту «б» пункта 7.3 Свода Правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», утвержденного приказом Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 98/пр, в рамках следующих государственных контрактов: от 10 июля 2018 г. № 21.г и от 3 июня 2019 г. № 12/7 на осуществление авторского надзора на объекте «Экологическая реабилитация озера Широкогорлое на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»; от 6 июля 2018 г. № 20.г и от 3 июня 2019 г. № 12/2 на оказание услуг авторского надзора на объекте «Экологическая реабилитация ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»; от 5 декабря 2018 г. № 26.г и от 3 июня 2019 г. № 12/6 на оказание услуг авторского надзора на объекте «Расчистка проток от озера Дегтярное и ерика Дударев до системы озер Чайка на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области».		
ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства»	Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», пункт 7 стандарта	Учетная политика ГКУ ВО «ДВС» на 2019 год содержит ссылки на нормативные акты, утратившие силу, а также действие которых не распространяется на государственные казенные учреждения, в связи с чем не соответствует пункту 7 СГС «Учетная политика», согласно которому субъект учета формирует учетную политику руководствуясь законодательством Российской Федерации, указанным Стандартом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также учетной политикой органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя.		
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Федеральное агентство водных ресурсов	Правила расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации	Выполнение мероприятий по расчистке водных объектов на территории Волгоградской области в период с 1 января по 3 октября 2019 года и с 1 по 29 января 2020 года осуществлялось в отсутствие согласованных с Росводоресурсами перечней мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» на 2019 и на 2020 годы (далее – Перечни мероприятий). В соответствии с пунктом 3 Правил расходования и учета средств, предоставляемых	0,0	

		от 27 октября 2006 г. № 629, пункт 3	<p>в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 629, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не позднее 1 декабря текущего финансового года согласовывают с Федеральным агентством водных ресурсов целевые прогнозные показатели на очередной финансовый год и плановый период (в случае необходимости их установления) и мероприятия, направленные на их достижение.</p> <p>Во исполнение пункта 3 указанных Правил Облкомприроды перечни мероприятий были направлены на согласование в Росводресурсы на 2019 год – 4 февраля 2019 года (письмо № 10-10-04/1702), на 2020 год – 5 апреля 2019 года (письмо № 10-10-04/6016), Росводресурсами перечни мероприятий на 2019 год были согласованы только 4 октября 2019 года, на 2020 год - 30 января 2020 года.</p>		
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области		Федерального закона № 44-ФЗ, часть 1 статьи 34	<p>Комитетом ЖКХ Волгоградской области ненадлежащим образом осуществлялись полномочия главного распорядителя бюджетных средств, установленные подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части обеспечения соблюдения получателями межбюджетных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, а также обязанности, установленные пунктами 4.1.2 и 4.1.3 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа города Волгограда на софинансирование реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу от 27 ноября 2019 г. № 18701000-1-2019-016 (далее – соглашение № 18701000-1-2019-016) по осуществлению контроля за соблюдением Администрацией города Волгограда условий предоставления субсидии и других обязательств, а также проверке документов, подтверждающих произведенные расходы бюджета города Волгограда, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.</p> <p>В результате Администрацией города Волгограда мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, реализуемые в рамках указанного соглашения, осуществлялись с несоблюдением положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).</p>	0,0	

			<p>Так, в нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке, муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказчика – застройщика администрации Волгограда», выполняющим функции заказчика-застройщика администрации города Волгограда на основании Устава, от имени муниципального образования город-герой Волгоград с ООО «Специальные сварные конструкции» заключен муниципальный контракт от 29 октября 2019 г. № 3887 на сумму 1 085,05 млн. рублей на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Строительство очистных сооружений на водовыпусках в реку Волгу в Волгограде», в который не включены условия об изменении условий контракта, предусмотренные пунктом 20.3 проекта государственного контракта (Раздел 4 Документации об электронном аукционе).</p>		
Минстрой Астраханской области		Бюджетный кодекс Российской Федерации, подпункт 4 пункта 1 статьи 158	<p>Минстроем Астраханской области ненадлежащим образом осуществлены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части планирования соответствующих расходов федерального и регионального бюджетов.</p> <p>Так, начало выполнения работ по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» было запланировано в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета Астраханской области от 13 февраля 2019 г. № 069-09-2019-199 на 2019 год, но перенесено сначала на 2020 год, потом на 2021 год в связи с отсутствием проектно-сметной документации.</p> <p>Соответственно с Минстроем России были заключены дополнительные соглашения (от 1 августа 2019 г. № 069-09-2019-199/1 и от 9 июля 2020 г. № 069-09-2019-199/2), в соответствии с которыми были осуществлены переносы объемов финансирования с 2019 года на 2021 год.</p> <p>Перенос срока начала реконструкции очистных сооружений также потребует переноса сроков достижения показателей федерального проекта «Оздоровление Волги» по сокращению доли загрязнённых сточных вод, отводимых в реку Волгу и приросту мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, что создает риски реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в период 2021-2024 годов.</p>	0,0	
Минстрой Астраханской области		Методические рекомендации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных	<p>Региональная программа Астраханской области «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 31 июля 2019 г. № 276-П, с учетом изменений, внесенных</p>	0,0	

		<p>систем водоотведения, утвержденные приказом Минстроя России от 30 апреля 2019 г. № 254/пр</p>	<p>постановлениями Правительства Астраханской области от 19 февраля 2020 г. №58-П и от 22 июня 2020 г. № 277-П (далее – региональная программа) не соответствует пункту 12.1 Методических рекомендаций по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных систем водоотведения, утвержденных приказом Минстроя России от 30 апреля 2019 г. № 254/пр (далее – Методические рекомендации) в части определения целевых показателей региональной программы на основании целевых показателей, предусмотренных приложением № 2 «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» паспорта федерального проекта «Оздоровление Волги».</p> <p>Так, в региональной программе начальное значение целевого показателя «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод» не определено, при том, что в федеральном проекте установлено базовое значение указанного показателя – 0,04 куб. км. Также не определено значение дополнительного целевого показателя «Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод», достигаемое в результате реализации программных мероприятий.</p> <p>В связи с отсутствием информации о динамике указанных целевых показателей региональная программа не позволяет оценить достижение целевых показателей, предусмотренных паспортом федерального проекта «Оздоровление Волги» на 2024 год.</p>		
<p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ</p>		<p>Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, пункт 57</p>	<p>Росводресурсами, являющимися ответственным исполнителем по контрольным точкам Плана мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги», в ходе мониторинга реализации региональных проектов не обеспечено подтверждение достоверности информации об их реализации в части результатов: «Обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 319 км», «Построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги», «Разработана и утверждена проектно-сметная документация по строительству комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы», «Построен комплекс гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы», как это предусмотрено пунктом 57 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288.</p> <p>Так, в рамках проверки выявлено несоответствие данных, отраженных в отчетах за 2019 год о ходе реализации региональных проектов «Оздоровление Волги» Астраханской области и «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» (размещенных в</p>	<p>0,0</p>	

			<p>подсистеме «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет») с данными отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» за 2019 год (представлены субъектами Российской Федерации в Росводресурсы в соответствии с пунктом 6 Правил № 629).</p> <p>Несоответствие значений показателей региональных проектов свидетельствует об искажении отчетности, предоставляемой уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и наличии рисков недостижения установленных значений показателей.</p>		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ		<p>Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденные приказом Минприроды России от 4 июля 2007 г. № 169</p>	<p>Методическими указаниями по разработке СКИОВО установлено, что на втором этапе разработки СКИОВО выполняется комплексная сравнительная оценка проблем и их ранжирование по приоритетности решения по экологическим и социально-экономическим критериям, выделяются проблемы, ключевые для рассматриваемого речного бассейна, на решение которых должны быть направлены мероприятия СКИОВО (пункты 20 и 20.18). При этом в Методических указаниях по разработке СКИОВО критерии ранжирования проблем водных объектов по приоритетности их решения отсутствуют, в связи с чем в СКИОВО бассейна реки Волги, бассейна реки Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки, бассейна реки Оки, бассейна реки Камы, бассейна реки Суры ранжирование проблем по приоритетности их решения произведено по различным основаниям.</p>	0,0	
			Итого по Счетной палате РФ (тыс. рублей):	54 771,3	
Контрольно-счетная палата Ярославской области					
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	<p>Статья 158, пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 4 статьи 4 Закона Ярославской области от 04.05.2018 № 17-з «О стратегическом планировании в Ярославской области», подпункт 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 Положения о стратегическом планировании в органах исполнительной власти Ярославской области, утвержденного</p>	<p>В нарушение статьи 158, пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 4 статьи 4 Закона Ярославской области от 04.05.2018 № 17-з «О стратегическом планировании в Ярославской области», подпункта 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 Положения о стратегическом планировании в органах исполнительной власти Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 09.02.2012 № 87-п, подпунктов 3.8.3, 3.8.6 пункта 3.8 раздела 3, подпункта 4.5.6. пункта 4.5 раздела 4, пункта 5.1. раздела 5 Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях Правительства области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 24.08.2012 № 819-п, Департаментом (в лице директора Департамента) не обеспечено своевременное выполнение всех процедур внесения изменений в государственную программу Ярославской области</p>	0,0	

		<p>постановлением Правительства Ярославской области от 09.02.2012 № 87-п, подпункты 3.8.3, 3.8.6 пункта 3.8 раздела 3, подпункт 4.5.6. пункта 4.5 раздела 4, пункт 5.1. раздела 5</p> <p>Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях Правительства области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 24.08.2012 № 819-п.</p>	<p>«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Ярославской области от 23.06.2014 № 593-п (далее по тексту – Государственная программа ЯО) и в Региональную программу, в результате Государственная программа ЯО и Региональная программа не приведены в соответствие с законами Ярославской области об областном бюджете на 2017 год, на 2018 год, на 2019 год, на 2020 год и на плановый период 2021 года, 2022 года на общую сумму 4917952,9 тыс. руб. (в том числе 2017 год – на 16691,4 тыс. руб., 2018 год - на 4405,5 тыс. руб., 2019 год – на 147911,3 тыс. руб., 2020 год – на 1429919,5 тыс. руб., на 2021 год – на 1557571,7 тыс. руб., на 2022 год – 1761453,5 тыс. руб.) и 3211269,1 тыс. руб. (в том числе 2019 год – на 1133784,7 тыс. руб., 2020 год – на 10000 тыс. руб., 2021 год – на 306030,9 тыс. руб., на 2022 год – на 1761453,5 тыс. руб.) соответственно, а также не внесены изменения в Государственную программу ЯО в связи с изменениями Региональной программы в части сроков реализации мероприятий, изменениями объемов финансирования мероприятий Региональной программы.</p>		
<p>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p>Часть 1 статьи 9 Закона Ярославской области от 19.12.2005 № 83-з «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области», пункты 7,9,10 раздела I и пункт 3 раздела II Порядка формирования и реализации АИП ЯО № 416-п, пункта 3 Порядка предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий Регионального проекта № 234-п.</p>	<p>В нарушение части 1 статьи 9 Закона Ярославской области от 19.12.2005 № 83-з «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области», пунктов 7,9,10 раздела I и пункта 3 раздела II Порядка формирования и реализации АИП ЯО № 416-п, пункта 3 Порядка предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий Регионального проекта № 234-п Департамент (в лице директора Департамента), как ответственный исполнитель мероприятий Региональной программы, не обеспечил своевременное формирование заявки на включение объекта «Строительство очистных сооружений канализации в п. Тихменево Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» в АИП ЯО на 2020 год в качестве мероприятий Регионального проекта.</p>	0,0	
<p>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p>Пункт 3 статьи 132, статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999,</p>	<p>В нарушение пункта 3 статьи 132, статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий № 999), подпункта «а» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, приведенных в Приложении № 15(1) к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и</p>	498 000,0	

		<p>подпункт «а» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, приведенных в Приложении № 15(1) к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710</p>	<p>комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее по тексту - Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета № 1710) Департаментом (в лице директора Департамента) в региональный проект «Оздоровление Волги» (далее по тексту - Региональный проект) включен линейный объект «Реконструкция (строительство) городских очистных сооружений канализации мкр.Копаево – строительство коллектора от дер.Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г.Рыбинска» с плановым объемом финансирования в 2019 году в сумме 500000 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 480000 тыс. руб., областного бюджета 18000 тыс. руб., местного бюджета – 2000 тыс. руб. при отсутствии законного основания получения субсидии из федерального бюджета на реконструкцию данного объекта, а также в заявку об участии в распределении субсидий из федерального бюджета на 2019 год при несогласовании с Минэкономразвития России такого включения.</p>		
<p>АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>Статьи 130 Бюджетного кодекса РФ, подпункта «л(1)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999, пункта 4.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Большесельского муниципального района на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-</p>	<p>В нарушение статьи 130 Бюджетного кодекса РФ, подпункта «л(1)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999, пункта 4.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Большесельского муниципального района на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги», от 12.12.2019 № 78603000-1-2019-001, Администрацией не обеспечено в 2019 году исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в части сроков получения разрешения на строительство, начала подготовительных и строительного-монтажных работ.</p>	0,0	<p>№ 03-02/2020-30 от 10 сентября 2020 г. в отношении заместителя главы Администрации Большесельского МР Виноградова С.Г. по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ .</p>

		канализационного хозяйства, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги», от 12.12.2019 № 78603000-1-2019-001			
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 15 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, приведенных в Приложении № 15(1) к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, подпункт 4.3.9.1. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области от 12.02.2019 № 069-09-2019-213, заключенного между Минстроем России и Правительством Ярославской области.	В нарушение пункта 15 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета № 1710, подпункта 4.3.9.1. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 (далее по тексту – Соглашение о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213), заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее по тексту - Минстроем России) и Правительством Ярославской области, Департаментом (в лице директора Департамента) не обеспечено приведение Региональной программы в соответствие с подпунктом «д» пункта 7, с подпунктом «в» пункта 8, пунктом 11 Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных систем водоотведения (далее по тексту – Методические рекомендации по подготовке региональных программ), утвержденных Минстроем России от 30.04.2019 № 254/пр: - по ряду объектов в рейтинговой таблице данные, характеризующие плановый показатель снижения объема загрязненных сточных вод, отводимых от объекта, не соответствуют целевому показателю – объему снижения загрязненных сточных вод, отводимых от объекта, отраженному в подразделе 10 раздела VII Региональной программы «Динамика достижения целевого показателя «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод» федерального проекта «Оздоровление Волги» при реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области» (далее по тексту – пункт 10 раздела VII Региональной программы): по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации в г.Углич» данный показатель в рейтинговой таблице превышен на 1180 тыс.м3, по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации в с.Новый Некоуз» показатель в рейтинговой таблице отражен в количестве 100 тыс.м3, в подразделе 10 раздела VII Региональной программы - в количестве 95 тыс.м3, по объекту «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в п.Октябрь Некоузского района Ярославской области» показатель в рейтинговой таблице отражен в количестве 95 тыс.м3, в подразделе 10 раздела VII Региональной программы - в количестве 100 тыс.м3. В Региональной программе (в редакции от 22.04.2020) объект «Реконструкция очистных сооружений канализации в г.Углич» исключен, показатели рейтинговой таблицы и подраздела 10	0,0	

			<p>раздела VII Региональной программы приведены в соответствие;</p> <p>- итоги рейтингования включены в рейтинговую таблицу без учета порядка убывания показателя бюджетной эффективности при отборе объектов;</p> <p>- Региональной программой не предусмотрен порядок перехода к использованию наилучших доступных технологий на объектах водоотведения, включенных в Региональную программу, вместе с тем в подразделе 6 раздела VII Региональной программы «Переход к использованию перспективных технологий» включена информация, не относящаяся к применению наилучших доступных технологий на объектах водоотведения: «Мероприятия Программы, направленные на повышение качества водоснабжения Ярославской области, планируется реализовать с применением перспективных технологий водоподготовки, включенных в справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения».</p>		
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 15 Правил о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета № 1710, подпункт 4.3.9.1. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213	<p>В нарушение пункта 15 Правил о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета № 1710, подпункта 4.3.9.1. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 Департаментом (в лице директора Департамента) не обеспечено соблюдение подпункта 10.1. пункта 10 Методических рекомендаций по подготовке региональных программ в части включения в Региональный проект объектов, предусмотренных территориальными схемами водоснабжения и водоотведения либо внесения в течение 6 месяцев с даты включения объекта в региональную программу соответствующих изменений в схемы водоснабжения и водоотведения, в результате в Региональный проект включены 2 объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Каменники Рыбинского района Ярославской области», «Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Судоверфь Рыбинского района Ярославской области»), реконструкция которых схемами водоснабжения и водоотведения Судоверфского сельского поселения и Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области на период с 2018 года по 2027 год, утвержденными приказом Департамента от 28.02.2018 № 39, не была предусмотрена.</p>	0,0	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 15 Правил о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета № 1710, пункта 8 Положения об организации проектной деятельности в ЯО, подпункт 4.3.9.1. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о	<p>В нарушение пункта 15 Правил о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета № 1710, пункта 8 Положения об организации проектной деятельности в ЯО, подпункта 4.3.9.1. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 при формировании Регионального проекта на 2020-2024 годы Департаментом (в лице директора Департамента) не соблюден подпункт «д» пункта 13.2 Методических рекомендаций по подготовке региональных программ в части осуществления расчета стоимости строительства или</p>	0,0	

		предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213.	реконструкции (модернизации) объектов на 2020-2024 годы, в том числе с учетом стоимости проектов – аналогов, то есть стоимость строительства или реконструкции (модернизации) объектов на 2020-2024 годы в сумме 9 542 048,74 тыс. руб. включена в Региональный проект без соответствующего обоснования.		
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 15 Правил о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета № 1710, подпункт 4.3.9.1. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213.	В нарушение пункта 15 Правил о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета № 1710, подпункта 4.3.9.1. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 при формировании Регионального проекта на 2020-2024 годы Департаментом (в лице директора Департамента) не соблюден подпункт «в» пункта 13.2 Методических рекомендаций по подготовке региональных программ в части отсутствия в Региональном проекте разработанного плана мероприятий по его реализации с указанием ответственных должностных лиц по каждому объекту.	0,0	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 14.12.2018 № 269н	В нарушение пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н, при заключении Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 (в редакции дополнительных соглашений от 10.10.2019 № 069-09-2019-213/1, от 23.12.2019 № 069-09-2019-213/2, от 25.12.2019 № 069-09-2019-213/3) уровень софинансирования, рассчитанный исходя из предельной суммы софинансирования из федерального бюджета, превышает уровень софинансирования из федерального бюджета, установленный пунктом 2.2. раздела II Соглашения о предоставлении субсидии, для объектов капитального строительства, реализация которых предусмотрена в 2019 -2020 годах (96,00%) и предельный уровень софинансирования расходного обязательства, утвержденный на 2019-2021 годы Ярославской области распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р, от 18.10.2019 № 2468-р (96%), на 0,437588778795611%, 0,421438378014912% и 0,385542168674704% соответственно. Департамент (в лице директора Департамента), обладая информацией, полученной от Управления Федерального казначейства по Ярославской области, о порядке определения размера софинансирования из федерального бюджета, которым казначейство руководствуется при перечислении субсидии органам местного самоуправления области, в нарушение пункта 7.3. раздела VII Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 не инициировал внесение изменений в Соглашение о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 в части приведения объема софинансирования из федерального бюджета по объектам капитального строительства в соответствие с уровнем софинансирования на	2 079,77	

			<p>2019-2021 годы в размере 96,437588778795611%, 96,421438378014912% и 96,385542168674704% соответственно, в результате этого доведенные Департаментом в 2019 году до органов местного самоуправления размеры бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств за счет федерального и областного бюджетов не соответствовали вышеуказанному уровню софинансирования, что привело к невозможности перечисления казначейством средств федерального и областного бюджетов в размерах доведенных бюджетных ассигнований и явилось причиной образования остатка неиспользованных бюджетных назначений на 01.01.2020 в сумме 3128,3 тыс. руб., в том числе по средствам федерального бюджета в сумме 3016,8 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 111,5 тыс. руб. при наличии потребности у органов местного самоуправления в бюджетных средствах на оплату по заключенным муниципальным контрактам и привело к образованию по состоянию на 01.01.2020 кредиторской задолженности Департамента по расчетам с органами местного самоуправления в сумме 1760,989 тыс. руб. (Тутаевский и Некоузский муниципальные районы) и неисполненных бюджетных (денежных) обязательств в сумме 318,788 тыс. руб., в том числе по средствам федерального бюджета в сумме 318,781 тыс. руб. по средствам местного бюджета в сумме 0,007 тыс. руб. (Некрасовский муниципальный район) при неотражении в бюджетном учете Департамента по расчетам с Некрасовским муниципальным районом задолженности по состоянию на 01.01.2020 в части средств субсидии по средствам федерального бюджета в сумме 318,781 тыс. руб.</p>		
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункт «з» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, подпункт 4.3.6. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213.	<p>В нарушение пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «з» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, подпункта 4.3.6. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 Департаментом (в лице директора Департамента) в 2019 году не обеспечено предоставление в Минстрой России отчета об исполнении графика выполнения мероприятий, содержащего фактические показатели, по форме, установленной Соглашением о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213, а также не обеспечено достоверное отражение данных об уровне софинансирования по объектам в отчете о расходах бюджета Ярославской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2019 год.</p>	0,0	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункт «в» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения	<p>В нарушение пункта 1 статьи 130, статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «в» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, подпункта 4.3.4. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 Департаментом (в лице директора Департамента) в 2019 году - I квартале 2020 года не обеспечено исполнение органами местного самоуправления Тутаевского, Большесельского, Рыбинского, Некрасовского,</p>	0,0	

		субсидий № 999, подпункт 4.3.4. пункта 4.3. раздела IV Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213	Некоузского муниципальных районов Ярославской области графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (приложение № 5 к Соглашению) (далее по тексту – график выполнения мероприятий).		
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Статья 79.1, пункт 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункт «л(1)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, пункт 5 Порядка предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий Регионального проекта № 234-п	В нарушение статьи 79.1, пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса РФ, подпункта «л(1)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, пункта 5 Порядка предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий Регионального проекта № 234-п при заключении соглашений с муниципальными образованиями Департаментом (в лице директора Департамента) не установлен показатель значения результатов Регионального проекта.	0,0	
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Статья 79.1, пункт 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункт «л(1)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, пункт 4.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Рыбинского муниципального района от 13.12.2019 № 78640000-1-2019-004, заключенного между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и Администрацией Рыбинского муниципального района	В нарушение статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «л(1)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, пункта 4.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Рыбинского муниципального района от 13.12.2019 № 78640000-1-2019-004, заключенного между департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и Администрацией Рыбинского муниципального района, Администрацией Рыбинского муниципального района (в лице заместителя главы администрации - начальника Управления) не обеспечено в 2019 году исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в части сроков получения разрешения на реконструкцию, начала строительно-монтажных работ.	0,0	№ 03-02/2020-27 от 06.08.2020 в отношении начальника Управления Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района Ярославской области Борисенко И.И. по статье 15.15.3 КоАП РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-	Статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правила формирования,	В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в результате несоблюдения Департаментом Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999 при заключении соглашения с администрацией	1 750,238	

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставления и распределения субсидий № 999, пункт 2.2. раздела II Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 с администрацией Тутаевского муниципального района	Тутаевского муниципального района общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Ярославской области бюджету городского поселения Тутаев Ярославской области на софинансирование объекта «Строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаев, ул. 2-я Овражная Ярославская область», определен с несоблюдением доли софинансирования федеральных и областных бюджетных средств, установленной пунктом 2.2. раздела II Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213, в связи с этим кассовый план по средствам федерального бюджета исполнен не в полном объеме при полном исполнении обязательств в части средств областного бюджета, вследствие этого при наличии лимитов бюджетных обязательств и кассового плана, в рамках которых принимались денежные обязательства, при расчетах с Тутаевским муниципальным районом в бюджетном учете Департамента по состоянию на 01.01.2020 числится кредиторская задолженность в сумме 1750,238 тыс. руб.		
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правила формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, пункт 2.2. раздела II Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 с администрацией Некоузского муниципального района.	В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в результате несоблюдения Департаментом (в лице директора Департамента) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999 при заключении соглашения с администрацией Некоузского муниципального района общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Ярославской области бюджету Некоузского муниципального района на софинансирование объекта «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в п. Октябрь», определен с несоблюдением доли софинансирования федеральных и областных средств, установленной пунктом 2.2. раздела II Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213, в связи с этим кассовый план по средствам областного бюджета исполнен не в полном объеме при полном исполнении обязательств в части средств федерального бюджета, вследствие этого при наличии лимитов бюджетных обязательств и кассового плана, в рамках которых принимались денежные обязательства, при расчетах с Некоузским муниципальным районом в бюджетном учете Департамента по состоянию на 01.01.2020 числится кредиторская задолженность в сумме 10,751 тыс. руб.	10,751	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правила формирования, предоставления и распределения субсидий № 999, пункт 2.2. раздела II Соглашения о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213 с администрацией Некрасовского муниципального	В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в результате несоблюдения Департаментом Правил формирования, предоставления и распределения субсидий № 999 при заключении соглашения с администрацией Некрасовского муниципального района общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Ярославской области бюджету Некрасовского муниципального района на софинансирование объекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с.п. Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн», определен с несоблюдением доли софинансирования федеральных средств, установленной пунктом 2.2. раздела II Соглашения	11,266	

		района.	о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-213, в связи с этим кассовый план по средствам федерального бюджета доведен в меньшем размере, чем утверждено лимитов бюджетных обязательств, вследствие этого при наличии лимитов бюджетных обязательств, в рамках которых принимались бюджетные (денежные) обязательства, подтверждающие произведенные расходы бюджета Некрасовского муниципального района, на возмещение которых предоставляется субсидия, по данным органов местного самоуправления Некрасовского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 числились неисполненные бюджетные (денежные) обязательства в сумме 318,788 тыс. руб., в том числе по средствам федерального бюджета в сумме 318,781 тыс. руб., по средствам местного бюджета в сумме 0,007 тыс. руб., при этом в бюджетном учете Департамента по расчетам с указанным муниципальным районом задолженность в части средств субсидии по средствам федерального бюджета в сумме 318,781 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2020 не числилась. При направлении в 2020 году Некрасовским муниципальным районом в департамент финансов Ярославской области заявки о переносе суммы неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных обязательств в сумме 318,788 тыс. руб., указанная сумма согласно Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий № 999 подлежала распределению в соответствии с долей софинансирования за счет бюджетов всех уровней, определенной соглашением на предоставление субсидии, что повлечет дополнительный расход средств областного бюджета в сумме 11,266 тыс. руб. (316,237 тыс. руб. - 304,972 тыс. руб.) и бюджета Некрасовского муниципального района в сумме 2,543 тыс. руб.		
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Подпункт 2.2.6. пункта 2.2. раздела II Соглашения о реализации Регионального проекта от 06.02.2019 № 051-2019-G0-1, заключенного между руководителем федерального проекта «Оздоровление Волги» и руководителем Регионального проекта	В нарушение подпункта 2.2.6. пункта 2.2. раздела II Соглашения о реализации Регионального проекта от 06.02.2019 № 051-2019-G0-1, заключенного между руководителем федерального проекта «Оздоровление Волги» (далее по тексту - Федеральный проект) и руководителем Регионального проекта, руководителем Регионального проекта (директором Департамента) не обеспечена достоверность данных отчетов об оценке систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства за 2018-2019 годы в части завышения суммарного показателя отведенных загрязненных сточных вод в водные объекты и показателя по Гаврилов-Ямскому муниципальному району на 0,00003 км3 на основании данных, представленных Контрольно-счетной палате эксплуатирующей организацией АО «Ресурс» (г.Гаврилов-Ям) письмом (исх.от 30.06.2020 № 467).	0,0	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 5 раздела II Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в органах	В нарушение пункта 5 раздела II Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.07.2017 № 602-п, руководителем	0,0	

Я ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	-НОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	исполнительной власти Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.07.2017 № 602-п.	Регионального приоритетного проекта (и.о. директора Департамента Колесников С.Г.) не обеспечено необходимое оперативное управление реализацией проекта, достижение промежуточных результатов в соответствии со сроками осуществления проекта, в результате запланированные Региональным приоритетным проектом на 2018 год результаты, связанные с разработкой проектной документации на строительство очистных сооружений: в г.Ростов, в г.Пошехонье, в г.Мышкин, в пос.Туношна и пос.Туношна-26, в пос.Пречистое, в дер.Мокеевское, общей стоимостью 49500 тыс. руб., Департаментом не достигнуты, что в дальнейшем явилось одной из причин, не позволивших обеспечить освоение в 2019 году в полном объеме средств субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в связи с тем, что одним из основных критериев включения мероприятий в состав Федерального проекта является наличие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу.		
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИ Я ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕР- СТВО СТРОИТЕЛЬ- СТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬ -НОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	Статья 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», пункт 4 Порядка предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно- канализационного хозяйства, включенных в Региональный проект, приведенного в приложении 5 к Региональной программе подпункт 1.4. пункта 1 раздела II Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств	В нарушение статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», пункта 4 Порядка предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, включенных в Региональный проект, приведенного в приложении 5 к Региональной программе (далее по тексту – Порядок предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий Регионального проекта № 234-п), подпункта 1.4. пункта 1 раздела II Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 636-п, отбор муниципальных образований области в рамках реализации Регионального проекта производился Департаментом (в лице директора Департамента) без соответствующего обоснования целесообразности реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялся за счет средств федерального бюджета, бюджета Ярославской области и местных бюджетов для подтверждения эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества.	0,0	

		областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 636-п			
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 7 пункта 46 Положения об организации проектной деятельности в Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 31.01.2019 № 44-п.	В нарушение пункта 7 пункта 46 Положения об организации проектной деятельности в Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 31.01.2019 № 44-п (далее по тексту - Положение об организации проектной деятельности в ЯО), требований Официальной статистической методологии при определении в подразделе 10 раздела VII Региональной программы показателя прироста мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, в подразделе 8 раздела VII Региональной программы показателя мощности очистных сооружений по объектам водопроводно-канализационного хозяйства Большесельского, Некоузского, Некрасовского, Рыбинского, Тутаевского муниципальных районов Департаментом (в лице директора Департамента) не учтена проектная мощность указанных объектов, что привело к занижению потенциальной результативности мероприятий, связанных со строительством (реконструкцией) данных объектов в 2020-2021 годах на 759,16 тыс.м3 (2452,36 -1693,2=759,16) и Регионального проекта в целом.	0,0	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 7 пункта 46 Положения об организации проектной деятельности в Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 31.01.2019 № 44-п.	В нарушение статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», части 1 статьи 9 Закона Ярославской области от 19.12.2005 № 83-з «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области», пункта 8 раздела I Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области (далее по тексту – Порядок формирования и реализации АИП ЯО № 416-п), пункта 2 раздела I Порядка проведения проверки инвестиционных проектов № 636-п в адресную инвестиционную программу Ярославской области (далее по тексту - АИП ЯО) на 2019 год и 2020 год отражены укрупненные объекты с объемом финансирования 614951,431 тыс. руб. и 58251,972 тыс. руб. соответственно, реализуемые в рамках Регионального проекта, результатом реализации которых не является создание (приобретение) жилых помещений в целях предоставления отдельным категориям граждан, и на которые отсутствует проектная документация или технические задания на строительство (реконструкцию) объектов Регионального проекта.	0,0	
ДЕПАРТАМЕНТ	МИНИСТЕР-	Пункт 46 Положения	В нарушение пункта 46 Положения об	0,0	

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	СТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	об организации проектной деятельности в Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 31.01.2019 № 44-п, подпункт 2.2.6. пункта 2.2. раздела II Соглашения о реализации Регионального проекта от 06.02.2019 № 051-2019-G60010-1	организации проектной деятельности в ЯО, подпункта 2.2.6. пункта 2.2. раздела II Соглашения о реализации Регионального проекта от 06.02.2019 № 051-2019-G60010-1 руководителем Регионального проекта не обеспечена достоверность отчетности и иной информации, связанной с реализацией Регионального проекта: в разделе 5 «Динамика достижения контрольных точек» отчета о ходе реализации Регионального проекта в 2019 году контрольные точки по результату «обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,09 км ³ путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений», которые не включены в паспорт Регионального проекта: «реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой на 2019 год», «получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», получено разрешение на строительство (реконструкцию)», «строительно-монтажные работы завершены», «оборудование приобретено», «оборудование установлено», «оборудование введено в эксплуатацию», «техническая готовность объекта%», «заключение органа государственного строительного надзора получено», «объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» отражены с отметкой «выполнено» и датой выполнения по плану и фактически 31.12.2019.		
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Подпункт 2.2.6. пункта 2.2. раздела II Соглашения о реализации Регионального проекта от 06.02.2019 № 051-2019-G60010-1	В нарушение подпункта 2.2.6. пункта 2.2. раздела II Соглашения о реализации Регионального проекта от 06.02.2019 № 051-2019-G0-1, заключенного между руководителем Федерального проекта и руководителем Регионального проекта, руководителем Регионального проекта (директором Департамента) не обеспечена достоверность данных Отчета за 2019 год в части показателя отведенных загрязненных сточных вод в водные объекты без очистки по Рыбинскому муниципальному району, что привело к занижению данного показателя в целом по субъекту на 50,75 тыс.м ³ (или 0,00005075 км ³).	0,0	
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ И РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ, часть 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункты 1 и 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пунктов 1.3, 2.1 и 3.6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001724-48/19 с ООО «Техмонтаж»	В нарушение пункта 3 статьи 53, статей 743, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 1 и 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пунктов 1.3, 2.1 и 3.6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001724-48/19, заключенного с ООО «Техмонтаж» на реконструкцию очистных сооружений канализации в п. Судоверфь Рыбинского муниципального района Ярославской области, Управлением в лице заместителя главы администрации-начальника Управления в 2019 году были приняты документы (акты о приемке выполненных работ КС-2 от 10.12.2019 №№ 1-2 на сумму 20447,093 тыс. руб., от 20.12.2019 №№ 3-6 на сумму 20477,022 тыс. руб.), которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни и отражены в регистрах бюджетного учета Управления, в результате чего фактически невыполненные подрядчиком ООО	40 282,964	№ 03-02/2020-28 от 06.08.2020 по части 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ в отношении начальника Управления Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации

			«Техмонтаж» работы на сумму 40 924,115 тыс. руб. были неправомерно оплачены (проавансированы) Управлением в 2019 году на общую сумму 40 282,964 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 38847,176 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 1435,788 тыс. руб.		Рыбинского района Ярославской области Борисенко И.И.
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Статья 158, 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 53, статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	В нарушение статей 158, 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 53, статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ), пункта 1.1. раздела 1 государственного контракта от 27.06.2018 № 983933/2018 (далее по тексту – Контракт № 983933/2018), заключенного с ООО «АРМА36», и.о. директора Департамента (Колесников С.Г.) в 2018 году не обеспечено эффективное (результативное) использование средств областного бюджета в сумме 4 237,7 тыс. руб., предусмотренных региональной программой «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018-2024 годы (далее по тексту – Региональная программа), утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2018 № 234-п, на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на строительство очистных сооружений канализации в г. Ростов по причине непредоставления Департаментом ООО «АРМА36» в полном объеме исходно-разрешительной документации, что привело к невыполнению ООО «АРМА36» работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений в г. Ростове Ярославской области» и к расторжению Контракта № 983933/2018 по соглашению сторон, в результате этого в 2018 году не достигнуты запланированные региональным приоритетным проектом «Сохранение и предотвращения загрязнения реки Волги на территории Ярославской области» (далее по тексту – Региональный приоритетный проект) и Региональной программой результаты, связанные с разработкой проектной документации на строительство очистных сооружений канализации в г.Ростов.	4 237,7	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Статья 158, 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ	В нарушение статей 158, 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Департаментом (в лице директора Департамента) в 2018 году не обеспечено эффективное (результативное) использование средств областного бюджета в сумме 10 597,0 тыс. руб., предусмотренных Региональной программой на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на строительство очистных сооружений канализации в г.Пошехонье, г.Мышкин, по причине нарушений Департаментом требований пункта 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, в части описания объекта закупки и условий контракта, в результате в 2018 году не достигнуты запланированные Региональным	10 597,0	

			приоритетным проектом результаты, связанные с разработкой проектной документации на строительство очистных сооружений канализации в г.Пошехонье, г.Мышкин.		
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ, части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	В нарушение пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ, части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 5.2, 9.3 муниципального контракта от 05.12.2019 № 32/2019, заключенного с ООО «Экологические системы» на поставку оборудования на объект капитального строительства «Очистные сооружения, водоотведения в с.Большое село Большесельского района Ярославской области», его монтаж и пусконаладку, Администрацией (в лице Главы Администрации) в 2019 году по акту приема-передачи оборудования от 12.12.2019, по универсальному передаточному документу от 12.12.2019 № 4 были приняты: - блок I в составе: анаэробная зона (аноксикатор), аэробная зона (агротэнк) и стабилизатор активного ила; - блок II в составе: промежуточный отстойник и окончательный отстойник, на общую сумму 80 833,0 тыс. руб., которые фактически не были поставлены 12.12.2019, так как сертификат на их серийный выпуск распространяется с 19.12.2019, при этом схема общей сборки элементов блока биологической очистки ББО-500 разработана 21.02.2020, в результате чего данное оборудование было неправомерно оплачено (проавансировано) Администрацией в декабре 2019 года (платежным поручением от 26.12.2019 № 419775) в части суммы тыс. 74 245,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 71 599,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 2 646,305 тыс. руб. Кроме того, по состоянию на 01.01.2020 в бюджетном учете Администрации числилась фактически не возникшая кредиторская задолженность по расчетам с ООО «Экологические экосистемы» за поставку оборудования в сумме 6289,2 тыс. руб.	74 245,6 6 289,188	
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ, часть 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункты 1.3, 2.1, 3.6 муниципального контракта от	В нарушение пункта 3 статьи 53, статей 743, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ), пунктов 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту - Закон № 402-ФЗ), пунктов 1.3, 2.1, 3.6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19, заключенного с ООО «Техмонтаж» на реконструкцию очистных сооружений канализации в п. Каменники Рыбинского муниципального района Ярославской области, Управлением в лице заместителя главы администрации-начальника Управления в 2019 году были приняты документы (акты о приемке выполненных работ КС-2 от 10.12.2019 № 1 на сумму 3 099,943 тыс. руб., от 10.12.2019 №№ 2-9 на общую сумму 60 676,964 тыс. руб.), которыми	62 721,116	№ 03-02/2020-28 от 06.08.2020 по части 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ в отношении начальника Управления Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Рыбинского района

		11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19 с ООО «Техмонтаж»	оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни и отражены в регистрах бюджетного учета Управления, в результате чего фактически невыполненные подрядчиком ООО «Техмонтаж» работы на сумму 63 776,9 тыс. руб. были неправомерно оплачены (проавансированы) Управлением в декабре 2019 года на общую сумму 62721,116 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 60485,574 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 2235,542 тыс. руб.		Ярославско й области Борисенко И.И.
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Статья 34 Бюджетного кодекса РФ, пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ, пунктов 5.5 и 5.6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19 с ООО «Техмонтаж»	В нарушение требований пункта 3 статьи 53, статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 5.5 и 5.6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19, Управлением в лице заместителя главы администрации-начальника Управления не обеспечен контроль за надлежащим исполнением подрядчиком своих обязанностей по контракту, в результате чего в нарушение статей 721, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 4.3.8 6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19, заключенного с ООО «Техмонтаж», подрядчик на объекте «Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Каменники, Рыбинского района Ярославской области» выполнил работы по монтажу оборудования, а именно установил фильтры «ФНП-30» (вместо «ФНП-40»), технические данные и характеристики которых не соответствуют требованиям проектной документации, без оформления замены оборудования в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, приемка и оплата которых в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации повлекла за собой неэффективное (нерезультативное) использование бюджетных средств на сумму 27 059,425 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 26094,957 тыс. руб., средств областного бюджета в сумме 964,468 тыс. руб.	0,00 (сумма ранее включена в нарушения по неправомерному использованию бюджетных средств)	
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Статья 34 Бюджетного кодекса РФ, пункт 3 статьи 53, статья 748 Гражданского кодекса РФ, часть 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункты 5.5 и 5.6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19 с ООО «Техмонтаж»	В нарушение требований пункта 3 статьи 53, статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 5.5 и 5.6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19 Управлением в лице заместителя главы администрации-начальника Управления не обеспечен контроль за надлежащим исполнением подрядчиком своих обязанностей по контракту, в результате чего в нарушение статей 721, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 4.3.8 6 муниципального контракта от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19, заключенного с ООО «Техмонтаж», подрядчик на объекте «Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Каменники, Рыбинского района Ярославской области» выполнил работы по монтажу оборудования в здании механической очистки сточных вод, а именно установил комбинированную установку механической очистки производительностью 150 м3/час серии КУМО-10/660-345МЗ вместо комбинированного	0,00 (сумма ранее включена в нарушения по неправомерному использованию бюджетных средств)	

			модуля «М-Комби 150», предусмотренного проектной документацией, без оформления замены оборудования в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, приемка и оплата которых в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации повлекла за собой неэффективное (нерезультативное) использование бюджетных средств на сумму 14 532,494 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 14014,519 тыс. руб., средств областного бюджета в сумме 517,975 тыс. руб.		
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 3 статьи 53, 748 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункт 3.1. муниципального контракта от 26.11.2019 № 0171200001919001896-50/19 с ООО УК ТД «Романовъ»	В нарушение требований пункта 3 статьи 53, 748 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 3.1. муниципального контракта от 26.11.2019 № 0171200001919001896-50/19 (на право заключения контракта, исполнение без оплаты), заключенного с ООО УК ТД «Романовъ», Управлением (в лице заместителя главы администрации - начальника Управления, заместителя начальника Управления) не обеспечен контроль за надлежащим исполнением выданных ООО УК ТД «Романовъ» своих обязанностей по контракту по осуществлению строительного контроля, в результате чего Управлением приняты работы, фактически невыполненные подрядчиком ООО «Техмонтаж» в 2019 году.	0,0	
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 3 статьи 53, статьи 743, 746, 753 Гражданского кодекса РФ, часть 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ), пункты 1.2, 4.3.1, 4.3.3, 5.1 муниципального контракта от 17.12.2019 № 35/2019, заключенного с ООО «Авангард-Строй»	В нарушение пункта 3 статьи 53, статей 743, 746, 753 Гражданского кодекса РФ, части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ), пунктов 1.2, 4.3.1, 4.3.3, 5.1 исполняющегося в ходе проверки муниципального контракта от 17.12.2019 № 35/2019, заключенного с ООО «Авангард-Строй» на строительство объекта: «Очистные сооружения, водоотведения в с. Большое Село, Большесельского района, Ярославской области», Администрацией (в лице Главы Администрации) в 2020 году по акту ф. КС-2 от 25.02.2020 № 5 неправомерно были приняты и оплачены фактически невыполненные подрядчиком работы (установка металлических оград, профилированный настил оцинкованный) на общую сумму 196,233 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 189,219 тыс. руб., средств областного бюджета в сумме 7,014 тыс. руб. В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ данные суммы являются ущербом для соответствующих бюджетов.	196,233	
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ	Пункт 3 статьи 53, статьи 746 Гражданского кодекса РФ, статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ	В нарушение пункта 3 статьи 53, статьи 746 Гражданского кодекса РФ, статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Администрацией (в лице Главы Администрации), при невыполнении в 2019 году поставщиком оборудования ООО «Экологические системы» по муниципальному контракту от 05.12.2019 № 32/2019 работ по монтажу и пуско-наладке комплекса биологической очистки, оплата услуг по строительному контролю за выполнением данных работ произведена неправомерно (произведено авансирование) за фактически невыполненные работы в сумме 46,029 тыс. руб.,	46,029	

	ОБЛАСТИ		в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 44,365 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 1,664 тыс. руб. В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ данные суммы являются ущербом для соответствующих бюджетов.		
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 3 статьи 53, статьи 746, 763 Гражданского кодекса РФ, статья 34 Бюджетного кодекса РФ, части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункт 1.2 муниципального контракта от 17.12.2019 № 35/2019 с ООО «Авангард-Строй»	В нарушение пункта 3 статьи 53, статей 746, 763 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 1.2 муниципального контракта от 17.12.2019 № 35/2019 Администрацией (в лице Главы Администрации) по актам ф. КС-2 в проверяемом периоде были приняты работы, выполненные подрядчиком ООО «Авангард-Строй» на строительство объекта: «Очистные сооружения, водоотведения в с. Большое Село, Большесельского района, Ярославской области», стоимость которых была увеличена на сумму 4,769 тыс. руб. путем применения завышенного коэффициента затрат на временные здания и сооружения (3,8% вместо 3,04%), не предусмотренного муниципальным контрактом от 17.12.2019 № 35/2019, к стоимости выполненных работ по 20 актам ф. КС-2, оплата которых привела к неэффективному (неэкономному) использованию бюджетных средств на указанную сумму, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4,598 тыс. руб., средств областного бюджета в сумме 0,171 тыс. руб. В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ данные суммы являются ущербом для соответствующих бюджетов.	4,769	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Статья 72 Бюджетного кодекса РФ, пункт 3 статьи 53, статьи 743, 753 Гражданского кодекса РФ, часть 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 1.2, 5.2.8 контракта от 18.10.2019 № 33/2019, заключенного с ООО НПФ «Экосервис»	В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3 статьи 53, статей 743, 753 Гражданского кодекса РФ, части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 1.2, 5.2.8 контракта от 18.10.2019 № 33/2019, заключенного с ООО НПФ «Экосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Локальные очистные сооружения в г. Тутаев, ул.2-я Овражная, Ярославская область», Учреждением (в лице директора Учреждения) в 2019 году были приняты и оплачены фактически не выполненные подрядчиком работы по монтажу сетей связи и по благоустройству, предусмотренные контрактом, что привело к неэффективному (неэкономному) использованию бюджетных средств на общую сумму 176,746 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 171,044 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 5,702 тыс. руб. В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ указанные суммы являются ущербом для соответствующих бюджетов.	176,746	
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ И РЫБИНСКОГО	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И	Пункт 1 части 1, часть 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункт 4.1.10 муниципальных контрактов от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19 и от 11.11.2019 № 0171200001919001724-48/19, заключенных с ООО «Техмонтаж», по выполнению комплекса работ по реконструкции очистных сооружений канализации в п.	В нарушение требований, установленных пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 4.1.10 муниципальных контрактов от 11.11.2019 № 0171200001919001723-47/19 и от 11.11.2019 № 0171200001919001724-48/19, заключенных с ООО «Техмонтаж», по выполнению комплекса работ по реконструкции очистных сооружений канализации в п.	0,0	

МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	РЕГУЛИРОВА -НИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВС КОЙ ОБЛАСТИ	47/19 и от 11.11.2019 № 0171200001919001724- 48/19 с ООО «Техмонтаж»	Каменники и п. Судоверфь Рыбинского муниципального района Управлением (в лице заместителя начальника Управления Алексеевой В.В.) не проведена экспертиза результатов работ.		
АДМИНИСТРАЦИ Я БОЛЬШЕСЕЛЬСКО ГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТА -МЕНТ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬ НОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВА -НИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВС КОЙ ОБЛАСТИ	Статей 34, 72 Бюджетного кодекса РФ, статьи 22 Закона № 44-ФЗ	В нарушение статей 34, 72 Бюджетного кодекса РФ, статьи 22 Закона № 44-ФЗ Администрацией Большесельского муниципального района в 2019 году при осуществлении закупки на осуществление строительного контроля начальная (максимальная) цена контракта была определена без использования проектно-сметного метода в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, в результате чего завышена на сумму 196,8 тыс. руб. (270 тыс. руб. – 73,2 тыс. руб.), по которой произведена оплата в 2019 году принятых 13.12.2019 услуг по строительному контролю на сумму 243,0 тыс. руб., что повлекло за собой неэффективное (неэкономное) использование бюджетных средств на сумму 196,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 188,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 7,1 тыс. руб.	196,0	
АДМИНИСТРАЦИ Я БОЛЬШЕСЕЛЬСКО ГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТА -МЕНТ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬ НОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВА -НИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВС КОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 1 постановления Администрации Большесельского района Ярославской области от 23.11.2018 № 915, пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ	В нарушение пункта 1 постановления Администрации Большесельского района Ярославской области от 23.11.2018 № 915, Администрацией при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 2019 году не использовалась государственная информационная система «Государственные закупки Ярославской области».	0,0	
АДМИНИСТРАЦИ Я БОЛЬШЕСЕЛЬСКО ГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТА -МЕНТ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬ НОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВА -НИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВС КОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 1 части 1, частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункт 5.8 муниципального контракта от 17.12.2019 № 35/2019 между Администрацией Большесельского МР и ООО «Авангард- Строй»	В нарушение требований, установленных пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 5.8 муниципального контракта от 17.12.2019 № 35/2019, заключенного с ООО «Авангард-Строй» на выполнение строительного- монтажных работ по объекту: «Очистные сооружения, водоотведения в с. Большое Село, Большесельского района, Ярославской области», комиссией Администрации не проведена экспертиза результатов работ, выполненных в период с февраля по июнь 2020 года, заключения не оформлены.	0,0	
АДМИНИСТРАЦИ Я БОЛЬШЕСЕЛЬСКО ГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТА -МЕНТ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬ НОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВА -НИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВС КОЙ ОБЛАСТИ	Статья 748, 749 Гражданского кодекса РФ, часть 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, часть 1 статьи 31 Закона № 44- ФЗ, пункт 3 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства,	В нарушение статей 748, 749 Гражданского кодекса РФ, части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, пункта 3 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 Администрацией (в лице Главы Администрации) по итогам проведения электронного аукциона 0171200001919002404 в 2019 году заключен муниципальный контракт от 30.12.2019 № 38/2019	0,0	

	ОБЛАСТИ	реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по выполнению строительно-монтажных работ на объекте: «Очистные сооружения, водоотведения в с. Большое село Большесельского района Ярославской области» с подрядной организацией - ООО «Авангард-Строй», выполняющей строительно-монтажные работы на данном объекте на основании заключенного муниципального контракта от 17.12.2019 № 35/2019, которая, исходя из норм законодательства, не вправе осуществлять строительный контроль за выполнением работ по строительству данного объекта, поскольку такие работы выполняются ею в качестве подрядчика.		
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, статьи 34, 67, 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, статей 34, 67, 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционной комиссией департамента государственного заказа Ярославской области в 2019 году при рассмотрении единственной заявки на участие в аукционе № 0171200001919001688 на поставку оборудования на объект «Локальные очистные сооружения г. Тутаев», поданной ООО «Экологические системы», такая заявка не признана не соответствующей требованиям аукционной документации в связи с несоответствием предлагаемого к поставке товара «Резервуар накопительный» по показателю «Объём ёмкости» (предложена накопительная ёмкость с товарным знаком ARMOPLAST-HE-30-2400, объёмом 30 м3 при предусмотренном в документации показателе - 35 м3), в результате чего Учреждением (в лице директора Учреждения) был неправомерно заключен и исполнен контракт от 31.10.2019 №37/2019 на поставку оборудования, не соответствующий требованиям документации о закупке, что привело к неправомерному использованию средств субсидии на оплату контракта в сумме 22585,75 тыс. руб., источником финансирования которых являлись в том числе средства федерального бюджета – в сумме 21857,177 тыс. руб., областного бюджета – в сумме 728,573 тыс. руб. При этом директором Учреждения был принят и оплачен указанный товар (резервуар накопительный ARMOPLAST-HE-30-2400, ёмкостью 30 м3), не соответствующий по показателю объёма техническим требованиям (ёмкости 35 м3), что привело в нарушение пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ к неэффективному (нерезультативному) использованию средств субсидии на сумму его стоимости не менее чем на 420,112 тыс. руб., источником финансирования которых являлись в том числе средства федерального бюджета – в сумме 406,56 тыс. руб., областного бюджета – 13,552 тыс. руб. и причинению в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ ущерба соответствующим бюджетам на указанные суммы.	22 585,75	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-	Статья 72 Бюджетного кодекса РФ, статья 22 Закона № 44-ФЗ,	В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, статьи 22 Закона № 44-ФЗ, при несоблюдении пунктов 4.6, 4.7.3. Методических рекомендаций по	1 919,654	

«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	пункты 4.6, 4.7.3. Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2018 № 951-п	применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2018 № 951-п, Учреждением (в лице директора Учреждения) в 2019 году при осуществлении закупки № 0171200001919001688 на поставку оборудования на объект была неверно определена (завышена) начальная (максимальная) цена контракта не менее чем на 1 919,654 тыс. руб. в результате использования только одного источника ценовой информации (коммерческих предложений взаимозависимых хозяйствующих субъектов) и неиспользования общедоступной информации о рыночных ценах закупаемых товаров, что в результате заключения и исполнения контракта по максимальной цене привело к неэффективному (неэкономному) использованию средств субсидии на капитальные вложения при реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в той же сумме, источником финансирования которых являлись в том числе средства федерального бюджета – в сумме 1857,73 тыс. руб., областного бюджета – в сумме 61,924 тыс. руб.		
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	Пункт 23 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ	В нарушение пункта 23 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ строительство очистных сооружений с. Большое Село Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большесельского муниципального района не было предусмотрено, предусмотрена реконструкция очистных сооружений с. Большое Село.	0,0	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Закон Ярославской области от 29.12.2016 № 104-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»	Недостаточная урегулированность Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» полномочий органов местного самоуправления в части организации водоотведения, невключение в Закон Ярославской области от 29.12.2016 № 104-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» передаваемых полномочий в части организации водоотведения, как предполагалось при формировании проекта данного закона, а также двойственная позиция Департамента по данному вопросу, выразившаяся в том, что в 2018 году выполнение мероприятий в рамках Регионального приоритетного проекта по строительству очистных сооружений, в том числе разработка проектной документации, планировалось за счет областного бюджета, исполнителем предполагался Департамент, а в 2019 году заказчиками работ по строительству (реконструкции) большинства очистных	0,0	

			сооружений канализации и линейных объектов в рамках Регионального проекта определены органы местного самоуправления, явились причинами включения основной массы мероприятий по строительству и реконструкции (15 из 23 запланированных) Регионального проекта со сроком реализации в 2022-2024 годах. Отсутствие на начало реализации Регионального проекта в 2019 году разработанной проектной документации на строительство 7 объектов не позволило включить объекты строительства очистных сооружений канализации: в г.Ростов, в г.Пошехонье, в г.Мышкин, в пос.Туношна и пос.Туношна-26, в пос.Пречистое, в дер.Мокеевское в Региональный проект с началом выполнения строительного-монтажных работ в 2019 году, разработка проектной документации на указанные объекты запланирована в Региональном проекте на 2020-2021 годы, начало выполнения строительного-монтажных работ на 2022-2024 годы.		
--	--	--	--	--	--

Контрольно-счетная палата Нижегородской области

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Подпункт «е» пункта 3.2, пункты 5.4, 5.5 ¹ , 5.9 ² , 6.8, 7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, пункт 2.7 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Нижегородской области (утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 г. № 470)	Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – Минэнерго и ЖКХ НО, Министерство) не в полной мере соблюдены требования подпункта «е» пункта 3.2, пунктов 5.4, 5.5 ¹ , 5.9 ² , 6.8, 7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, а также п.2.7 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Нижегородской области (утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 г. № 470) при разработке / внесении изменений в региональную подпрограмму «Оздоровление Волги». Так, Подпрограммой не определены условия, методика расчета предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований; финансовое обеспечение Подпрограммы не приведено в соответствие с Адресной инвестиционной программой Нижегородской области (постановление Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. №800 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019 - 2021 годы», (далее – АИП на 2019-2021 годы, АИП)) и Законом Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. № 142-З «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».	0,0	
---	---	--	---	-----	--

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ	МИНИСТЕР- СТВО СТРОИТЕЛЬ- СТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬ -НОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ Нижегородской области (утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 г. № 470).	Сформированная при участии Минэнерго и ЖКХ НО редакция региональной Подпрограммы «Оздоровление Волги», действовавшая в 2019 году и в период контрольного мероприятия, не подтверждает возможность достижения установленных федеральным и региональным проектами «Оздоровление Волги» целевых показателей: при подготовке ПП «Оздоровление Волги» не в полной мере соблюдались требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Нижегородской области (утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 г. № 470), а также Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Приложение к приказу Минстроя России от 30 апреля 2019 г. № 254/пр), в том числе по подходам к отбору очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, строительство и реконструкция (модернизация) которых должно осуществляться в рамках региональной программы. Подпрограмма не имела требуемого нормативно-правовыми актами плана мероприятий по ее реализации с указанием сроков, контрольных точек, ответственных должностных лиц по каждому объекту; содержала технические ошибки, некорректные данные по характеристикам объектов и объемам финансирования.	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ	МИНИСТЕР- СТВО СТРОИТЕЛЬ- СТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬ -НОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	Пункты 2, 5 Положения о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 г. № 994	В нарушение требований пунктов 2, 5 Положения о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 г. № 994, Подпрограмма «Оздоровление Волги» включена 26.02.2019 в АИП на 2019-2021 годы без указания инвестиционных проектов (предусмотрены только общие объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников финансирования. Перечень объектов капитального строительства на 2019 год (28 объектов) утвержден 17.04.2019).	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ	МИНИСТЕР- СТВО СТРОИТЕЛЬ- СТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬ -НОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 10.1 Положения о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 г. № 994	В нарушение пункта 10.1 Положения о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 г. № 994, и постановления Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22 (ред. от 01.09.2020) «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области» Минэнерго и ЖКХ НО не обеспечило на момент включения в АИП по отдельным объектам капитального	0,0	

			<p>строительства наличие необходимых документов и материалов, а именно по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - восьми объектам капитального строительства - положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий или положительное заключение экспертизы сметной документации, осуществляемой уполномоченным органом, и (или) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта (стоимость объектов была определена прогнозно на основании предварительных данных); - семи объектам капитального строительства - положительное заключение экспертизы министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области; - восьми объектам капитального строительства - выписка из протокола заседания Координационного совета. <p>После включения восьми объектов капитального строительства в АИП с нарушением срока (свыше 10 дней) представлены гарантийные письма об обеспечении софинансирования из местного бюджета с подтверждением выписками из Решения о бюджете.</p>		
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 г. № 994	<p>Минэнерго и ЖКХ НО не обеспечено надлежащее формирование Перечня объектов капитального строительства, включенных в АИП. Так, АИП в течение 2019 года корректировался пять раз (последний раз изменения вносились постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2019 № 1041). Основные причины внесения изменений в АИП были связаны с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключением из АИП на 2019-2021 годы 12 объектов капитального строительства (семи - по причине отсутствия разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий; двух объектов Арзамасского муниципального района – ввиду несогласования их Минстроем России; трех объектов городского округа г. Дзержинск – в связи с принятием решения о строительстве данных объектов за счет внебюджетных источников - средств Нового банка развития БРИКС (в рамках Соглашения о займе между Российской Федерацией и Новым банком развития от 18 января 2019 г., заем № 18RU01); - необходимостью корректировки остатка сметной стоимости объектов капитального строительства с учетом замечаний Минстроя России и ФКУ «Объединенная дирекция по реализации Федеральных инвестиционных программ» Минстроя России (в отношении 16 объектов капитального строительства остаток сметной стоимости на 01.01.2019 был снижен в общей сумме на 1 214 950,0 тыс. рублей (диапазон изменений от 11% до 3,8 раз), по трем объектам – увеличен на 732 738,7 тыс. рублей (изменения в 2,4 раза, в 3,4 раза, в 8,5 раз). 	0,0	

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Статья 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказ Минфина РФ от 23 ноября 2011 г. № 159н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)»	Минэнерго и ЖКХ НО в нарушение требований ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденные показатели бюджетной росписи на 2019 год главного распорядителя бюджетных средств (Минэнерго и ЖКХ НО) по состоянию на 01.01.2020 (2 408 476,0 тыс. рублей) не соответствовали действующей на указанную дату редакции закона о бюджете (3 685 895,5 тыс. рублей). При этом, изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (уменьшение до 2 003 468,2 тыс. рублей) Минстроем России доведено до Нижегородской области расходным расписанием от 14.11.2019 № 069/4658, последнее внесение изменений в закон об областном бюджете от 19.12.2019 №164-З.	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Подпункт 5 пункта 1 статьи 158, абзац 2 пункта 2 статьи 2191 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказ Минфина РФ от 30 сентября 2008 г. № 104н «О Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня»	В связи с отсутствием перечня инвестиционных проектов Минэнерго и ЖКХ НО бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного и федерального бюджетов доведены до администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в разрезе объектов капитального строительства 24.04.2019 и 29.04.2019 соответственно, т.е. по истечении практически 3-4 месяцев с даты доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Минэнерго и ЖКХ НО; бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения, обеспечивающие сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, за счет средств областного бюджета доведены до администраций муниципальных образований 24.09.2019 спустя более 4 месяцев после доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Минэнерго и ЖКХ НО.	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Статьи 72 и 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации	В нарушение статей 72, 219 БК РФ при отсутствии контроля Минэнерго и ЖКХ НО и доведенных лимитов бюджетных обязательств муниципальными заказчиками (администрациями Ардатовского, Бутурлинского, Уренского, Тоншаевского муниципальных районов, Управлением по строительству, энергетике, транспорту и жилищно-коммунального хозяйства Спасского муниципального района) заключены пять муниципальных контрактов на общую сумму 43 119,7 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации.	43 119,7	

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Статья 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации	В нарушение ст.142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации при отсутствии муниципального правового акта, регламентирующего случаи и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, из бюджета Лысковского района в бюджет МО «город Лысково» предоставлены иные межбюджетные трансферты в общей сумме 157 405,9 тыс. рублей.	157 405,9	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 30 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, пункт 3.2 Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 23 апреля 2019 г. № 224	Минэнерго и ЖКХ НО в нарушение пункта 30 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, пункта 3.2 Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 23 апреля 2019 г. № 224, не приняты меры, направленные на включение в Паспорт регионального проекта «Оздоровление Волги» информации о методиках расчета показателей регионального проекта. При этом, официальные статистические методологии расчета показателей утверждены: по показателю «Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод» приказом Минприроды России от 25 апреля 2019 г. № 276; по показателю «Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод» приказом Минстроя России от 20 августа 2019 г. № 478/пр - по истечении соответственно одной и двух квартальных отчетных дат 2019 года. Паспорт регионального проекта «Оздоровление Волги»: утвержден 14.12.2018, то есть ранее даты утверждения Паспорта национального проекта «Экология» (24.12.2018) и Паспорта федерального проекта «Оздоровление Волги» (21.12.2018); впоследствии в 2019-2020 годах шесть раз претерпевал изменения; приведен в соответствие с Паспортом федерального проекта в части целевых показателей в редакции от 06.06.2019.	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 30 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, пункт 3.2 Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной	В нарушение пункта 2.2.2. Соглашения между Минприроды России и Минэнерго и ЖКХ НО о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» (Нижегородская область) от 5 февраля 2019 г. №051-2019-G60013-1 (далее – Соглашение № 051-2019-G60013-1) Минэнерго и ЖКХ НО не приняты достаточные меры, направленные на своевременную разработку Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 23 апреля 2019 г. № 224, в результате чего оно принято позднее даты утверждения паспорта регионального проекта «Оздоровление Волги» более чем на два месяца.	0,0	

		власти Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 23 апреля 2019 г. № 224			
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственная программа «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №305).	Минэнерго и ЖКХ НО не обеспечено соблюдение сроков заключения контрактов на строительство / реконструкцию объектов капитального строительства и сроков ввода объектов в эксплуатацию, установленных Государственной программой «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №305).	0,0	
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Ч.5 ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации	В нарушение требований ч.5 ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке и межеванию территории, предусматривающая размещение объекта на территории двух поселений, утверждалась распоряжением администрации одного сельсовета (по объекту «Наружные сети канализации от д.Ясенцы до г.Ворсма Павловского района Нижегородской области» - распоряжением администрации Коровинского сельсовета Павловского муниципального района; по объекту «Сети канализации от с.Абабково до ОКС г.Павлово Павловского района Нижегородской области» - распоряжением администрации Абабковского сельсовета Павловского муниципального района).	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 2 статьи 79 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, Пункт 3 Соглашения между Минстроем России и Правительством Нижегородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 069-09-2019-208.	Минэнерго и ЖКХ НО в нарушение требований пункта 3.2 Соглашения между Минстроем России и Правительством Нижегородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 069-09-2019-208, на дату подписания указанного Соглашения (08.02.2019) не сформирован перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия из федерального бюджета. Объекты ПП «Оздоровление Волги» по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Нижегородской области были включены в региональную государственную программу постановлением Правительства Нижегородской области от 30 сентября 2019 г. № 703 «О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение населения Нижегородской области качественными	0,0	

			услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».		
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 2 статьи 79 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, Пункт 3 Соглашения между Минстроем России и Правительством Нижегородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 069-09-2019-208.	Минэнерго и ЖКХ НО в нарушение требований пункта 3.2 Соглашения между Минстроем России и Правительством Нижегородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 069-09-2019-208, на дату подписания указанного Соглашения (08.02.2019) не сформирован перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях финансирования которых предоставлялась субсидия из федерального бюджета. Объекты ПП «Оздоровление Волги» по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Нижегородской области были включены в региональную государственную программу постановлением Правительства Нижегородской области от 30 сентября 2019 г. № 703 «О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».	0,0	
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЫСКОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Ст.131 Гражданского кодекса РФ, п.4 постановления администрации МО «город Лысково» от 1 марта 2013 г. №14	В нарушение ст.131 Гражданского кодекса РФ, п.4 постановления администрации МО «город Лысково» от 1 марта 2013 г. №14 государственная регистрация права хозяйственного ведения МУП «Биологические очистные сооружения» не проведена.	0,0	
АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Статьи 18 и 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статья 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Администрацией Бутурлинского района в нарушение статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации стоимость песка (устройство проездов), заложена в сметной документации без применения сметных нормативов, а с использованием прайсовой цены, в связи с чем первоначальная (максимальная) цена контракта возросла на 115,3 тыс. рублей.	115,3	
АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	В нарушение статей 34 и 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1 государственного контракта между Администрацией Бутурлинского района и ООО «Стройсервис-НН» от 09.07.2019 № 01323000078190000450001 по объекту «Реконструкция очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. в р.п. Бутурлино Бутурлинского района Нижегородской области» Администрация Бутурлинского района	23 401,5	

			не удержала с подрядчика аванс в 2019 году на сумму 23 401,5 тыс. рублей от причитающейся подрядчику суммы оплаты принятых работ.		
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЫСКОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	По государственному контракту между Администрацией муниципального образования «Город Лысково» и ООО «Ремстрой» от 14.10.2019 №50 ИКЗ 193552201042552220100100650014221414 на выполнение работ по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г.Лысково Нижегородской области» в рамках выборочной проверки установлены факты излишне заактивированных работ на сумму 293,1 тыс. рублей.	293,1	
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Статьи 760, 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; пункт 2.4. муниципального контракта между администрацией г.о.г. Шахунья Нижегородской области и ООО «Экостройпроект» от 31.10.2019 № 117/0332300285719000111-5.	Администрацией городского округа «Шахунья» в нарушение статей 760, 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также пункта 2.4. муниципального контракта между администрацией г.о.г. Шахунья Нижегородской области и ООО «Экостройпроект» от 31.10.2019 № 117/0332300285719000111-5 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей канализаций и канализационных очистных сооружений в п. Сява» платежными поручениями от 25.12.2019 № 43040 и от 31.12.2019 № 44252 оплачены работы на сумму 4 690,00 тыс. рублей при невыполнении обязательств подрядчика о передаче ПСД на государственную экспертизу в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».	4 690,0	
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Статьи 760, 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; пункт 2.4. муниципального контракта между администрацией г.о.г. Шахунья Нижегородской области и ООО «Экостройпроект» от 31.10.2019 № 117/0332300285719000111-5.	Администрацией городского округа «Шахунья» в нарушение статей 760, 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также пункта 2.4. муниципального контракта между администрацией г.о.г. Шахунья Нижегородской области и ООО НПФ «ВолгоВятРегионПроект» от 11.11.2019 №0332300285719110-5 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Сети канализации и станция биологической очистки в р.п. Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области», платежными поручениями от 25.12.2019 №42810 и от 31.12.2019 №44251 оплачены работы на сумму 7 350,0 тыс. рублей при невыполнении обязательств подрядчика о передаче ПСД на государственную экспертизу в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».	7 350,0	

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.3.2.2 контракта между МКУ «Борстройзаказчик» (Заказчик) и ООО «БОР-СИТИ» (Подрядчик) от 24.10.2019 № 49 МК-2019	При отсутствии контроля Администрации городского округа города Бор, в нарушение п.3.2.2 контракта между МКУ «Борстройзаказчик» (Заказчик) и ООО «БОР-СИТИ» (Подрядчик) от 24.10.2019 № 49 МК-2019 по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 300 м.3/сут. д. Красная Слобода Борского района, Нижегородской области» Заказчиком перечислен авансовый платеж в размере 32 804,4 тыс. рублей с задержкой на 22 дня.	32 804,4	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение между Минприроды России и Минэнерго и ЖКХ НО о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» (Нижегородская область) от 5 февраля 2019 г. №051-2019-G60013-1	Минэнерго и ЖКХ НО не приняты меры, направленные на установление единых сроков выполнения/достижения одних и тех же обязательств/результатов по Нижегородской области в Соглашении № 051-2019-G60013-1 и приложении к нему в части: 1) проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, и представления отчетов в ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ; 2) утверждения региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства .	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Паспорт национального проекта «Экология», Паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги»	Паспортом национального проекта «Экология» и Паспортом федерального проекта «Оздоровление Волги» не определены единые сроки утверждения региональных программ субъектов РФ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства: Паспортом национального проекта «Экология» - 01.08.2019 (п.1.2 ч.4.6. Федеральный проект «Оздоровление Волги»); Паспортом федерального проекта – 01.08.2019 (п.2.4 План мероприятий Приложение №1), - 01.09.2019 (п.2 План мероприятий Приложение №1).	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 4.3.9.1 Соглашения между Минстроем России и Правительством Нижегородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 069-09-2019-208	Минэнерго и ЖКХ НО не обеспечено исполнение пункта 4.3.9.1 Соглашения между Минстроем России и Правительством Нижегородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 069-09-2019-208 в части срока приведения региональной программы в соответствие с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Приложение к приказу Минстроя России от 30 апреля 2019 г. № 254/пр). В результате подпрограмма «Оздоровление Волги», утвержденная постановлением Правительства	0,0	

			Нижегородской области от 31 января 2019 г. № 45 (в редакции постановлений Правительства Нижегородской области от 31 июля 2019 г. № 535, от 30 сентября 2019 г. № 703) приведена в соответствие с указанными Методическими рекомендациями Минстроя России 30.09.2019, то есть на два месяца позднее установленного срока.		
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о состоянии систем очистки сточных вод, представленный согласно условиям Соглашения №051-2019-G60013-1 Минэнерго и ЖКХ НО в ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ (первоначального – письмо от 30.04.2019 № исх-329-101159/19 и уточненного - письмо от 12.09.2019 №Исх-329-250420/19)	Минэнерго и ЖКХ НО не обеспечено соответствие данных Отчета о состоянии систем очистки сточных вод, представленного согласно условиям Соглашения №051-2019-G60013-1 Минэнерго и ЖКХ НО в ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ (первоначального – письмо от 30.04.2019 № исх-329-101159/19 и уточненного - письмо от 12.09.2019 №Исх-329-250420/19), базовому значению целевого показателя федерального проекта «Оздоровление Волги» - «Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод», установленному по Нижегородской области, а также отличие данных уточненного Отчета от первоначального (в 2,0 раза в целом по Нижегородской области), что ставит под сомнение объективность оценки состояния систем очистки сточных вод, проведенной Минэнерго и ЖКХ НО). Кроме того, не представилось возможным подтвердить данные Отчета в части Павловского муниципального района (объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения на 01.01.2019 - 7 884,0 тыс.м3 в год) в рамках проверки администрации Павловского муниципального района (согласно письму от 07.07.2020 №548 МУП «Водоканал» - 8 457,36 тыс.м3 в год).	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственная программа «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», подпрограммы 1 «Оздоровление Волги» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №305)	В рамках проверки установлено значительное изменение в худшую сторону результатов оценки бюджетной эффективности инвестиций в объекты региональной Подпрограммы «Оздоровление Волги» (редакция от 25.05.2020) по сравнению с редакцией от 30.09.2019 (Таблица 2 Итоги рейтингования объектов в порядке убывания показателя бюджетной эффективности п.3.1 ¹ .2.9. Подпрограмма «Оздоровление Волги» (по некоторым объектам ухудшение в 400 раз). Согласно информации Минэнерго и ЖКХ НО плановые показатели скорректированы по требованию ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Указанное ставит под сомнение объективность проведения оценки бюджетной эффективности.	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Приложение к приказу	Минэнерго и ЖКХ НО не представлены документы, позволяющие подтвердить соблюдение Методических рекомендаций (Приложение к приказу Минстроя России от 30 апреля 2019 г. № 254/пр) по отбору объектов очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства области, включаемых в Подпрограмму «Оздоровление Волги», в том числе: - в части вхождения объектов Госпрограммы в число 200 крупнейших загрязнителей, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, по данным ф.№2-ТП	0,0	

		Минстроя России от 30 апреля 2019 г. № 254/пр)	(водхоз) «Сведения об использовании воды»; - в части отбора объектов по итогам рейтингования по показателю бюджетной эффективности как занимающих верхние позиции в указанном рейтинге.		
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственная программа «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», подпрограммы 1 «Оздоровление Волги» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №305)	В нарушение Методических рекомендаций (приказ Минстроя России от 30 апреля 2019 г. №254/пр) Минэнерго и ЖКХ НО не обеспечено соответствие значений базового и целевых показателей в Приложении 3 к Подпрограмме «Оздоровление Волги» «Динамика достижения целевого показателя «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод» показателям паспортов регионального и федерального проектов; данным оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу; аналогичному показателю Текстовой части региональной Подпрограммы.	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственная программа «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», подпрограммы 1 «Оздоровление Волги» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №305)	Минэнерго и ЖКХ НО не обеспечено соответствие данных в региональной Подпрограмме «Оздоровление Волги» в части объемов финансирования за счет средств областного и местных бюджетов строительно-монтажных работ и разработки проектно-сметной документации на очистные сооружения (в текстовой части Госпрограммы Таблица 5 п.2.9 и в Приложении 4 к Подпрограмме).	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Государственная программа «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», подпрограммы 1 «Оздоровление Волги» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №305)	Данными, полученными в ходе проверки Минэнерго и ЖКХ НО, администраций Павловского и Лысковского муниципальных районов, не представилось возможным, подтвердить показатели Подпрограммы «Оздоровление Волги» по указанным муниципальным образованиям : базовое значение объема отводимых загрязненных сточных вод по объекту в г.Ворсма - 1 825 тыс.м3 в год (справка МУП «Водоканал» от 26.06.2020 №507 – 267,99 тыс.м3 в год); значение показателя «Прирост мощности очистных сооружений» по объектам «Наружные сети канализации от д.Ясенцы до г.Ворсма» - 151,48 тыс.м3 в год, «Сети канализации от с.Абабково до ОКС г.Павлово» - 166,59 тыс.м3 в год ; «Реконструкция канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г.Лысково Нижегородской области» - 1 095,0 тыс.м3 в год (не соответствует утвержденной проектной документации соответственно: от 22.04.2020 №52-1-1-3-013699-2020 – 374,1 тыс.м3 в год; от 15.05.2020 №52-1-1-3-017836-2020 – 187,8 тыс.м3 в год; от 27.02.2017 №52-1-1-3-0041-17 –	0,0	

			1 788,5 тыс.м3 в год).		
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Приложение к приказу Минстроя России от 30 апреля 2019 г. № 254/пр)	Минэнерго и ЖКХ НО не в полной мере учтены Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Приложение к приказу Минстроя России от 30 апреля 2019 г. № 254/пр) при подготовке / внесении изменений в ПП «Оздоровление Волги» относительно: срока начала действия региональной программы; данных о результатах оценки системы очистки сточных вод ; отражения объектов, строительство или реконструкцию (модернизацию) которых планируется осуществлять без привлечения средств федерального бюджета; разработки поэтапного плана мероприятий по реализации региональной программы с указанием сроков, контрольных точек, ответственных должностных лиц по каждому объекту, включенному в региональную программу; направления (официально) в Минстрой России и ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ копии нормативного правового акта об утверждении региональной программы.	0,0	
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ Нижегородской области (утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 г. № 470).	Минэнерго и ЖКХ НО не обеспечило качественное формирование Отчета о ходе реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» и Отчета о финансировании и итогах реализации Подпрограммы за 2019 год. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2019 год «(G6-22) Оздоровление Волги (Нижегородская область)» от 13.01.2020 года содержит некорректные данные об объемах финансового обеспечения на 2019 год, о фактическом значении за предыдущий год (2018 год) целевого показателя «Прирост мощности очистных сооружений». Годовой отчет о финансировании и итогах реализации государственной программы: - включает оценку степени исполнения плановых расходов ПП «Оздоровление Волги» без учета корректировки планового финансирования в течение 2019 года, не отраженного в Подпрограмме; - не содержит информацию о реализации мероприятия 1.1.2 Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения; - не содержит анализ причин отставания по срокам введения в эксплуатацию объектов, запланированных на 2019 год, последствий и рисков влияния указанной ситуации на дальнейшую реализацию и достижение результатов Подпрограммы в Отчете, что не соответствует Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области (утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 г. № 470).	0,0	

<p>АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ</p>	<p>МИНИСТЕР- СТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬ -НОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОД- СКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>Соглашение от 27.12.2019 № 22621000-1-2019- 004, заключенного между Минэнерго и ЖКХ НО и администрацией Воротынского муниципального района Нижегородской области о предоставлении из бюджета Нижегородской области в 2019-2021 годах бюджету Воротынского муниципального района субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод</p>	<p>Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области в нарушение статьи 4.3.6 Соглашения от 27.12.2019 № 22621000-1-2019-004, заключенного между Минэнерго и ЖКХ НО и администрацией Воротынского муниципального района Нижегородской области о предоставлении из бюджета Нижегородской области в 2019-2021 годах бюджету Воротынского муниципального района субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги», по завершению 4 квартала 2019 года разместила отчеты по форме согласно приложению №№ 6 и 7 к указанному Соглашению в «Электронном бюджете» 15.01.2020 с опозданием на 6 (шесть) дней, а отчет по форме согласно приложению №5 к Соглашению - с опозданием на 5 (пять) дней.</p>	<p>0,0</p>	
<p>АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ</p>	<p>МИНИСТЕР- СТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬ -НОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОД- СКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 13.11.2019 №22640000-1-2019-007.</p>	<p>Администрация Лысковского района не обеспечила соответствия Плановых значений индикатора достижения цели «Уменьшение к 2021 году объема отведенных в реку Волгу загрязненных сточных вод» в размере 998,2 тыс. м3 в год и непосредственного результата «Объем отведенных в реку Волгу загрязненных сточных вод» к 2021 году - 212,7 тыс. м3 в год, установленных подпрограммой «Сокращение доли загрязненных сточных вод» муниципальной программы «Обеспечение населения Лысковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», значению показателя результативности использования субсидии «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод – 1 788,5 тыс.м3 в год» , установленному Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 13.11.2019 №22640000-1-2019-007.</p>	<p>0,0</p>	
<p>АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ</p>	<p>МИНИСТЕР- СТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬ -НОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОД- СКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 13.11.2019 №22640000-1-2019-007</p>	<p>Администрацией Лысковского района Отчеты, предусмотренные условиями Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 13.11.2019 №22640000-1-2019-007 (ежеквартальный «О расходах бюджета...», ежеквартальный «Об исполнении графика выполнения мероприятий...», ежегодный «О достижении значений результатов регионального проекта»), предусмотренные условиями Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 13.11.2019 №22640000-1-2019-007, представлены по состоянию на 1 января 2020 года с нарушением срока на 88 дней.</p>	<p>0,0</p>	
<p>АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЫСКОВО» ЛЫСКОВСКОГО</p>	<p>АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА</p>	<p>Государственная программа «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере</p>	<p>Администрация муниципального образования «Город Лысково» не обеспечила увязку по целевым показателям муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «город Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области</p>	<p>0,0</p>	

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	жилищно-коммунального хозяйства»; муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «город Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»	на 2019-2021 годы» с государственной программой «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» . Муниципальной программой установлены: индикатор цели «Уровень кассового исполнения расходов МО «город Лысково», %»; непосредственные результаты: «Количество мероприятий, выполненных по реконструкции очистных сооружений, ед.»; «Доведение очистки стоков до следующих нормативов: БПКполн. – не более 3,0мг O2/л; взвешенные вещества – 0,39 мг/л; азота аммонийных солей Nnh – 0,2 мг/л; фосфор фосфатов P P2O5 – 0,02 мг/л». При этом государственной программой установлены следующие индикаторы цели: «Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод»; «Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод».		
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Соглашение от 07.11.2019 №22642000-1-2019-007.	Сформированные Администрацией Павловского муниципального района Отчеты, предусмотренные условиями Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета субъекта РФ местному бюджету, представлены в Минэнерго и ЖКХ НО с нарушением срока: - по состоянию на 1 января 2020 года: отчет «О достижении значений результатов регионального проекта» - на пять дней (Соглашение от 07.11.2019 №22642000-1-2019-007); отчет «Об использовании межбюджетных трансфертов...» - на один день (Соглашение от 13.12.2019 №2329/06-33-76); - по состоянию на 1 апреля 2020 года отчеты: «О расходах бюджета...»; «Об исполнении графика выполнения мероприятий...» - на четыре дня (Соглашение от 07.11.2019 №22642000-1-2019-007).	0,0	
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Соглашение от 07.11.2019 №22642000-1-2019-007.	Сформированные Администрацией Павловского муниципального района отдельные отчеты содержали недостоверные данные: 1) ежеквартальные отчеты «О достижении значений показателей результативности» по состоянию на 1 января 2020 года и на 1 апреля 2020 года - о фактическом значении показателя результативности (о наличии на отчетные даты положительных заключений госэкспертизы проектной документации по объектам капитального строительства («Наружные сети канализации от д.Ясенцы до г.Ворсма Павловского района Нижегородской области»; «Сети канализации от с.Абабково до ОКС г.Павлово Павловского района Нижегородской области»), положительные заключения госэкспертизы проектной документации получены 22.04.2020 и 15.05.2020 соответственно; 2) отчет «О ходе строительства объектов в рамках Адресной инвестиционной программы на 2019-2020 годы» по состоянию на 1 апреля 2020 года – о дате и номере положительного заключения госэкспертизы проектной документации (№1414-1796 от 29.05.2019 - объект «Сети канализации от с.Абабково до ОКС г.Павлово Павловского района Нижегородской области»; №1856-2308 от	0,0	

			21.08.2018 – объект «Наружные сети канализации от д.Ясенцы до г.Ворсма Павловского района Нижегородской области». Кроме того, в ежемесячных отчетах «О ходе строительства объектов в рамках Адресной инвестиционной программы на 2019-2020 годы» не указана дата направления отчета в Минэнерго и ЖКХ НО - подтвердить своевременность представления отчетной информации не представилось возможным.		
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Контракт между МКУ «Борстройзаказчик» (Заказчик) и ООО «БОР-СИТИ» от 24.10.2019 № 49 МК-2019	При отсутствии контроля Администрации городского округа города Бор за реализацией контракта между МКУ «Борстройзаказчик» (Заказчик) и ООО «БОР-СИТИ» от 24.10.2019 № 49 МК-2019 по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 300 м.3/сут. д. Красная Слобода Борского района, Нижегородской области» в рамках выборочных контрольных обмеров установлены излишне заактивированные работы на сумму 10,9 тыс. рублей.	10,9	
Контрольно-счетная палата Астраханской области					
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 8.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области, утвержденный постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П	В нарушение требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 8.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П, Службой природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области (далее – Служба) не были внесены изменения в государственную программу в части объемов финансирования на 2017 год по мероприятию 2.1.53 «Расчистка протоки Царев в Приволжском районе Астраханской области» (субвенция) на сумму 10 000,0 тыс. рублей.	0,0	
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 8.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области, утвержденный постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П	В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 8.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П, Службой не внесены изменения в государственную программу в части бюджетных назначений по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» за истекший период 2020 года на сумму 5 079,0 тыс. рублей.	0,0	
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	Пункт 3 Правил расходования и учета средств, представляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений,	В нарушение пункта 3 Правил расходования и учета средств, представляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629, Службой Перечни мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, представленных в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	0,0	

		утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629	осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений по Астраханской области на 2017, 2018, 2019, 2020 годы согласованы с Росводресурсами позже установленного срока.		
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	Часть 3 статьи 9, часть 1 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	В нарушение требований ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 351 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 7 Инструкции от 28.12.2010 № 191н Службой допущено предоставление заведомо недостоверной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2018, на 01.01.2019, на 01.01.2020 в сумме 19 424,7 тыс. рублей показателей справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса (ф. 0503130), (выразившееся в неотражении банковской гарантии) по строкам: -100 «Обеспечение исполнения обязательств», искажение строки составляет 100%; -103 «Банковская гарантия» по состоянию на начало года и на конец отчетного периода, искажение строки составляет 100%.	19 424,7	
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	Статья 309, ч. 1 статьи 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 2.5. государственного контракта от 20.09.2016 № 16000035 с ООО «Приволжская ПМК»	В нарушение требований ст. 309, ч. 1 ст. 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 2.5. государственного контракта от 20.09.2016 № 16000035 Службой не соблюдены сроки перечисления на счет ООО «Приволжская ПМК» денежных средств за оказанные услуги в течение 20 календарных дней со дня оказания услуг на основании счета (счета-фактуры), предоставленного ООО «Приволжская ПМК», после подписания документов о приемке по мере поступления бюджетных средств, в 2018 году на 24 дня позднее установленного срока, а именно: в 2018 году представлен счет на оплату оказанных услуг от 08.05.2018 № 6 (оплата до 28.05.2018), фактически оплата произведена 20.06.2018 (платежное поручение от 20.06.2018 № 726834 на сумму 10 347,6 тыс. рублей), то есть позднее установленного срока для оплаты на 24 дня.	10 347,6	
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	Часть 3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 10.4 государственного контракта от 20 сентября 2016 г. № 16000035	В нарушение требований части 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 10.4 государственного контракта от 20.09.2016 № 16000035 (с учетом дополнительных соглашений: от 19.12.2016 № 1, от 11.04.2017 № 2, от 06.12.2017 № 3, от 08.05.2018 № 4, от 25.12.2018 № 5, от 07.02.2019 № 6, от 13.06.2019 № 7, от 20.12.2019 № 8) с ООО «Приволжская ПМК» выполнение работ по мероприятию «Расчистка протоки Царев в Приволжском районе Астраханской области» в период с 1 февраля 2019 года по 23 декабря 2019 не обеспечено банковской гарантией в сумме 5 889,2 тыс. рублей.	5 889,2	
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ	Пункт 8 Правил расходования и учета средств, представляемых в виде	В нарушение пункта 8 Правил расходования и учета средств, представляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление	0,0	

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	РЕСУРСОВ	субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629, приказа Минприроды от 01.02.2008 № 168	отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629, приказа Минприроды от 01.02.2008 № 168 «Об утверждении целевых прогнозных показателей и формы представления отчета о расходовании предоставленных субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области водных отношений и о достижении целевых прогнозных показателей», представленные Службой Отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по мероприятию «Расчистка протоки Царев в Приволжском районе Астраханской области» за период 2019-2020 годы содержат недостоверную информацию по гр. 6 «Выполнено работ».		
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Службой не использованы бюджетные ассигнования в объеме 12 051,8 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете Астраханской области на реализацию мероприятия «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)», что свидетельствует о несоблюдении принципов статьи 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации при использовании бюджетных средств.	0,0	
СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	Пункт 6.1.3.7 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенного между Правительством Астраханской области и Росводресурсами, от 14.02.2019 № 052-09-2019-075	В нарушение требований пунктов 6.1.3.7 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенного между Правительством Астраханской области и Росводресурсами, от 14.02.2019 № 052-09-2019-075 Службой не обеспечено представление в Росводресурсы Отчетов об исполнении субъектом Российской Федерации условий предоставляемой субсидии в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за год – не позднее 10 января следующего года), установленный данным Соглашением.	0,0	
			Итого по контрольному мероприятию (тыс. рублей):	1 084 963,5	