

Направление деятельности Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Богомолов В.Н.

КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

(План работы Счетной палаты на 2015 год пункт 3.9.1, сроки проведения: май – август 2015 г.)

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на строительство и реконструкцию, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения в 2013 - 2014 годах и прошедшем периоде 2015 года» в:

| Объект контроля | Наименование ГРБС (при наличии) | Проверяемый период (год) | Наименование и код нарушения согласно «Классификатора нарушений» | Факт нарушения в Отчете о результатах мероприятия | Сумма нарушения (тыс.рублей) | Реквизиты протокола об административной ответственности, адресат представления, предписания |
|--|---------------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (г. Казань) | 108 | 2014 | 998 Прочие нарушения и недостатки | Финансирование работ по содержанию автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" в 2014 - 2015 годах, ниже нормативной потребности, рассчитанной в соответствии с Правилами расчета денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения при определении размера ассигнований из федерального бюджета, предусматриваемых на эти цели, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета". (030.15.03518) | 0.0 | |
| - « - | - « - | 2015 | 3.43 Несоблюдение порядка обязательной регистрации возникновения, прав на земельные участки | В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации | 0.0 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|--|-----------|---|
| | | | | <p>прав на недвижимое имущество и сделок с ним" на момент проведения контрольного мероприятия отсутствует государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, числящиеся в составе основных средств ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" (на 7 объектов не зарегистрировано право собственности Российской Федерации, на 8 объектов не зарегистрировано право оперативного управления) и ФКУ Упрдор "Кавказ" (на 40 объектов не зарегистрировано право собственности Российской Федерации, на 46 объектов не зарегистрировано право оперативного управления). (030.15.03519)</p> | | |
| - « - | - « - | 2014 | <p>1.2.59 Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств</p> | <p>Проверкой установлено, что в нарушение пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" в 2014 году заключило 2 государственных контракта на выполнение работ в одном случае при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств, в другом случае с превышением пределов доведенных лимитов бюджетных обязательств. (030.15.03527)</p> | 0.0 | <p>ПА 307/10-04 от 10.06.2015; ПА 308/10-04 от 10.06.2015</p> |
| - « - | - « - | 2014 | <p>999 Не обеспечение эффективности и результативности использования средств</p> | <p>Росавтодором не обеспечивается соблюдение единого подхода в действиях подведомственных ему федеральных казенных учреждений при определении стоимости работ по государственным контрактам в случае переноса сроков выполнения объемов работ на более ранние периоды. Так, разница в стоимости работ, предусмотренных по 10 государственным контрактам, заключенным ФКУ "Волго-Вятскуправтодор", и стоимости этих же работ, рассчитанной с применением индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал будущих периодов, соответствующего году выполнения работ, составила 754,6 млн. рублей. Вместе с тем ФКУ Упрдор "Кавказ" по всем объектам</p> | 754 645.5 | |

| | | | | | | |
|--|--------|------|---|---|-----------|--|
| | | | | строительства, предусматривающим перенос объемов выполнения работ на более ранние периоды, были заключены дополнительные соглашения к 4 государственным контрактам о снижении стоимости в связи с пересчетом примененных индексов- дефляторов инвестиций в основной капитал, что привело к экономии средств федерального бюджета, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в размере 868,4 млн. рублей. (030.15.03528) | | |
| - « - | - « - | 2014 | - « - | В составе незавершенного строительства ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" числятся 11 проектно-изыскательских работ и обоснований инвестиций на сумму 29,5 млн. рублей, результаты которых не используются, в - 71 проектно-изыскательская работа и обоснование инвестиций на сумму 29 474,8 тыс. рублей. (030.15.03529) | 29 474.8 | |
| - « - | - « - | 2015 | 3.26 Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из реестра государственного (муниципального) имущества | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" не обеспечено выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 "О совершенствовании учета федерального имущества", в частности: не обеспечен учет в реестре федерального имущества 265 земельных участков общей площадью 447,3 га. (030.15.03533) | 0.0 | |
| | ИТОГО: | | | | 784 120.3 | |
| Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства" (Ставропольский край, г. Пятигорск) | - « - | 2015 | 1.2.44 Несвоевременное доведение до распорядителей и (или) получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств | В нарушение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Росавтодором по состоянию на 1 февраля 2015 года не в полном объеме доведены лимиты бюджетных обязательств на 2015 год до ФКУ Упрдор "Кавказ". (030.15.03520) | 0.0 | |
| - « - | - « - | 2014 | 999 Не обеспечение | ФКУ Упрдор "Кавказ" при формировании | 75.5 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|--|-----------|--|
| | | | эффективности и результативности использования средств | начальной (максимальной) цены контракта от 3 марта 2014 г. № 0321100019413000190-0000667-01 на проведение работ по устройству поверхностной обработки автомобильных дорог, завышена стоимость контракта на 75,5 тыс. рублей по причине применения при пересчете из базовых цен в текущие цены индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал, установленного для Ставропольского края, вместо индекса-дефлятора для Республики Калмыкия. (030.15.03521) | | |
| - « - | - « - | 2014 | - « - | Финансирование работ по содержанию автомобильных дорог, доведенное Росавтодором до ФКУ Упрдор "Кавказ" в 2014 году, превышало нормативную потребность, определенную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" на 128 908,9 тыс. рублей. (030.15.03522) | 128 908.9 | |
| - « - | - « - | 2015 | - « - | Финансирование работ по содержанию автомобильных дорог, доведенное Росавтодором до ФКУ Упрдор "Кавказ" в 2014 году, превышало нормативную потребность, определенную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" на 445 879,6 тыс. рублей. (030.15.03523) | 445 879.6 | |
| - « - | - « - | 2013 | - « - | В нарушение приказа Минтранса России от 1 ноября 2007 г. № 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их | 1 432.7 | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|---|-------------|--|
| | | | | расчета" (таблица 1 приложение № 1 к приказу) периодичность проведения работ по ликвидации несанкционированных съездов в рамках содержания автомобильных дорог в Чеченской Республике превышает норматив более чем в 100 раз, в Республике Дагестан - более чем в 400 раз, что привело к увеличению сметной стоимости при формировании начальной (максимальной) цены контрактов общую сумму 1 432,7 тыс. рублей. (030.15.03524) | | |
| - « - | - « - | 2014 | - « - | В составе незавершенного строительства ФКУ Упрдор "Кавказ" числится 71 проектно-изыскательская работа и обоснование инвестиций на сумму 301 878,5 тыс. рублей. (030.15.03530) | 301 878.5 | |
| - « - | - « - | 2014 | 2.4 Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом | В нарушение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, инвентаризация незавершенного строительства за 2013 год ФКУ Упрдор "Кавказ" не проводилась. (030.15.03531) | 0.0 | |
| - « - | - « - | 2015 | 3.26 Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из реестра государственного (муниципального) имущества | ФКУ Упрдор "Кавказ" не обеспечено выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 "О совершенствовании учета федерального имущества", в частности не обеспечен учет в реестре федерального имущества 60 земельных участков общей площадью 1 368,9 га. (030.15.03532) | 0.0 | |
| ИТОГО: | | | | | 878 175.2 | |
| ВСЕГО: | | | | | 1 662 295.5 | |